

Dodavatel: IČ: 26263718
TUFÍR, spol. s r.o.
Na Drahách 881
686 04 Kunovice
DIČ: CZ26263718
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 40619

Peněžní ústav MONETA Money Bank
Číslo účtu/kód 157324468 / 0600
Peněžní ústav Komerční banka, a.s.
Číslo účtu/kód 43-7587730257/0100

Objednáno dne:
Dodací list č.: 20154
Způsob dopravy
Forma úhrady: převodem

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) č.: 20154

Konstantní symbol: 0308

Odběratel: IČ: 00362417
Obec Salaš

687 06 Salaš 85

DIČ:

OBEČNÍ ÚRAD SALAŠ
Došlo dne: 2.6.10. 2020 Zneška: FA, 212
Přijímá: Vyřizuje:

Datum splatnosti: 22.11.2020

Datum vystavení: 23.10.2020

Datum uskutečn. zdan.plnění/dat.přijetí platby: 20.10.2020

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkem
stavební práce	ks	1	260773,25	21	260 773,25
		Částka	DPH		Celkem
V sazbě základní		260 773,25	54 762,38		315 535,63
V sazbě snížené					
Osvobozeno					
Mimo DPH					
Celkem		260 773,25	54 762,38		315 535,63 Kč
Uhrazeno					0,00 Kč
Zbývá k úhradě					315 535,63 Kč

Fakturuje Vám dle SOD č. 19-08 stavební práce na akci "Chodník podél silnice III/4221 - III.etapa",
část B.

Identifikační číslo EIS: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013026.

uho. 2.11.



Vystavil: Šišáková

Tel.: 732 136 674

E-mail: sisakova@tufir.cz

UPFMXE120031, Copyright MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15 Slušovice

Zjišťovací protokol č. 6 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 1.10.2020 do 20.10.2020

Stavba : B19-08

Chodník Salaš III etapa

Zhotovitel : TUFÍR, spol. s r.o.
Na Drahách 881
68604 Kunovice

IČO : 26263718
DIČ : CZ26263718

Objednatel :

IČO :
DIČ :

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	2 725 432,00	2 464 658,75	260 773,25	0,00
Zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	0,00
Cena celkem za stavbu bez DPH	2 725 432,00	2 464 658,75	260 773,25	0,00

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti. Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 20.10.2020 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.


Na Drahách 881, 686 04 Kunovice
TEL: 572 540 500 • IČO: 26263718 • DIČ: CZ26263718

Za zhotovitele

OBEC SALAŠ
Salaš č. 85
687 06 VELEHRAD
-1-

Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
SO01	Chodník	2 725 432,00	2 464 658,75	260 773,25	0,00
1	III.ETAPA-A	1 542 914,89	1 542 914,89	0,00	0,00
2	III.ETAPA-B	1 032 514,11	817 243,86	215 270,25	0,00
VN+ON	Vedlejší a ostatní náklady pro celk	150 003,00	104 500,00	45 503,00	0,00
1	Vedlejší a ostatní náklady	150 003,00	104 500,00	45 503,00	0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	428 431,79	424 952,21	3 479,58	0,00
11	Přípravné a přidružené práce	120 983,59	106 773,99	14 209,60	0,00
21	Úprava podloží a základ.spáry	108 476,40	108 476,40	0,00	0,00
5	Komunikace	523 782,55	344 048,87	179 733,68	0,00
56	Podkladní vrstvy komunikací a zp	278 745,50	278 745,50	0,00	0,00
59	Dlažby a předlažby komunikací	286 907,18	286 907,18	0,00	0,00
89	Ostatní konstrukce na trubním ve	66 388,40	66 388,40	0,00	0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	546 387,33	528 540,21	17 847,12	0,00
99	Staveništní přesun hmot	176 695,38	176 695,38	0,00	0,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	38 630,61	38 630,61	0,00	0,00
VN	Vedlejší náklady	67 000,00	57 000,00	10 000,00	0,00
ON	Ostatní náklady	83 003,00	47 500,00	35 503,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	6		Za období:	1.10.2020	20.10.2020
Stavba:	B19-08	Chodník Salaš III etapa			
Objekt:	SO01	Chodník			
Rozpočet:	2	III.ETAPA-B			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
1	Zemní práce			179 543,81	176 064,23	3 479,58	0,00
19	180402111R00 m2	15,00		2 664,30	0,00	2 664,30	0,00
	Založení trávníku parkového výsevem v rovině			177,62000	0,00000	177,62000	0,00000
25	00572400R kg	150,00		815,28	0,00	815,28	0,00
	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI			5,43520	0,00000	5,43520	0,00000
11	Přípravné a přidružené práce			46 936,09	32 726,49	14 209,60	0,00
28	113107241R00 m2	80,00		14 209,60	0,00	14 209,60	0,00
	Odstranění podkladu nad 200 m2, živичného tl.5 cm			177,62000	0,00000	177,62000	0,00000
5	Komunikace			207 842,05	28 108,37	179 733,68	0,00
35	565161112R00 m2	566,00		40 213,17	0,00	40 213,17	0,00
	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl. 9 cm			71,04800	0,00000	71,04800	0,00000
36	573211111R00 m2	18,00		5 595,03	0,00	5 595,03	0,00
	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2			310,83500	0,00000	310,83500	0,00000
37	577114115R00 m2	468,00		41 563,08	0,00	41 563,08	0,00
	Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 6 cm			88,81000	0,00000	88,81000	0,00000
38	577131111R00 m2	416,00		92 362,40	0,00	92 362,40	0,00
	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm			222,02500	0,00000	222,02500	0,00000
91	Doplňující práce na komunikaci			218 009,21	200 162,09	17 847,12	0,00
59	919122111U00 m	76,00		13 499,12	0,00	13 499,12	0,00
	Asfaltová zálivka			177,62000	0,00000	177,62000	0,00000
60	11162320R t	20 000,00		4 348,00	0,00	4 348,00	0,00
	Asfalt silniční normálně schnoucí AR-RT 50A			0,21740	0,00000	0,21740	0,00000

Zjišťovací protokol č.	6	Za období:	1.10.2020	20.10.2020
Stavba:	B19-08	Chodník Salaš III etapa		
Objekt:	VN+ON	Vedlejší a ostatní náklady pro celou stavbu		
Rozpočet:	1	Vedlejší a ostatní náklady		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
ON	Ostatní náklady			83 003,00	47 500,00	35 503,00	0,00
1	004111010R Soubor	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	Průzkumné práce			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
3	005211040R Soubor	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	Užívání veřejných ploch a prostranství			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
4	005241010R Soubor	7 500,00	7 500,00	7 500,00	3 750,00	3 750,00	0,00
	Dokumentace skutečného provedení			1,00000	0,50000	0,50000	0,00000
5	005241020R Soubor	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Geodetické zaměření skutečného provedení			1,00000	0,50000	0,50000	0,00000
6	005261010R Soubor	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	Pojištění dodavatele a pojištění díla			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
7	005261021R Soubor	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	Bankovní záruky za řádné provedení díla			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
8	005261022R Soubor	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	Zláštní užívání silnice			1,00000	0,50000	0,50000	0,00000
9	005281010R Soubor	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 750,00	1 750,00	0,00
	Propagace			1,00000	0,50000	0,50000	0,00000
VN	Vedlejší náklady			67 000,00	57 000,00	10 000,00	0,00
13	005121030R Soubor	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	Odstranění zařízení staveniště			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000

15 003,1 bez DPH
18 152,42 s DPH