

Dodavatel: IČ: 26263718 TUFÍR, spol. s r.o. Na Drahách 881 686 04 Kunovice DIČ: CZ26263718 Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 40619 Peněžní ústav MONETA Money Bank Číslo účtu/kód 157324468 / 0600 Peněžní ústav Komerční banka, a.s. Číslo účtu/kód 43-7587730257/0100		DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) č.: 20040 Konstantní symbol: 0308	
		Odběratel: IČ: 00362417 Obec Salaš 687 06 Salaš 85 27. 04. 2020 DIČ:	
Objednáno dne: Dodací list č.: 20040 Způsob dopravy Forma úhrady: převodem		Datum splatnosti: 14.05.2020 Datum vystavení: 14.04.2020 Datum uskutečn. zdan.plnění/dat.přijetí platby: 31.03.2020	
Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ %DPH Celkem stavební práce ks 1 598533,56 21 598 533,56			
		Částka DPH Celkem V sazbě základní 598 533,56 125 692,05 724 225,61 V sazbě snížené Osvobozeno Mimo DPH Celkem 598 533,56 125 692,05 724 225,61 Kč Uhrazeno 0,00 Kč Zbývá k úhradě 724 225,61 Kč	
Fakturujeme Vám dle SOD č. 19-08 stavební práce na akci "Chodník podél silnice III/4221 - III.etapa", část B. Identifikační číslo EIS: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013026.			
			
Vystavil: Šišáková Tel.: 732 136 674 E-mail: sisakova@tufir.cz			
UPFMXE120031, Copyright MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15 Slušovice			

Zjišťovací protokol č. 4 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 1.3.2020 do 31.3.2020

Stavba : B19-08

Chodník Salaš III etapa

Zhotovitel : TUFÍR, spol. s r.o.
Na Drahách 881
68604 Kunovice

IČO : 26263718
DIČ : CZ26263718

Objednatel :

IČO :
DIČ :


	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	2 725 431,73	1 610 414,89	598 533,56	516 483,28
Zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	0,00
Cena celkem za stavbu bez DPH	2 725 431,73	1 610 414,89	598 533,56	516 483,28

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti. Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 31.3.2020 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.


Na Drahách 881, 686 04 Kunovice
TEL: 572 540 500 • IČO: 26263718 • DIČ: CZ26263718



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
SO01	Chodník	2 575 428,73	1 542 914,89	561 533,56	470 980,28
1	III.ETAPA-A	1 542 914,89	1 542 914,89	0,00	0,00
2	III.ETAPA-B	1 032 513,84	0,00	561 533,56	470 980,28
VN+ON	Vedlejší a ostatní náklady pro cel	150 003,00	67 500,00	37 000,00	45 503,00
1	Vedlejší a ostatní náklady	150 003,00	67 500,00	37 000,00	45 503,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	428 431,79	248 887,98	162 742,73	16 801,08
11	Přípravné a přidružené práce	120 983,59	74 047,50	7 859,69	39 076,40
21	Úprava podloží a základ.spáry	108 476,40	64 400,00	44 076,40	0,00
5	Komunikace	523 782,55	315 940,50	28 108,37	179 733,68
56	Podkladní vrstvy komunikací a zp	278 745,50	170 350,00	75 167,50	33 228,00
59	Dlažby a předlažby komunikací	286 907,18	176 189,90	0,00	110 717,28
89	Ostatní konstrukce na trubním ve	66 388,40	33 974,60	32 413,80	0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	546 387,33	328 378,12	161 440,93	56 568,28
99	Staveništní přesun hmot	176 695,38	106 984,26	34 855,56	34 855,56
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	38 630,61	23 762,03	14 868,58	0,00
VN	Vedlejší náklady	67 000,00	28 500,00	28 500,00	10 000,00
ON	Ostatní náklady	83 003,00	39 000,00	8 500,00	35 503,00

Zjišťovací protokol č.	4		Za období:	1.3.2020	31.3.2020
Stavba:	B19-08	Chodník Salaš III etapa			
Objekt:	SO01	Chodník			
Rozpočet:	2	III.ETAPA-B			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
1	Zemní práce			179 543,81	0,00	162 742,73	16 801,08
1	122201101R00 m3	385,00		34 191,85	0,00	34 191,85	0,00
	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3			88,81000	0,00000	88,81000	0,00000
2	122201109R00 m3	20,00		1 776,20	0,00	1 776,20	0,00
	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3			88,81000	0,00000	88,81000	0,00000
3	132201110R00 m3	395,00		11 225,58	0,00	11 225,58	0,00
	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ			28,41920	0,00000	28,41920	0,00000
4	132201119R00 m3	20,00		568,38	0,00	568,38	0,00
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3			28,41920	0,00000	28,41920	0,00000
5	132201211R00 m3	350,00		12 625,20	0,00	12 625,20	0,00
	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3			36,07200	0,00000	36,07200	0,00000
6	132201219R00 m3	20,00		721,44	0,00	721,44	0,00
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3			36,07200	0,00000	36,07200	0,00000
7	151101101R00 m2	5,00		228,00	0,00	228,00	0,00
	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m			45,60000	0,00000	45,60000	0,00000
8	151101111R00 m2	5,00		228,00	0,00	228,00	0,00
	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m			45,60000	0,00000	45,60000	0,00000
9	161101101R00 m3	80,00		2 885,76	0,00	2 885,76	0,00
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m			36,07200	0,00000	36,07200	0,00000
10	162301101R00 m3	80,00		2 841,92	0,00	2 841,92	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m meziskládka tam i zp			35,52400	0,00000	35,52400	0,00000
11	162701105R00 m3	175,00		23 719,36	0,00	23 719,36	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m			135,53920	0,00000	135,53920	0,00000
12	162701109R00 m3	12,00		1 626,47	0,00	1 626,47	0,00
	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km			135,53920	0,00000	135,53920	0,00000
13	167101101R00 m3	150,00		2 664,30	0,00	2 664,30	0,00
	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 násyp			17,76200	0,00000	17,76200	0,00000
14	171101131R00 m3	120,00		2 131,44	0,00	2 131,44	0,00
	Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných			17,76200	0,00000	17,76200	0,00000
15	171201201R00 m3	15,00		2 299,52	0,00	2 299,52	0,00
	Uložení sypaniny na skládce			153,30120	0,00000	153,30120	0,00000
16	174101101R00 m3	150,00		2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním			18,00000	0,00000	18,00000	0,00000
17	175101101RT2 m3	880,00		6 160,00	0,00	6 160,00	0,00
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 -			7,00000	0,00000	7,00000	0,00000
18	175101109R00 m3	150,00		1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí			7,00000	0,00000	7,00000	0,00000
20	181101101R00 m2	8,00		1 420,96	0,00	1 420,96	0,00
	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění			177,62000	0,00000	177,62000	0,00000
21	181101102R00 m2	15,00		5 595,03	0,00	5 595,03	0,00
	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním			373,00200	0,00000	373,00200	0,00000
23	3 T	200,00		46 083,32	0,00	46 083,32	0,00
	POPLATEK ZA SKLÁDKU			230,41660	0,00000	230,41660	0,00000
11	Přípravné a přidružené práce			46 936,09	0,00	7 859,69	39 076,40
26	113107142R00 m2	105,00		4 662,53	0,00	4 662,53	0,00
	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm			44,40500	0,00000	44,40500	0,00000
27	113107222R00 m2	90,00		3 197,16	0,00	3 197,16	0,00
	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm			35,52400	0,00000	35,52400	0,00000
21	Úprava podloží a základ.spáry			44 076,40	0,00	44 076,40	0,00
30	212752113R00 m	220,00		39 076,40	0,00	39 076,40	0,00
	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 160 mm			177,62000	0,00000	177,62000	0,00000
31	P.C. ks	1 050,00		4 200,00	0,00	4 200,00	0,00
	dodání a osazení odbočky 200/150			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000

47229444

5002

Zjišťovací protokol č.	4		Za období:	1.3.2020	31.3.2020
Stavba:	B19-08	Chodník Salaš III etapa			
Objekt:	SO01	Chodník			
Pozpočet:	2	III.ETAPA-B			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
32	P.C.	ks	200,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	zaslepení volného konce drenáže + dodání zásepky			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
5	Komunikace			207 842,05	0,00	28 108,37	179 733,68
33	564851111R00	m2	135,00	4 795,74	0,00	4 795,74	0,00
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm			35,52400	0,00000	35,52400	0,00000
34	564861111R00	m2	165,00	10 990,24	0,00	10 990,24	0,00
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm			66,60750	0,00000	66,60750	0,00000
39	21461OA0	m2	45,00	2 997,34	0,00	2 997,34	0,00
	Separační geotextilie			66,60750	0,00000	66,60750	0,00000
40	p.c.	m2	140,00	9 325,05	0,00	9 325,05	0,00
	Prolití podkladu z kam. tl. 20 cm			66,60750	0,00000	66,60750	0,00000
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch			108 395,50	0,00	75 167,50	33 228,00
41	564851111R00	m2	135,00	34 519,50	0,00	34 519,50	0,00
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm			255,70000	0,00000	255,70000	0,00000
42	567122114R00	m2	350,00	7 420,00	0,00	7 420,00	0,00
	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm			21,20000	0,00000	21,20000	0,00000
43	567211208R00	m2	240,00	66 456,00	0,00	33 228,00	33 228,00
	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 8 cm			276,90000	0,00000	138,45000	138,45000
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení			32 413,80	0,00	32 413,80	0,00
50	451573111R00	m3	880,00	2 758,80	0,00	2 758,80	0,00
	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm			3,13500	0,00000	3,13500	0,00000
51	871351111R00	m	50,00	950,00	0,00	950,00	0,00
	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 225 mm			19,00000	0,00000	19,00000	0,00000
52	895941311RT2	kus	3 500,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční v			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
53	899204111RT2	kus	2 750,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg včetně dodávky vtokové m			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
54	P.C.	m	195,00	3 705,00	0,00	3 705,00	0,00
	Dodání trubky PRAGMA+ID SN10 Z PP DN200			19,00000	0,00000	19,00000	0,00000
91	Doplňující práce na komunikaci			218 009,21	0,00	161 440,93	56 568,28
55	916231111RT1	m	216,00	38 365,92	0,00	19 182,96	19 182,96
	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry včetně kostek drobn			177,62000	0,00000	88,81000	88,81000
56	916261111RT1	m	220,00	39 076,40	0,00	19 538,20	19 538,20
	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně kostek drobný			177,62000	0,00000	88,81000	88,81000
57	917862111R00	m	235,00	41 242,50	0,00	41 242,50	0,00
	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C16/20			175,50000	0,00000	175,50000	0,00000
58	917862111RT5	m	335,00	57 184,50	0,00	57 184,50	0,00
	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20 včetně obrubníku ABC			170,70000	0,00000	170,70000	0,00000
61	59217460R	kus	105,00	18 611,78	0,00	18 611,78	0,00
	Obrubník silniční dvouvrstvý 100x15x25cm			177,25500	0,00000	177,25500	0,00000
62	59217476R	kus	96,00	2 200,99	0,00	2 200,99	0,00
	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý			22,92700	0,00000	22,92700	0,00000
63	59217480R	kus	290,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00
	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250			6,00000	0,00000	6,00000	0,00000
64	59217481R	kus	290,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00
	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250			6,00000	0,00000	6,00000	0,00000
99	Staveništní přesun hmot			69 711,12	0,00	34 855,56	34 855,56
65	998223011R00	t	145,00	69 711,12	0,00	34 855,56	34 855,56
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený			480,76634	0,00000	240,38317	240,38317
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot			14 868,58	0,00	14 868,58	0,00
66	979082219R00	t	10,00	3 379,22	0,00	3 379,22	0,00
	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km 10 km			337,92200	0,00000	337,92200	0,00000
67	3	T	150,00	1 252,22	0,00	1 252,22	0,00

Zjišťovací protokol č.	4	Za období:	1.3.2020	31.3.2020
Stavba:	B19-08	Chodník Salaš III etapa		
Objekt:	SO01	Chodník		
Rozpočet:	2	III.ETAPA-B		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
	POPLATEK ZA SKLÁDKU			8,34810	0,00000	8,34810	0,00000
68	3 T	150,00		3 816,62	0,00	3 816,62	0,00
	POPLATEK ZA SKLÁDKU			25,44410	0,00000	25,44410	0,00000
69	979082212R00 t	110,00		3 717,14	0,00	3 717,14	0,00
	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m			33,79221	0,00000	33,79221	0,00000
70	979082213R00 t	80,00		2 703,38	0,00	2 703,38	0,00
	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km			33,79221	0,00000	33,79221	0,00000

Zjišťovací protokol č.	4	Za období:	1.3.2020	31.3.2020
Stavba:	B19-08	Chodník Salaš III etapa		
Objekt:	VN+ON	Vedlejší a ostatní náklady pro celou stavbu		
Rozpočet:	1	Vedlejší a ostatní náklady		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
ON	Ostatní náklady			83 003,00	39 000,00	8 500,00	35 503,00
2	005211020R Soubor		17 000,00	17 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00
	Vytýčení stávajících inženýrských sítí na staveništi			1,00000	0,50000	0,50000	0,00000
VN	Vedlejší náklady			67 000,00	28 500,00	28 500,00	10 000,00
10	005111020R Soubor		12 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	Vytyčení stavby			1,00000	0,50000	0,50000	0,00000
11	005121010R Soubor		10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Vybudování zařízení staveniště			1,00000	0,50000	0,50000	0,00000
12	005121020R Soubor		5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	Provoz zařízení staveniště			1,00000	0,50000	0,50000	0,00000
14	005124010R Soubor		30 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	Přechodné dopravní značení			1,00000	0,50000	0,50000	0,00000