

Zjišťovací protokol č. 2 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.03.2023 do 31.05.2023

Stavba : 2020/Prš

„Oprava havarijního stavu krovu a střešního pláště, JZ a SZ křídlo
budovy zámku v Prštích – Půda č. 2“

Zhotovitel : HT WOOD, s.r.o.
Střední 595/26
60200 Brno-Ponava


IČO : 29263999
DIČ :

Objednatel : Obec Prštice
Hlavní 1
66446 Prštice

IČO : 282405
DIČ :

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %				
DPH	15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 719 078,02	402 102,19	587 067,11	729 908,72
DPH	21 %	361 006,38	84 441,46	123 284,09	153 280,83
Zaokrouhlení		0,00	0,00	0,00	0,00
Cena celkem za stavbu		2 080 084,40	486 543,65	710 351,20	883 189,55

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti. Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 31.05.2023 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.


Za zhotovitele

19.6.2023

Za objednatele



Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
22222	Poslední etapa	1 719 078,02	402 102,19	587 067,11	729 908,72
1	Poslední etapa	1 719 078,02	402 102,19	587 067,11	729 908,72

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
94	Lešení a stavební výtahy	47 027,32	29 611,82	0,00	17 415,50
762	Konstrukce tesařské	893 051,59	206 382,87	587 067,11	99 601,61
764	Konstrukce klempířské	151 945,16	3 482,82	0,00	148 462,34
765	Krytiny tvrdé	514 422,17	49 992,90	0,00	464 429,27
783	Nátěry	32 631,78	32 631,78	0,00	0,00
ON	Ostatní náklady	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	2	Za období:	01.03.2023	31.05.2023
Stavba:	2020/Prš	„Oprava havarijního stavu krovu a střešního pláště, JZ a SZ křídlo budovy zámku v Prstici		
Objekt:	22222	Poslední etapa		
Rozpočet:	1	Poslední etapa		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
94	Lešení a stavební výtahy			47 027,32	29 611,82	0,00	17 415,50
1	941941051R00	m2	79,23	8 556,84	5 989,79	0,00	2 567,05
	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m			108,00000	75,60000	0,00000	32,40000
2	941941111R00	m2	1,61	10 432,80	7 302,96	0,00	3 129,84
	Pronájem lešení za den			6 480,00000	4 536,00000	0,00000	1 944,00000
4	941955004R00	m2	196,90	20 398,84	16 319,07	0,00	4 079,77
	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m			103,60000	82,88000	0,00000	20,72000
762	Konstrukce tesařské			893 051,59	206 382,87	587 067,11	99 601,61
5	762088116R00	kus	15 930,00	95 580,00	47 790,00	47 790,00	0,00
	Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění			6,00000	3,00000	3,00000	0,00000
6	762331811R00	m	58,30	2 623,50	1 574,10	1 049,40	0,00
	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2			45,00000	27,00000	18,00000	0,00000
7	762331812R00	m	67,80	4 068,00	2 440,80	1 627,20	0,00
	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2			60,00000	36,00000	24,00000	0,00000
8	762331813R00	m	81,60	52 632,00	31 579,20	21 052,80	0,00
	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2			645,00000	387,00000	258,00000	0,00000
9	762331814R00	m	95,40	17 744,40	10 646,64	7 097,76	0,00
	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2			186,00000	111,60000	74,40000	0,00000
10	762331815R00	m	109,00	8 665,50	5 199,30	3 466,20	0,00
	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů nad 450 cm2			79,50000	47,70000	31,80000	0,00000
12	762342811R00	m2	30,08	9 641,84	9 641,84	0,00	0,00
	Demontáž laťování střeš, rozteč latí do 22 cm			320,54000	320,54000	0,00000	0,00000
13	762395000R00	m3	1 343,18	52 979,05	13 244,76	15 893,71	23 840,58
	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy			39,44300	9,86075	11,83290	17,74935
14	762712110R00	m	317,50	19 050,00	0,00	9 525,00	9 525,00
	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2			60,00000	0,00000	30,00000	30,00000
15	762712120R00	m	348,50	27 880,00	0,00	27 880,00	0,00
	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2			80,00000	0,00000	80,00000	0,00000
16	762712130R00	m	395,00	339 700,00	50 955,00	288 745,00	0,00
	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2			860,00000	129,00000	731,00000	0,00000
17	762712140R00	m	480,00	119 040,00	11 904,00	95 232,00	11 904,00
	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2			248,00000	24,80000	198,40000	24,80000
18	762712150R00	m	546,00	57 876,00	0,00	46 300,80	11 575,20
	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 600 cm2			106,00000	0,00000	84,80000	21,20000
19	998762103R00	t	1 568,28	42 814,47	21 407,23	21 407,24	0,00
	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m			27,30027	13,65014	13,65014	0,00000
764	Konstrukce klempířské			151 945,16	3 482,82	0,00	148 462,34
25	764352820R00	m	48,79	1 668,62	1 668,62	0,00	0,00
	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 500 mm, do 30°			34,20000	34,20000	0,00000	0,00000
26	764359810R00	kus	55,76	167,28	167,28	0,00	0,00
	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°			3,00000	3,00000	0,00000	0,00000
27	764392851R00	m	39,73	486,69	486,69	0,00	0,00
	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45°			12,25000	12,25000	0,00000	0,00000
28	764454802R00	m	41,82	752,76	752,76	0,00	0,00
	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm			18,00000	18,00000	0,00000	0,00000
29	998764103R00	t	2 146,50	814,94	407,47	0,00	407,47
	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m			0,37966	0,18983	0,00000	0,18983
765	Krytiny tvrdé			514 422,17	49 992,90	0,00	464 429,27
30	765311810R00	m2	104,40	33 464,38	33 464,38	0,00	0,00
	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti			320,54000	320,54000	0,00000	0,00000
32	998765103R00	t	1 337,87	33 057,04	16 528,52	0,00	16 528,52
	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m			24,70871	12,35436	0,00000	12,35436
783	Nátěry			32 631,78	32 631,78	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	2	Za období:	01.03.2023	31.05.2023
Stavba:	2020/Prš	„Oprava havarijního stavu krovu a střešního pláště, JZ a SZ křídlo budovy zámku v Prstici		
Objekt:	22222	Poslední etapa		
Rozpočet:	1	Poslední etapa		

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství
34	783782205R00	m2	68,57	32 631,78	32 631,78	0,00
	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x			475,89000	475,89000	0,00000
ON Ostatní náklady				80 000,00	80 000,00	0,00
35	00411 R	Soubor	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	Přípravné, průzkumné a projektové služby či práce			1,00000	1,00000	0,00000

DAŇOVÝ DOKLAD



Číslo dokladu

2300048

Variabilní symbol:

2300048

Dodavatel:

HT WOOD, s.r.o.

Odběratel:

Obec Prštice

602 00

Střední 595/26
Brno
ČR

DIČ: CZ29263999

IČO: 29263999

Hlavní 1
664 46 Prštice

OR: KS Brno, oddíl C, vložka 68824 Spis.zn.

DIČ: CZ00282405

IČO: 00282405

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 217789743/0300

IBAN: CZ2603000000000217789743

BIC(Swift): CEKOCZPP

P.ústav: Československá obchodní banka,
a.s.

QR Platba+F

Dodací adresa:

dtto

Smluvní pokuta/den: 0,000

Číslo smlouvy:

Objednávka:

Ze dne:

Datum uskutečnění plnění:

19.06.2023

Datum vystavení:

19.06.2023

Datum splatnosti:

03.07.2023

Způsob platby:

převodem

Číslo	Název	Cena/MJ	Množství	MJ	DPH	Sleva	Celkem
-------	-------	---------	----------	----	-----	-------	--------

Fakturuje Vám dle zjišťovacího protokolu č.2, oprava

havarijního stavu krovu a střešního pláště JZ a SZ křídlo

budovy zámku v Pršticích půda č.2, částku:

ve výši	587 067,11	1	21	587 067,11
---------	------------	---	----	------------

Rozpis DPH:

Sazba	Základ DPH	Výše daně	Cena s DPH
21%	587 067,11	123 284,09	710 351,20

Kč

587 067,11

DPH 21 %

123 284,09

Celková částka (Kč):

710 351,20

19.6.2023

*Janek*

Vystavil: Šafářová Lucie

Zpracováno systémem Byznys