

Poskytovatel: IČ: 26263718
TUFÍR, spol. s r.o.
Na Drahách 881
686 04 Kunovice
DIČ: CZ26263718
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 40619

Peněžní ústav MONETA Money Bank
Číslo účtu/kód 157324468 / 0600
Peněžní ústav Komerční banka, a.s.
Číslo účtu/kód 43-7587730257/0100

Objednáno dne:
Dodací list č.: 19164
Způsob dopravy
Forma úhrady: převodem

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) č.: 19164

Konstantní symbol: 0308

Odběratel: IČ: 00362417
Obec Salaš

687 06 Salaš 85

DIČ:

OBEČNÍ ÚŘAD SALAŠ

Došlo dne: 12. 12. 2019 Značka: FA

Příloh: Výtisk: 1/16.12.2019

Datum splatnosti: 08.01.2020

Datum vystavení: 09.12.2019

Datum uskutečn. zdan.plnění/dat.přijetí platby: 25.11.2019

	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkem
Fakturuje Vám	ks	1	352332,3	21	352 332,30
stavební práce					
		Částka	DPH		Celkem
V sazbě základní		352 332,30	73 989,78		426 322,08
V sazbě snížené					
Osvobozeno					
Mimo DPH					
Celkem		352 332,30	73 989,78		426 322,08 Kč
Uhrazeno					0,00 Kč
Zbývá k úhradě					426 322,08 Kč

Fakturuje Vám dle SOD č. 19-08 stavební práce na akci "Chodník podél silnice III/4221
- III.etapa" Identifikační číslo EIS: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010778.

TUFÍR ③
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMÁ
Na Drahách 881, 686 04 Kunovice
TEL: 572 540 500 • IČO: 26263718 • DIČ: CZ26263718

Vystavil: Šišáková

Tel.: 732 136 674

E-mail: sisakova@tufir.cz

UPFMXE120031, Copyright MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15 Slušovice

Zjišťovací protokol č. 3 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 1.11.2019 do 25.11.2019

Stavba : B19-08

Chodník Salaš III etapa

Zhotovitel : TUFÍR, spol. s r.o.
Na Drahách 881
68604 Kunovice

IČO : 26263718
DIČ : CZ26263718

Objednatel :

IČO :
DIČ :

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	2 725 431,73	1 258 082,59	352 332,30	1 115 016,84
Zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	0,00
Cena celkem za stavbu bez DPH	2 725 431,73	1 258 082,59	352 332,30	1 115 016,84


Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti. Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 25.11.2019 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.


Na Drahách 881, 686 04 Kunovice
TEL.: 572 540 500 • IČO: 26263718 • DIČ: CZ26263718



Za zhotovitele

OBEC SALAŠ
Salaš č. 85
687 06 VELEHRAD
-1-



Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
SO01	Chodník	2 575 428,73	1 221 082,59	321 832,30	1 032 513,84
1	III.ETAPA-A	1 542 914,89	1 221 082,59	321 832,30	0,00
2	III.ETAPA-B	1 032 513,84	0,00	0,00	1 032 513,84
VN+ON	Vedlejší a ostatní náklady pro cel	150 003,00	37 000,00	30 500,00	82 503,00
1	Vedlejší a ostatní náklady	150 003,00	37 000,00	30 500,00	82 503,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	428 431,79	227 398,68	21 489,30	179 543,81
11	Přípravné a přidružené práce	120 983,59	74 047,50	0,00	46 936,09
21	Úprava podloží a základ.spáry	108 476,40	64 400,00	0,00	44 076,40
5	Komunikace	523 782,55	42 727,50	273 213,00	207 842,05
56	Podkladní vrstvy komunikací a zp	278 745,50	170 350,00	0,00	108 395,50
59	Dlažby a předlažby komunikací	286 907,18	176 189,90	0,00	110 717,28
89	Ostatní konstrukce na trubním ve	66 388,40	33 974,60	0,00	32 413,80
91	Doplňující práce na komunikaci	546 387,33	301 248,12	27 130,00	218 009,21
99	Staveništní přesun hmot	176 695,38	106 984,26	0,00	69 711,12
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	38 630,61	23 762,03	0,00	14 868,58
VN	Vedlejší náklady	67 000,00	28 500,00	0,00	38 500,00
ON	Ostatní náklady	83 003,00	8 500,00	30 500,00	44 003,00

Protokol č. 3 Za období: 1.11.2019 25.11.2019

B19-08

Chodník Salaš III etapa

SO01

Chodník

čet:

1

III.ETAPA-A

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
1	Zemní práce			248 887,98	227 398,68	21 489,30	0,00
22	182301121R00 m2	40,00		10 800,00	0,00	10 800,00	0,00
	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2			270,00000	0,00000	270,00000	0,00000
24	P.C. M3	350,00		9 450,00	0,00	9 450,00	0,00
	Dodání humózní hlíny			27,00000	0,00000	27,00000	0,00000
25	00572400R kg	150,00		1 239,30	0,00	1 239,30	0,00
	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ			8,26200	0,00000	8,26200	0,00000
5	Komunikace			315 940,50	42 727,50	273 213,00	0,00
35	565161112R00 m2	566,00		61 128,00	0,00	61 128,00	0,00
	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl. 9 cm			108,00000	0,00000	108,00000	0,00000
36	573211111R00 m2	18,00		8 505,00	0,00	8 505,00	0,00
	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2			472,50000	0,00000	472,50000	0,00000
37	577114115R00 m2	468,00		63 180,00	0,00	63 180,00	0,00
	Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 6 cm			135,00000	0,00000	135,00000	0,00000
38	577131111R00 m2	416,00		140 400,00	0,00	140 400,00	0,00
	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm			337,50000	0,00000	337,50000	0,00000
91	Doplňující práce na komunikaci			328 378,12	301 248,12	27 130,00	0,00
59	919122111U00 m	76,00		20 520,00	0,00	20 520,00	0,00
	Asfaltová zálivka			270,00000	0,00000	270,00000	0,00000
60	11162320R t	20 000,00		6 610,00	0,00	6 610,00	0,00
	Asfalt silniční normálně schnoucí AR-RT 50A			0,33050	0,00000	0,33050	0,00000

protokol č.	3		Za období:	1.11.2019	25.11.2019
	B19-08	Chodník Salaš III etapa			
	VN+ON	Vedlejší a ostatní náklady pro celou stavbu			
počet:	1	Vedlejší a ostatní náklady			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
ON	Ostatní náklady			83 003,00	8 500,00	30 500,00	44 003,00
4	005241010R Soubor		7 500,00	7 500,00	0,00	3 750,00	3 750,00
	Dokumentace skutečného provedení			1,00000	0,00000	0,50000	0,50000
5	005241020R Soubor		20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Geodetické zaměření skutečného provedení			1,00000	0,00000	0,50000	0,50000
8	005261022R Soubor		30 000,00	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	Zláštní užívání silnice			1,00000	0,00000	0,50000	0,50000
9	005281010R Soubor		3 500,00	3 500,00	0,00	1 750,00	1 750,00
	Propagace			1,00000	0,00000	0,50000	0,50000