

Dodavatel: IČ: 26263718
TUFÍR, spol. s r.o.
Na Drahách 881
686 04 Kunovice
DIČ: CZ26263718
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 40619

Peněžní ústav MONETA Money Bank
Číslo účtu/kód 157324468 / 0600
Peněžní ústav Komerční banka, a.s.
Číslo účtu/kód 43-7587730257/0100

Objednáno dne:
Dodací list č.: 19123
Způsob dopravy
Forma úhrady: převodem

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) č.: 19123

Konstantní symbol: 0308

Odběratel: IČ: 00362417
Obec Salaš

687 06 Salaš 85

DIČ:

OBECNÍ ÚRAD SALAŠ
Číslo, dne: 30.10.2019 Značka: FA 294
Místo: Vyřizeno:

Datum splatnosti: 06.11.2019

Datum vystavení: 07.10.2019

Datum uskutečn. zdan.plnění/dat.přijetí platby: 30.09.2019

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkem
stavební práce	ks	1	446063,93	21	446 063,93
		Částka	DPH		Celkem
V sazbě základní		446 063,93	93 673,43		539 737,36
V sazbě snížené					
Osvobozeno					
Mimo DPH					
Celkem		446 063,93	93 673,43		539 737,36 Kč
Uhrazeno					0,00 Kč
Zbývá k úhradě					539 737,36 Kč

Fakturuje Vám SOD č. 19-08 stavební práce na akci "Chodník podél silnice III/4221
- III.etapa" - Identifikační číslo EIS: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010778.

TUFÍR 3
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA
Na Drahách 881, 686 04 Kunovice
TEL: 572 540 500 • IČO: 26263718 • DIČ: CZ26263718

Vystavil: Šišáková

Tel.: 732 136 674

E-mail: sisakova@tufir.cz

UPFMXE120031, Copyright MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15 Slušovice

Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 1.9.2019 do 30.9.2019

Stavba : B19-08

Chodník Salaš III etapa

Zhotovitel : TUFÍR, spol. s r.o.
Na Drahách 881
68604 Kunovice

IČO : 26263718
DIČ : CZ26263718

Objednatel :

IČO :
DIČ :

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	2 725 431,73	0,00	446 063,93	2 279 367,80
Zaokrouhlení	0,00		0,00	0,00
Cena celkem za stavbu bez DPH	2 725 431,73	0,00	446 063,93	2 279 367,80


Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti. Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 30.9.2019 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.


Na Drahách 881, 686 04 Kunovice
TEL: 572 540 500 • IČO: 26263718 • DIČ: CZ26263718



Za zhotovitele

OBEC SALAŠ
Salaš č. 85
687 06 VELEHRAD
-1-



Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
SO01	Chodník	2 575 428,73	0,00	409 063,93	2 166 364,80
1	III.ETAPA-A	1 542 914,89	0,00	409 063,93	1 133 850,96
2	III.ETAPA-B	1 032 513,84	0,00	0,00	1 032 513,84
VN+ON	Vedlejší a ostatní náklady pro celk	150 003,00	0,00	37 000,00	113 003,00
1	Vedlejší a ostatní náklady	150 003,00	0,00	37 000,00	113 003,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	428 431,79	0,00	102 660,33	325 771,46
11	Přípravné a přidružené práce	120 983,59	0,00	3 584,25	117 399,34
21	Úprava podloží a základ.spáry	108 476,40	0,00	27 510,00	80 966,40
5	Komunikace	523 782,55	0,00	1 822,50	521 960,05
56	Podkladní vrstvy komunikací a zp	278 745,50	0,00	44 574,00	234 171,50
59	Dlažby a předlažby komunikací	286 907,18	0,00	31 795,55	255 111,63
89	Ostatní konstrukce na trubním ve	66 388,40	0,00	25 480,95	40 907,45
91	Doplňující práce na komunikaci	546 387,33	0,00	119 337,84	427 049,49
99	Staveništní přesun hmot	176 695,38	0,00	42 793,70	133 901,68
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	38 630,61	0,00	9 504,81	29 125,80
VN	Vedlejší náklady	67 000,00	0,00	28 500,00	38 500,00
ON	Ostatní náklady	83 003,00	0,00	8 500,00	74 503,00

ovací protokol č.	1		Za období:	1.9.2019	30.9.2019
vba:	B19-08	Chodník Salaš III etapa			
jekt:	SO01	Chodník			
ozpočet:	1	III.ETAPA-A			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
1	Zemní práce			248 887,98	0,00	102 660,33	146 227,65
1	122201101R00 m3	385,00	51 975,00	0,00	20 790,00	31 185,00	
	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3		135,00000	0,00000	54,00000	81,00000	
2	122201109R00 m3	20,00	2 700,00	0,00	1 080,00	1 620,00	
	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3		135,00000	0,00000	54,00000	81,00000	
3	132201110R00 m3	395,00	14 346,40	0,00	10 759,80	3 586,60	
	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ		36,32000	0,00000	27,24000	9,08000	
4	132201119R00 m3	20,00	726,40	0,00	544,80	181,60	
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3		36,32000	0,00000	27,24000	9,08000	
5	132201211R00 m3	350,00	14 137,20	0,00	5 654,88	8 482,32	
	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3		40,39200	0,00000	16,15680	24,23520	
6	132201219R00 m3	20,00	807,84	0,00	323,14	484,70	
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3		40,39200	0,00000	16,15680	24,23520	
9	161101101R00 m3	80,00	3 231,36	0,00	1 615,68	1 615,68	
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m		40,39200	0,00000	20,19600	20,19600	
10	162301101R00 m3	80,00	4 320,00	0,00	2 160,00	2 160,00	
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m meziskládka tam i zp		54,00000	0,00000	27,00000	27,00000	
11	162701105R00 m3	175,00	32 324,60	0,00	16 162,30	16 162,30	
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m		184,71200	0,00000	92,35600	92,35600	
12	162701109R00 m3	12,00	2 216,54	0,00	1 108,27	1 108,27	
	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km		184,71200	0,00000	92,35600	92,35600	
13	167101101R00 m3	150,00	4 050,00	0,00	2 025,00	2 025,00	
	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 násyp		27,00000	0,00000	13,50000	13,50000	
14	171101131R00 m3	120,00	3 240,00	0,00	1 620,00	1 620,00	
	Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných		27,00000	0,00000	13,50000	13,50000	
15	171201201R00 m3	15,00	5 044,26	0,00	2 522,13	2 522,13	
	Uložení sypaniny na skládku		336,28400	0,00000	168,14200	168,14200	
16	174101101R00 m3	150,00	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním		20,00000	0,00000	10,00000	10,00000	
17	175101101RT2 m3	880,00	6 160,00	0,00	4 620,00	1 540,00	
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 -		7,00000	0,00000	5,25000	1,75000	
18	175101109R00 m3	150,00	1 050,00	0,00	787,50	262,50	
	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí		7,00000	0,00000	5,25000	1,75000	
20	181101101R00 m2	8,00	2 160,00	0,00	864,00	1 296,00	
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění		270,00000	0,00000	108,00000	162,00000	
21	181101102R00 m2	15,00	8 505,00	0,00	3 402,00	5 103,00	
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním		567,00000	0,00000	226,80000	340,20000	
23	3 T	200,00	62 802,08	0,00	25 120,83	37 681,25	
	POPLATEK ZA SKLÁDKU		314,01040	0,00000	125,60416	188,40624	
11	Přípravné a přidružené práce		74 047,50	0,00	3 584,25	70 463,25	
26	113107142R00 m2	105,00	7 087,50	0,00	2 126,25	4 961,25	
	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm		67,50000	0,00000	20,25000	47,25000	
27	113107222R00 m2	90,00	4 860,00	0,00	1 458,00	3 402,00	
	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm		54,00000	0,00000	16,20000	37,80000	
21	Úprava podloží a základ.spáry		64 400,00	0,00	27 510,00	36 890,00	
30	212752113R00 m	220,00	59 400,00	0,00	23 760,00	35 640,00	
	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 160 mm		270,00000	0,00000	108,00000	162,00000	
31	P.C. ks	1 050,00	4 200,00	0,00	3 150,00	1 050,00	
	dodání a osazení odbočky 200/150		4,00000	0,00000	3,00000	1,00000	
32	P.C. ks	200,00	800,00	0,00	600,00	200,00	
	zaslepení volného konce drenáže + dodání záslepky		4,00000	0,00000	3,00000	1,00000	
5	Komunikace		315 940,50	0,00	1 822,50	314 118,00	
39	214610A0 m2	45,00	4 556,25	0,00	1 822,50	2 733,75	

ovací protokol č.	1	Za období:	1.9.2019	30.9.2019
vba:	B19-08	Chodník Salaš III etapa		
jekt:	SO01	Chodník		
rozpočet:	1	III.ETAPA-A		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
	Separační geotextilie			101,25000	0,00000	40,50000	60,75000
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch			170 350,00	0,00	44 574,00	125 776,00
41	564851111R00 m2 135,00			58 995,00	0,00	23 598,00	35 397,00
	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm			437,00000	0,00000	174,80000	262,20000
43	567211208R00 m2 240,00			104 880,00	0,00	20 976,00	83 904,00
	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 8 cm			437,00000	0,00000	87,40000	349,60000
59	Dlažba a předlažby komunikací			176 189,90	0,00	31 795,55	144 394,35
44	596215021R00 m2 220,00			88 154,00	0,00	17 630,80	70 523,20
	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm			400,70000	0,00000	80,14000	320,56000
47	59245020R m2 175,00			70 823,73	0,00	14 164,75	56 658,98
	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní			404,70700	0,00000	80,94140	323,76560
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení			33 974,60	0,00	25 480,95	8 493,65
50	451573111R00 m3 880,00			3 339,60	0,00	2 504,70	834,90
	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm			3,79500	0,00000	2,84625	0,94875
51	871351111R00 m 50,00			1 150,00	0,00	862,50	287,50
	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 225 mm			23,00000	0,00000	17,25000	5,75000
52	895941311RT2 kus 3 500,00			14 000,00	0,00	10 500,00	3 500,00
	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční v			4,00000	0,00000	3,00000	1,00000
53	899204111RT2 kus 2 750,00			11 000,00	0,00	8 250,00	2 750,00
	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg včetně dodávky vtokové m			4,00000	0,00000	3,00000	1,00000
54	P.C. m 195,00			4 485,00	0,00	3 363,75	1 121,25
	Dodání trubky PRAGMA+ID SN10 Z PP DN200			23,00000	0,00000	17,25000	5,75000
91	Doplňující práce na komunikaci			328 378,12	0,00	119 337,84	209 040,28
55	916231111RT1 m 216,00			58 320,00	0,00	23 328,00	34 992,00
	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry včetně kostek drobn			270,00000	0,00000	108,00000	162,00000
56	916261111RT1 m 220,00			59 400,00	0,00	23 760,00	35 640,00
	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně kostek drobný			270,00000	0,00000	108,00000	162,00000
57	917862111R00 m 235,00			63 450,00	0,00	25 380,00	38 070,00
	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C16/20			270,00000	0,00000	108,00000	162,00000
58	917862111RT5 m 335,00			90 450,00	0,00	36 180,00	54 270,00
	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20 včetně obrubníku ABC			270,00000	0,00000	108,00000	162,00000
61	59217460R kus 105,00			26 724,60	0,00	10 689,84	16 034,76
	Obrubník silniční dvouvrstvý 100x15x25cm			254,52000	0,00000	101,80800	152,71200
99	Staveništní přesun hmot			106 984,26	0,00	42 793,70	64 190,56
65	998223011R00 t 145,00			106 984,26	0,00	42 793,70	64 190,56
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný			737,82247	0,00000	295,12899	442,69348
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			23 762,03	0,00	9 504,81	14 257,22
66	979082219R00 t 10,00			5 136,75	0,00	2 054,70	3 082,05
	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 10 km			513,67500	0,00000	205,47000	308,20500
67	3 T 150,00			1 903,50	0,00	761,40	1 142,10
	POPLATEK ZA SKLÁDKU			12,69000	0,00000	5,07600	7,61400
68	1 t 180,00			6 961,95	0,00	2 784,78	4 177,17
	Poplatek za skládku			38,67750	0,00000	15,47100	23,20650
69	979082212R00 t 110,00			5 650,43	0,00	2 260,17	3 390,26
	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m			51,36750	0,00000	20,54700	30,82050
70	979082213R00 t 80,00			4 109,40	0,00	1 643,76	2 465,64
	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km			51,36750	0,00000	20,54700	30,82050

ovací protokol č.	1		Za období:	1.9.2019	30.9.2019
avba:	B19-08	Chodník Salaš III etapa			
jekt:	VN+ON	Vedlejší a ostatní náklady pro celou stavbu			
rozpočet:	1	Vedlejší a ostatní náklady			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
ON	Ostatní náklady			83 003,00	0,00	8 500,00	74 503,00
2	005211020R Soubor		17 000,00	17 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00
	Vytýčení stávajících inženýrských sítí na staveništi			1,00000	0,00000	0,50000	0,50000
VN	Vedlejší náklady			67 000,00	0,00	28 500,00	38 500,00
10	005111020R Soubor		12 000,00	12 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	Vytyčení stavby			1,00000	0,00000	0,50000	0,50000
11	005121010R Soubor		10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Vybudování zařízení staveniště			1,00000	0,00000	0,50000	0,50000
12	005121020R Soubor		5 000,00	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	Provoz zařízení staveniště			1,00000	0,00000	0,50000	0,50000
14	005124010R Soubor		30 000,00	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	Přechodné dopravní značení			1,00000	0,00000	0,50000	0,50000