

Dodavatel: IČ: 26263718 TUFÍR, spol. s r.o. Na Drahách 881 686 04 Kunovice DIČ: CZ26263718 Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 40619 Peněžní ústav MONETA Money Bank Číslo účtu/kód 157324468 / 0600 Peněžní ústav Komerční banka, a.s. Číslo účtu/kód 43-7587730257/0100		DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) č.: 20055 Konstantní symbol: 0308	
Objednáno dne: Dodací list č.: 20055 Způsob dopravy Forma úhrady: převodem		Odběratel: IČ: 00362417 Obec Salaš 687 06 Salaš 85 DIČ: 13. 05. 2020 Datum splatnosti: 05.06.2020 Datum vystavení: 06.05.2020 Datum uskutečn. zdan.plnění/dat.přijetí platby: 30.04.2020	

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkem
stavební práce	ks	1	255710,3	21	255 710,30
		Částka	DPH		Celkem
V sazbě základní		255 710,30	53 699,16		309 409,46
V sazbě snížené					
Osvobozeno					
Mimo DPH					
Celkem		255 710,30	53 699,16		309 409,46 Kč
Uhrazeno					0,00 Kč
Zbývá k úhradě					309 409,46 Kč

Fakturuje Vám dle SOD č. 19-08 stavební práce na akci "Chodník podél silnice III/4221 - III.etapa", část B.

Identifikační číslo EIS: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013026.



TUFÍR 3
 STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA
 Na Drahách 881, 686 04 Kunovice
 TEL: 572 540 509 • IČO: 26263718 • DIČ: CZ26263718

Vystavil: Šišáková Tel.: 732 136 674 E-mail: sisakova@tufir.cz

UPFMXE120031, Copyright MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15 Slušovice

Zjišťovací protokol č. 5 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 1.4.2020 do 30.4.2020

Stavba : B19-08

Chodník Salaš III etapa

Zhotovitel : TUFÍR, spol. s r.o.
Na Drahách 881
68604 Kunovice

IČO : 26263718
DIČ : CZ26263718

Objednatel :

IČO :
DIČ :

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	2 725 431,73	2 208 948,45	255 710,30	260 772,98
Zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	0,00
Cena celkem za stavbu bez DPH	2 725 431,73	2 208 948,45	255 710,30	260 772,98

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti. Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 30.4.2020 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.


Na Drahách 881, 68604 Kunovice
TEL: 572 540 500 • IČO: 26263718 • DIČ: CZ26263718

Za zhotovitele

Za objednatele

OBEC SALAŠ
Salaš č. 85
68608 VELENHRAD
IČ: 00362417 -4-

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
SO01	Chodník	2 575 428,73	2 104 448,45	255 710,30	215 269,98
1	III.ETAPA-A	1 542 914,89	1 542 914,89	0,00	0,00
2	III.ETAPA-B	1 032 513,84	561 533,56	255 710,30	215 269,98
VN+ON	Vedlejší a ostatní náklady pro celk	150 003,00	104 500,00	0,00	45 503,00
1	Vedlejší a ostatní náklady	150 003,00	104 500,00	0,00	45 503,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	428 431,79	411 630,71	13 321,50	3 479,58
11	Přípravné a přidružené práce	120 983,59	81 907,19	24 866,80	14 209,60
21	Úprava podloží a základ.spáry	108 476,40	108 476,40	0,00	0,00
5	Komunikace	523 782,55	344 048,87	0,00	179 733,68
56	Podkladní vrstvy komunikací a zp	278 745,50	245 517,50	33 228,00	0,00
59	Dlažby a předlažby komunikací	286 907,18	176 189,90	110 717,28	0,00
89	Ostatní konstrukce na trubním ve	66 388,40	66 388,40	0,00	0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	546 387,33	489 819,05	38 721,16	17 847,12
99	Staveništní přesun hmot	176 695,38	141 839,82	34 855,56	0,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	38 630,61	38 630,61	0,00	0,00
VN	Vedlejší náklady	67 000,00	57 000,00	0,00	10 000,00
ON	Ostatní náklady	83 003,00	47 500,00	0,00	35 503,00

Zjišťovací protokol č.	5		Za období:	1.4.2020	30.4.2020
Stavba:	B19-08	Chodník Salaš III etapa			
Objekt:	SO01	Chodník			
Rozpočet:	2	III.ETAPA-B			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
1	Zemní práce			179 543,81	162 742,73	13 321,50	3 479,58
22	182301121R00 m2	40,00		7 104,80	0,00	7 104,80	0,00
	Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2			177,62000	0,00000	177,62000	0,00000
24	P.C. M3	350,00		6 216,70	0,00	6 216,70	0,00
	Dodání humózní hlíny			17,76200	0,00000	17,76200	0,00000
11	Přípravné a přidružené práce			46 936,09	7 859,69	24 866,80	14 209,60
29	919735113R00 m	140,00		24 866,80	0,00	24 866,80	0,00
	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm			177,62000	0,00000	177,62000	0,00000
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch			108 395,50	75 167,50	33 228,00	0,00
43	567211208R00 m2	240,00		66 456,00	33 228,00	33 228,00	0,00
	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 8 cm			276,90000	138,45000	138,45000	0,00000
59	Dlažby a předlažby komunikací			110 717,28	0,00	110 717,28	0,00
44	596215021R00 m2	220,00		51 590,00	0,00	51 590,00	0,00
	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm			234,50000	0,00000	234,50000	0,00000
45	596215040R00 m2	235,00		4 982,00	0,00	4 982,00	0,00
	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm			21,20000	0,00000	21,20000	0,00000
46	596291113R00 m	150,00		6 900,00	0,00	6 900,00	0,00
	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm			46,00000	0,00000	46,00000	0,00000
47	59245020R m2	175,00		41 447,88	0,00	41 447,88	0,00
	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní			236,84500	0,00000	236,84500	0,00000
48	59245030R m2	210,00		2 545,20	0,00	2 545,20	0,00
	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní			12,12000	0,00000	12,12000	0,00000
49	59245309R m2	350,00		3 252,20	0,00	3 252,20	0,00
	Dlažba pro nevidomé			9,29200	0,00000	9,29200	0,00000
91	Doplňující práce na komunikaci			218 009,21	161 440,93	38 721,16	17 847,12
55	916231111RT1 m	216,00		38 365,92	19 182,96	19 182,96	0,00
	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry včetně kostek drobn			177,62000	88,81000	88,81000	0,00000
56	916261111RT1 m	220,00		39 076,40	19 538,20	19 538,20	0,00
	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně kostek drobný			177,62000	88,81000	88,81000	0,00000
99	Staveništní přesun hmot			69 711,12	34 855,56	34 855,56	0,00
65	998223011R00 t	145,00		69 711,12	34 855,56	34 855,56	0,00
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný			480,76634	240,38317	240,38317	0,00000