

Příloha č.2

Časový harmonogram stavebních prací

"Dostavba kanalizační sítě v obci Bílovice"

SO	Název stavby	2014												2015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Zahájení stavby 7.4.2014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Termín zahájení stavby: 7. 4. 2014

Termín dokončení stavby: 27.3.2015

Lhůta výstavby činí 355 kalendářních dnů

Uzlový bod č.1: Kompletní realizace obj. SO 01, SO 02 a SO 07-viz příloha

Uzlový bod č. 2: Kompletní realizace obj. SO 05, SO 06 a SO 08-viz-příloha

Uzlový bod č. 3: Kompletní realizace SO 03 a SO 04-viz příloha

Finanční harmonogram

Termín zahájení stavby: 7. 4. 2014
Termín dokončení stavby: 27.3.2015
Lhůta výstavby činí 355 kalendářních dnů

Ve Veselí nad Moravou,

POPIS UZLOVÝCH BODŮ

Akce „Dostavba kanalizační sítě v obci Bílovice“

UZLOVÝ BOD Č.1 - 7.4.2014-31.7.2014

So 01 Horní konec-01 kanalizace

SO 02 U Březnice-02 kanalizace splašková

SO 07 Stoka C2a

- vytyčení stavby a sítí
- odstranění povrchů
- výkop rýhy kanalizace, zřízení pažení
- podkladní lože, pokládka kanalizace
- výstavba objektů na kanalizaci
- obsyp a zásyp kanalizace, odstranění pažení
- zkouška vodotěsnosti a kamerová prohlídka
- provedení přípojek kanalizace
- znovuzřízení povrchů komunikace
- finální a terénní úpravy

UZLOVÝ BOD Č.2 - 1.8.2014 – 31.1-2015

SO 05 Za mostem-02 kanalizace splašková

SO 06 Chmelnice-01 kanalizace

SO 08 Napojení kanalizace průmyslového areálu

- vytyčení stavby a sítí
- odstranění povrchů
- výkop rýhy kanalizace, zřízení pažení

- podkladní lože, pokládka kanalizace
- výstavba objektů na kanalizaci
- obsyp a zásyp kanalizace, odstranění pažení
- zkouška vodotěsnosti a kamerová prohlídka
- provedení přípojek kanalizace
- znovuzřízení povrchů komunikace
- finální a terénní úpravy

UZLOVÝ BOD Č.3 - 1.2.2015 – 27.3.2015

SO 03 Nad zámkem-01 kanalizace

SO 04 Ulice U kapličky-01 kanalizace

- vytyčení stavby a sítí
- odstranění povrchů
- výkop rýhy kanalizace, zřízení pažení
- podkladní lože, pokládka kanalizace
- výstavba objektů na kanalizaci
- obsyp a zásyp kanalizace, odstranění pažení
- zkouška vodotěsnosti a kamerová prohlídka
- provedení přípojek kanalizace
- znovuzřízení povrchů komunikace
- finální a terénní úpravy