

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

04

Název akce:

Město Strmilov – Rozšíření kanalizace a novostavba ČOV

ZMĚNA

04

SCHVÁLENO:

Změna termínu dokončení stavby

OBJEDNATEL:

Město Strmilov

Se sídlem: Náměstí 60, 378 53 Strmilov

Zastoupení: Martin Novák, starosta

IČ: 00247511

ZHOTOVITEL:

VHST s.r.o.

Se sídlem: Myslotínská 1430, Pelhřimov 393 01

Zastoupení: Ing. David Štursa, VHST s.r.o.

IČ: 02464471

STRUČNÝ POPIS:**Změna termínu dokončení stavby****POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:**

Dle bodu XVIII.1 smlouvy o dílo č. 200125-440-17 a na základě žádosti o prodloužení termínu zaslané zhotovitelem dne 15. 7. 2019 bylo dohodnuto prodloužení termínu dokončení výše uvedené stavby. Nový termín dokončení stavby byl sjednán na 30. 6. 2020.

Důvody pro prodloužení termínu byly popsány v žádosti o prodloužení termínu, jednalo se především o:

- Nemožnost provádění prací na ČOV v zimním období z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy se práce na ČOV musely pozastavit na více než 2 měsíce.
- Změnu trasy kanalizace C-3 popsanou ve změnovém listu ZL01. Z technických důvodů nebylo možno provádět kanalizaci dle projektu, muselo být řešeno změnou projektu a žádostí o změnu stavby před dokončením. Doba, po kterou se projednávala změna a současně byla stavba pozastavena, činila cca 6 měsíců.
- Realizace změn na stoce C2-3, C2-3-5 a výroba nové čerpací stanice ČS7 dle změnového listu ZL03. Z důvodu složitých technických podmínek a nemožnosti provádění prací dle projektu bylo nutné zpracovat změnu PD na výše uvedených stokách, včetně návrhu nové čerpací stanice ČS7. Doba, po kterou se projednávala změna a současně byla stavba pozastavena, činila cca 10 měsíců.

Tato změna se dle odst. 4 § 222 Zákona o veřejných zakázkách nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

DOPAD DO CENY:**+0 Kč bez DPH****SEZNAM PŘÍLOH:**

- Příloha č. 1 – Zápis ze stavebního deníku (ČOV)
- Příloha č. 2 - Zápisy z kontrolních dnů

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

04

RYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Změna bude mít dopad do celkového konečného termínu dokončení stavby.

Datum: 29.8.19

Jméno: ROSTISLAV HORÁK

Podpis:

VHST S.R.O.

Mysloňská 1430, 393 01 Píseňimov
IČO: 024 64 471, DIČ: CZ 024 64 471

RYJÁDRĚNÍ AD PROJEKTANTA:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum: 29.8.2019

Jméno: CTIBOR

Podpis:

Sweco Hydroprojekt a.s.

pracoviště České Budějovice
Zátkovo-nábřeží 7

370 21 České Budějovice

SOUHLAS INVESTORA:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum: 29.8.2019

Jméno: MARTIN NOVÁK

Podpis:



MĚSTO
STRMILOV

okres Jindřichův Hradec
PSČ: 378 53
IČ: 00247511, DIČ: CZ00247511

KONTROLA TDS:

ZMĚNU SCHVALUJI

Datum:

29.8.19

Jméno:

HW

Podpis:

HW

Název akce:

Město Strmilov – Rozšíření kanalizace a novostavba ČOV

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 04

Změna termínu dokončení stavby

Příloha č. 1 – Zápis ze stavebního deníku (ČOV)

POČASÍ:

OBLAČNO

10.12.2018

TEPLOTA:

7°C

DODAVATEL:

AUBÖCK

- MONTÁŽ ARMATUR STŘOPU V POTOKA



POČASÍ:

OBLAČNO

11.12.2018

TEPLOTA:

8°C

DODAVATEL:

AUBÖCK

- BETONÁŽ STŘOPNÍ DESKY V POTOKA

2 KLIMATICKÝCH DŮVODŮ JSME NUCENÍ
STAVBU POZASTAVIT

POČASÍ:

JASNO

17.12.2018


TEPLOTA

5°C

DODAVATEL

AUBÖCK

- DEMONTÁŽ BEDNĚ NÍ STŘOPU V POTOKA

STAVBU JSME OPĚT NUCENÍ POZASTAVIT VŮLI
KLIMATICKÝM PODMÍNKÁM.

7.1.2019

Zápis TDL:

Provedení zkušebních dělností betonových stěn
kanonů 1, 2, 3 byly provedeny všechny
místnosti v plně byla provedena všechny
nátlakové zkoušky. Po obdržení bez závad.
Vzhledem k tomu 07- předtím všechny nátlakové
H - krystal.

Vzhledem k monolitické stěně bez zkušebních prací.
Povolují vzhledem k tomu s úpravou stěny se
zkušebních.

TDL

ZÁPIS ZHOTOVITELE:

Z KLIMATICKÝCH DŮVODŮ NEMÍ MOŽNÉ STAVBU
ZASYPAT/ORSYPAT A TÍM PÁDEM ANI ODSTRANIT ROZPĚŘI
A LARSENÝ. PRÁCE SE ZAHÁJÍ HNED JAK NÁM
TO KLIMATICKÉ PODMÍNKY DOVOLÍ.

AKTUALIZACE ZÁPISU ZE 7.1.:

KLIMATICKÉ PODMÍNKY NÁM DOVOLÍ, ZAHÁJIT PRÁCE
NA ZASYPU ČOV. PRODLUŽENÍ STAVBY O 2 MĚSÍCE

6.5.2019



Název akce:

Město Strmilov – Rozšíření kanalizace a novostavba ČOV

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 04

Změna termínu dokončení stavby

Příloha č. 2 – Zápisy z kontrolních dnů



ZÁPIS Z KD č. 01 ze dne 10.5.2015

Název stavby:	" Město Strmilov – rozšíření kanalizace a novostavba ČOV "		
Datum konání:	10.5.2018 v 9:00 hod		
Místo konání:	Městský úřad Strmilov		
Zapsal:	Ing. Miroslav Bém - TDI		
Účastníci:	Viz. Prezenční listina		
Přílohy:	Č. 1 – Prezenční listina		
Obdržel:	Účastníci tohoto jednání	Počet stran:	1

- 1 / 1 Harmonogram – zahájeny práce na stoce C2–9 cca 50 m a stoce B– frézování povrchu
- 1 / 2 Zhotovitel předal TDI schválený projekt DIO a rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, aktualizovaný časový a finanční harmonogram stavby – informace
- 1 / 3 Zhotovitel předložil TDI seznam navrhovaných materiálů k zabudování do stavby a seznam subdodavatelů . TDI odsouhlasil – Info
- 1 / 4 TDI vyzval zhotovitele – ke zpracování pasportu objektů a komunikací , 2x předat objednateli – VHST
- 1 / 5 TDI připomínkoval zhotoviteli předložený KZP a TP, žádám o opravu a předložení ke schválení – VHST
- 1 / 6 Objednatel projednal se správcem SUSJK způsob opravy krajské komunikace II/164, viz. vyjádření „souhlas s realizací zvláštního užívání silnice– úprava podmínek – Informace
- 1 / 7 Objednatel požádal projektanta o zpracování návrhu změny technického řešení stoky C2–3 od Š 104 – 101, včetně projednání s stav. Úřadem – SWECO
- 1 / 8 Zhotovitel zpracovává prováděcí dokumentaci monolitické části ČOV, předložit k odsouhlasení – VHST
- 1 / 9 Objednatel sdělil záměr společnosti EoN provést zakabelování vedení NN v úseku stoky B před provedením konečných povrchů. Starosta přizve zástupce společnosti EoN na příští kontrolní poradu – objednatel

Příští kontrolní den ve čtvrtek 7.6.2018 se srazem na stavbě stoka C2–9 .

Pokud není uveden konkrétní termín splnění zadaného úkolu, má se za to, že je to termín příštího kontrolního dne. Tento zápis nabývá platnosti podpisem zúčastněných stran. Odsouhlasené originály jsou uloženy v archivu TDI.



ZÁPIS Z KD č. 10 ze dne 22.11.2018

Název stavby:	" Město Strmilov – rozšíření kanalizace a novostavba ČOV "		
Datum konání:	22.11.2018 v 9:00 hod		
Místo konání:	Městský úřad Strmilov		
Zapsal:	Ing. Miroslav Bém - TDI		
Účastníci:	Viz. Prezenční listina		
Přílohy:	Č. 1 – Prezenční listina		
Obdrží:	Účastníci tohoto jednání	Počet stran:	2

KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ :

1/7 **Objednatel požádal projektanta o zpracování návrhu změny technického řešení stoky C2-3 od Š 104 - 101, včetně projednání s stav. Úřadem - SWECO- SPLNĚNO, vypouští se**

6/2 **Objednatel požádal projektanta o zpracování změny projektu :**

- Navrhujeme přizvednutí stoky C2.3 od Š101 - Š119 a Š95 z důvodu stísněných podmínek a kolize se stávajícími sítěmi. Stoka splaškové kanalizace bude uložena v trase vodovodu, souběžně s kanalizací se provede přeložka vodovodního řádu. Provede zhotovitel.předáno projektantem
- Připojení RD čp.167 a 168 bude napojeno gravitací do čerpací stanice a tlakovou kanalizací- TRVÁ
- Šachta Š97 nebude spádišť ová- předáno projektantem
- Z důvodu prostorové kolize budou revizní šachty Š96,119 a 95 zrušeny a nahrazeny jedinou šachtou- TRVÁ

KD 10 - žádám projektanta o urychlené zpracování

8/2 Dodavatel p. Brach zpracuje nabídku na opravu dešťové kanalizace na stoce C2-3, **objednatel odsouhlasil nabídku, dále nesledovat**

8/3 **Objednatel žádá o provedení úklidu po ukončení prací na ul. Kunžatecké, odvoz přebytečného materiálu, urovnání povrchu komunikace, TRVÁ, provedeno nedostatečně**
žádám o okamžitou opravu

KD 10 - provedeno, zhotovitel bude provádět celé zimní období pravidelnou denní kontrolu povrchu komunikace a případně bude dosypávat výmoly

9/2 **Stoka C2-3- u nově vybudovaného spádiště provést u tarasu opravu nopové folie. Uvést zahradu do původního stavu - T: Ihned NESPLNĚNO, ŽÁDÁM O OKAMŽITOU NÁPRAVU**

9/3 **Stoka C 2 bude od šachty Š61prostorově posunuta z důvodu kolize s vodovodem a ostatními sítěmi. Šachta Š 64 a Š 65 budou nahrazeny za plastové DN 600- zhotovitel**
KD 10 - v místě navržené šachty se nachází vodovodní šachta, z toho důvodu bude navržena Š 61 plastová DN 600

Pokud není uveden konkrétní termín splnění zadaného úkolu, má se za to, že je to termín příštího kontrolního dne.
Tento zápis nabývá platnosti podpisem zúčastněných stran. Odsouhlasené originály jsou uloženy v archivu TDI.



ZÁPIS Z KD č. 06 ze dne 18.9.2018

Název stavby:	" Město Strmilov – rozšíření kanalizace a novostavba ČOV "		
Datum konání:	18.9.2018 v 8:00 hod		
Místo konání:	Městský úřad Strmilov		
Zapsal:	Ing. Miroslav Bém - TDI		
Účastníci:	Viz. Prezenční listina		
Přílohy:	Č. 1 – Prezenční listina		
Obdržel:	Účastníci tohoto jednání	Počet stran:	2

KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ :

1/7 Objednatel požádal projektanta o zpracování návrhu změny technického řešení stoky C2-3 od Š 104 – 101, včetně projednání s stav. Úřadem – **SWECO- TRVÁ**

2/3 TDI žádá o dodržování předloženého časového harmonogramu ,zhotovitel přijme opatření k zajištění plnění, zejména s ohledem na povolená zvláštní užívání komunikací a návaznosti na další postup prací- **zhotovitel ,**
T: ihned, TRVÁ

2/4 Zhotovitel zajistí po zahájení prací na stoce C průjezdnost hasičského vozidla, projedná postup prací se zástupcem hasičů – **zhotovitel**
T: před zahájením prací, dále nesledovat

5/2 Na stoce C bylo z důvodu kolize se stávající dešť ovou kanalizací a napojení RD p. Kocveldy zahloubena stoka o cca 0,6 m.

5/3 Na stoce C za šachtou Š 31 bude osazen 15 st. oblouk pro vytvoření co nejvíce kolmého křížení se stávající dešť. kanalizací

5/4 Povodí Vltavy vyneslo připomínku na stav potoka po provedení kanalizace. Zhotovitel provede nápravu a předá správci – **zhotovitel, TRVÁ**

NOVÉ BODY PROJEKTU :

6/1 Harmonogram : mírné zpoždění

- dokončování stoky C2-9
- Pokračují práce na stoce B, včetně vodovodu řad K
- Pokračují práce na stoce C2-7
- Výkopové práce na ČOV, montáž štetové stěny
- Pokračují práce na stoce C od mostu a stoce B

6/2 Objednatel požádal projektanta o zpracování změny projektu :

Pokud není uveden konkrétní termín splnění zadaného úkolu, má se za to, že je to termín příštího kontrolního dne.
Tento zápis nabývá platnosti podpisem zúčastněných stran. Odsouhlasené originály jsou uloženy v archivu TDI.



- Navrhujeme přizvednutí stoky C2.3 od Š101 – Š119 a Š95 z důvodu stísněných podmínek a kolize se stávajícími sítěmi. Stoka splaškové kanalizace bude uložena v trase vodovodu, souběžně s kanalizací se provede přeložka vodovodního řádu. Provede zhotovitel.
- Připojení RD čp.167 a 168 bude napojeno gravitací do čerpací stanice a tlakovou kanalizací
- Šachta Š97 nebude spádišťová
- Z důvodu prostorové kolize budou revizní šachty Š96,119 a 95 zrušeny a nahrazeny jednou šachtou

6/3 Litinové poklopy revizních šachet budou dodány jako neodvětrávané. Pouze na konci jednotlivých stok a kde nebude hrozit obtěžování nemovitostí zápachem se osadí odvětrávané – **informace**

6/4 Spádišťové šachty se provedou navrtáním do skruže bez připojení do dna – **Informace**

6/5 TDI žádá před zahájením prací na stoce C2.3 provést podrobnou pasportizaci přilehlých nemovitostí, včetně Interiérů . Pasport předá TDI. Informovat s dostatečným předstihem o zahájení prací. – **zhotovitel**

6/6 Objednatel žádá před zahájením prací posílit pracovní četu o další pracovníky aby práce proběhly co v nejkratším možném termínu – **zhotovitel**

6/7 Objednatel požaduje opětovně použít kamenné silniční obruby. Na rekonstrukci komunikace ul. Brana. Zhotovitel opatrně provede demontáž a přesuny v rámci staveniště. Budou vyřazeny pouze popraskané obrubníky – **zhotovitel**

Příští kontrolní porada ve čtvrtek 27.9.2018 v 9.00 hod se srazem na stavbě stoka C 2-7 .

Pokud není uveden konkrétní termín splnění zadaného úkolu, má se za to, že je to termín příštího kontrolního dne.
Tento zápis nabývá platnosti podpisem zúčastněných stran. Odsouhlasené originály jsou uloženy v archivu TDI.



ZÁPIS Z KD č. 25 ze dne 18.7.2019

Název stavby:	" Město Strmilov – rozšíření kanalizace a novostavba ČOV "		
Datum konání:	18.7.2019 v 9:00 hod		
Místo konání:	Městský úřad Strmilov		
Zapsal:	Ing. Miroslav Bém - TDI		
Účastníci:	Viz. Prezenční listina		
Přílohy:	Č. 1 – Prezenční listina		
Obdržel:	Účastníci tohoto jednání	Počet stran:	3

KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ :

6/2 Objednatel požádal projektanta o zpracování změny projektu :

- Připojení RD čp. 167 a 168 bude napojeno gravitací do čerpací stanice ČS 7 a tlakovou kanalizací – zpracováno, dále nesledovat

10/3 Žádám zhotovitele o změnu poddodavatele fi. Vodohospodářské a dopravní stavby Kunžak. Na stavbě pracují trvale pouze dva pracovníci, práce nejsou prováděny dle předepsaných a odsouhlasených TP a od počátku není dodržován harmonogram postupu prací. Přes naše urgencye zhotovitel neučinil za dva měsíce žádná nápravná opatření . TDI požaduje aby poddodavatel dokončil pouze úsek který je vykopán a nedokončen , uklidil staveniště. V rámci kontroly stavby požadují provést kamerovou prohlídku a tlakovou zkoušku potrubí – ihned

KD 12 – poddodavatel po výzvě ukončil práce , nový poddodavatel nastoupí v druhé polovině února, provést kamerovou prohlídku a tlakovou zkoušku potrubí –

KD 18 – prohlídky provedeny , byly shledány závady , které požadujeme v co nejkratším termínu odstranit- zhotovitel

KD 19 – žádám o dokončení kamerových prohlídek a návrh způsobu opravy

KD 24– předány kamerové prohlídky, dodavatel provede opravu, TRVÁ

16/4 Soutoková šachta před areálem ČOV zůstane stávající. Provede se úprava dna a stěn dle projektu. Potrubí DN 800 budou ponechány stávající až do Š 4– TRVÁ

17/4 TDI žádá o předložení přípojkových karet ke kontrole – zhotovitel, T: příští KD, splněno, TDI připomínkoval a zašle vzor K1

18/2 Objednatel žádá o provedení přípojky pro čp. 75 a dále objekt restaurace a pekárny – zhotovitel, TRVÁ– nástup od 17.6. od Š 5, provedeno, dále nesledovat

18/5 Objednatel požádal Eon o navýšení příkonu a hlavního jističe pro ČOV na 80 A . Bude Pokud není uveden konkrétní termín splnění zadaného úkolu, má se za to, že je to termín příštího kontrolního dne. Tento zápis nabývá platnosti podpisem zúčastněných stran. Odsouhlasené originály jsou uloženy v archivu TDI.

