

Časový harmonogram provádění díla

"Výbudování výtahů v obecních domech Laštůvkova 14,16, Laštůvkova 33,35, Laštůvkova 61,63,65,67,69,71,73,75 a Heyrovského 20,22,24 v Brně-Bystrci"

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	VI 2012	VII 2012	VIII 2012	IX 2012	X 2012	XI 2012
1	Rekonstrukce výtahů MÚ Brno - Bystec	123 dny	1.6.12	15.11.12	14. 21. 28. 4. 11. 18. 25. 2. 9. 16. 23. 30. 6. 13. 20. 27. 3. 10. 17. 24. 1. 8. 15. 22. 29. 5. 12. 19.					
2	Heyrovského 20, 22, 24	32 dny	1.6.12	15.7.12						
3	Montáž šachty výtahu	21 dny	1.6.12	29.6.12						
4	Montáž výtahu	15 dny	25.6.12	13.7.12						
5	Předání výtahu	1 den	15.7.12	15.7.12						
6	Laštůvkova 61, 63, 65	34 dny	2.7.12	15.8.12						
7	Montáž šachty výtahu	22 dny	2.7.12	30.7.12						
8	Montáž výtahu	15 dny	25.7.12	14.8.12						
9	Předání výtahu	1 den	15.8.12	15.8.12						
10	Laštůvkova 67, 69, 71	35 dny	1.8.12	15.9.12						
11	Montáž šachty výtahu	22 dny	1.8.12	30.8.12						
12	Montáž výtahu	15 dny	27.8.12	13.9.12						
13	Předání výtahu	1 den	15.9.12	15.9.12						
14	Laštůvkova 14, 73, 75	33 dny	1.9.12	15.10.12						
15	Montáž šachty výtahu	22 dny	1.9.12	28.9.12						
16	Montáž výtahu	15 dny	24.9.12	12.10.12						
17	Předání výtahu	1 den	15.10.12	15.10.12						
18	Laštůvkova 16, 33, 35	34 dny	1.10.12	15.11.12						
19	Montáž šachty výtahu	22 dny	1.10.12	30.10.12						
20	Montáž výtahu	15 dny	25.10.12	14.11.12						
21	Předání výtahu	1 den	15.11.12	15.11.12						

BETACONTROL
 Beta Control s. r. o.
 Černého 56/60
 635 00 Brno - Bystec
 IČO: 60698052 Dič: CZ0698052