

HARMONOGRAM - Realizace města Svitavy - III. etapa - příloha č. 2 dodatku č. 3						
Objekt č.	Dičí stavba	Úhrta pro provedení stavby	Dičí ve dnech	Plán zahájení	Plán dokončení	Poznámka
12	ul. PALACKÉHO	50		19.11.2014	6.1.2015	Termín Plánu dokončení není upraven, vychází z aktualizovaného Harmonogramu.
02	ul. EDV. BENEŠE	56		19.11.2014	5.1.2015	Termín Plánu dokončení není upraven, vychází z aktualizovaného Harmonogramu.
05	ul. GORKÉHO	53		19.11.2014	29.12.2014	Termín Plánu dokončení není upraven, vychází z aktualizovaného Harmonogramu.
06	ul. LÁZEŇSKÁ	72		19.11.2014	26.1.2015	Termín Plánu dokončení není upraven, vychází z aktualizovaného Harmonogramu.
07 a 07.1	ul. PAVLOVOVA	71		9.2.2015	20.4.2015	
08	ul. NÁR. OSVOB.	48		16.2.2015	4.4.2015	
18	ul. HRBITOVNÍ	13		7.9.2015	19.9.2015	
03	ul. UZAVŘENÁ	68		23.2.2015	2.5.2015	
04	ul. UZAVŘENÁ 1	7		11.5.2015	17.5.2015	
13	ul. VÍTEZNÁ	116		27.4.2015	20.8.2015	
11	ul. NEUMANOVA	13		24.8.2015	5.9.2015	
14	ul. VOJANNOVA	13		16.6.2015	28.6.2015	
15	ul. VOJANNOVA-1	6		30.6.2015	5.7.2015	
16	ul. RŮŽOVÁ	13		7.7.2015	19.7.2015	
17	ul. SOUDNÍ	27		26.5.2015	21.6.2015	
01	ul. NA ČERVENICI	47		15.9.2015	31.10.2015	
09	ul. TYLOVA	29		26.3.2015	23.4.2015	
10	ul. BEZRUCOVA	16		28.9.2015	13.10.2015	



BS - IME
 31/10/2015
 10:18

Ulehla Ivan
 Vystavba vodovodů

155 - IMEX spol. s r.o.
 Zvončičova 406/16
 527 53 870d
 DIČ: 288 63476711

Uhlenia Ivan s.r.o.
Výstavba vodovodů a kanalizací
Sýťavská 159/52, Svitavy 566 02
IČ: 282 23875, DIČ: CZ28212375
Tel: ~~778 13 460~~