

Harmonogram stavebních prací

Fr. Křížík 38/505, NBP č. 505/104,105,106

	1den	5 den	10 den	15 den	20 den	25 den	30 den	35 den	40 den	45 den	50 den	55 den	60 den	65 den	70 den	75 den	80 den	85 den	90 den	95 den	100 den
Zahájení stavby																					
Demontáž stávajících rozvodů ZTI a elektro	1-10 den																				
Stavební úpravy, rozvody ZTI a elektro			5-80 den																		
Začištění, keramické obklady, vyspravení omítek															70-85 den						
Osazení zařizovacích předmětů																		85-95 den			
Výměna podlahových krytin (dlažba, PVC)														60-80 den							
Začištění a kompletace							30-70 den											90-95 den			
Dokončení povrchových úprav, malování, úklid												50-60 den								90-100 den	