

Věc: Žádost o posunutí termínu dokončení

Žádáme o posunutí termínu dokončení na akci: „Reko objektu PO MŠ Kostelní vč. zajištění zvýšení kapacity pro předškolní vzdělávání – plynová kotelna včetně stavebních úprav, Kostelní 37/7“ Praha 7 / smlouva o dílo č. 2014/OIVZ/043 z důvodů projednaných na KD a dodatečně požadovaných - velké množství víceprací, nové příčky, komplet nové omítky, nové odvodnění dětského hřiště a kompletní zabezpečení objektu novými mřížemi a průtahům při jednání na plynárnách. Termín dokončení jsme schopni zaručit 21.11.2014

TB / Souhlas!

JAK



istar
s.r.o.

(4)

190 00 Praha 9, Krátkého 211/2
DIČ: CZ49623061

M. Bareš

jednatel Globstav s.r.o.