

Městská část Praha 7
Nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7

V Praze dne: 21.11.2013

Věc: Žádost o dodatek č. 1 k SoD č. 2013/OIVZ/020 – prodloužení termínu,
dokončení do 30.4.2014

Vážení,

dovoluji si Vás požádat o prodloužení termínu dokončení zakázky „Interiérové opravy a úpravy nebytového prostoru – jednotky č. 429/101, umístěné v domě Tusarova 429/35 – Pobočka MKP Tusarova 35“ do 30.4.2014, z důvodů zahájení prací v říjnu 2013 není možné dokončení prací z technologických a klimatických podmínek do ledna 2014. Jedná se o fasádu objektu knihovny v rozsahu výplně otvorů, keramického obkladu fasády a nutnost dokončit „opravy a úpravy knihovny“ včetně interiérového vybavení, které není součástí naší dodávky, ale je nutné tyto práce provést současně v koordinaci a dle požadavků kolaudačního řízení – podmínky Hasičů o nutnosti umístění interiéru ke kolaudačnímu řízení.


Z těchto důvodů vás zdvořilostně žádáme o dodatek č. 1 k SoD č. 2013/OIVZ/020 v rozsahu :

IV. Doba plnění

Dokončení stavebních prací : 30.4.2014

Předem děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem



Ing. Pavel Žůrek
EKOLS PRAHA, s.r.o.



EKOLS
-2- PRAHA spol. s r.o.
PARTYZÁNSKÁ 23 PRAHA 7
PSČ 170 01 DIČ: CZ25092553