

**Městská část Praha 7
Nábř. Kpt. Jaroše 1000/7
Praha 7**


Věc: Žádost o prodloužení termínu plnění u SOD č. 2014/OIVZ/010

Vážení,

prosím o prodloužení termínu realizace rekonstrukce bytu Argentinská 14, Jankovcova 30 a 41 z důvodu značných problému při zahájení rekonstrukce při připojení el.energie fa PRE přípojky realizovala se značným až 14denním zpožděním. Prosím o prodloužení o 14dní tedy přesný ekvivalent zdržení nepřipojení.

V Praze dne 5.6.2014

Děkuji za pochopení.


PARECO s.r.o.
Podohradská 1655/2
150 00 Praha 5
IČ: 27165329, DIČ: CZ27165329
.....
Jan Suchý