

ZMĚNOVÝ LIST –**č.001**

Projekt: MŠ U Uranie – modernizace klubu Pramínek
 Objednatel: Městská část Praha 7, Nábřeží kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7
 Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00, Praha 5
 Část: Stavební část
 Název: Vícepráce vyvolané požadavky objednatele na KD a v zápisech ve stav.deníku

Datum:	18.4.2013	Požadováno kým:	Objednatel
Počet příloh :	Rozpočet	Změna nahrazuje/doplňuje:	Stavební část

Důvod změny : Požadováno objednatelem z důvodu navýšení standardu nebo z důvodu nepředpokládaných víceprací způsobeným nevyhovujícím stavem původních kcí.

Místo dotčené změnou: Schodišťový prostor a projektem dotčené místnosti Pramínku




Technický popis změny :

- Při realizaci prací , byl objednatelem v rámci KD doplňován a upřesňován rozsah víceprací dle zjištěného skutečného stavu konstrukcí. Rozdílný stav kcí oproti předpokladům v PD, byl ve většině případů zjištěn po rozebrání nebo zásahu do jednotlivých kcí.
- Po otlučení omítek stěn zjištěny velké nerovnosti stávajících žlb stěn až 60mm na výšku místnosti. Z tohoto důvodu projektant navrhl nové přizdívky.
- Při provádění prostupů do žlb stropů zjištěna rozdílná kce oproti předpokladu v PD. Z tohoto důvodu statik navrhl podchycení stropu a úpravu trasy VZT.
- Při provádění prostupu skrz podestu , zjištěno nedostatečné uložení stávajících nosných trapézových plechů. Statik navrhl podchycení kce.
- Po otlučení omítek zjištěn nevyhovující překlad a ostění vstupního otvoru do šatny. Statik navrhl podchycení celého otvoru.
- Z důvodu navýšení standardu objednatel v rámci KD objednal např. 2ks nových dveří do chodby včetně kování, propojení vody k zař.předmětům pomocí ocel.trubiček, keramickou vaničku , mýdelníčky , výměnu hydrantové skříně, nový požární žebřík, úpravu rozvodů topení na podestě atd.
- Dále z důvodu nevyhovujícího stavu schodišťového prostoru , objednatel předal PD k jeho rekonstrukci, která spočívá zejména v oškrábání stěn a stropů , provedení nových omítek , maleb , omyvatelných nátěrů stěn, nových nátěrů zábradlí , výrobu nových dvoukřídlých dveří, podhledů s SDK, zazdívky instalací na mezipodestě , pokládku lina , zasekání povrchových rozvodů el. instalace atd.
- Zároveň byly provedeny odpočty ze základní SOD za neprovedené práce.
- Podrobnosti viz. přílohy.

Cenový dopad (je-li nějaký): 276 330 ,- Kč bez DPH

Časový dopad (je-li nějaký): 43 dnů – konečný termín tedy 31.5.2013

Dopad do standardu (je-li nějaký): Zlepšení standardu – viz.jednotlivé body v příloze

Vystavil: Ing. Tomáš Tvrdík (Zhotovitel)	Podpis:		Datum:	14.5.13
Ověřil: Ing. Jiří Süßland (TDI)	Podpis:		Datum:	15.5.2013
Schválil: pí. Taťjana Maková (Objednatel)	Podpis:		Datum:	15.5.2013

Distribuce :

Objednatel	TDI	Zhotovitel	
------------	-----	------------	-------

Rekapitulace provedených prací dle skutečnosti

	Částka bez DPH	Částka21% DPH	Navýšení v %
Částka dle základní SOD	1 381 650	290146,5	
Vícepráce Pramínek	239 859,00	54570,39	17,360%
Vícepráce oprava schod. prostoru	239 145	52198,86	17,309%
Odpočet za neprovedené práce ze základní SOD	-202 674	-42561,54	-14,669%
Celkem	1 657 980	354354,21	20,000%

