

Harmonogram stavby "Praha 7 - Rekonstrukce volných bytů - U Příhonu 1242/52"

	Rok	2017														
		Měsíc					Srpen									
		Týden														
Kód položky	Popis	MJ	Množství	Začátek	Konec	Délka trvání	Celk. cena	28	29	30	31	32	33	34	35	36
VZ20170078	Praha 7 - Rekonstrukce volných bytů - U Příhonu 1242/52		0,000	03.07.2017	31.08.2017	60,00	729 270,00									
Lis11	Lis11		0,000	03.07.2017	31.08.2017	60,00	729 270,00									
D1	Přípravné a bourací práce		0,000	03.07.2017	31.08.2017	60,00	56 020,25									
Po11	Demontáž stávající baterie vanové/sprchové	ks	1,000	03.07.2017	07.07.2017	5,00	184,59									
Po12	Demontáž stávající baterie dřezové	ks	1,000	03.07.2017	07.07.2017	5,00	184,59									
Po13	Demontáž stávající vany včetně podezdírků	ks	1,000	03.07.2017	07.07.2017	5,00	438,41									
Po14	Demontáž stávajícího umyvadla	ks	1,000	03.07.2017	07.07.2017	5,00	276,89									
Po15	Demontáž stávajícího dřezudřezu s odkapávačem	ks	1,000	03.07.2017	07.07.2017	5,00	276,89									
Po16	Demontáž stávajícího WC geberit/kombi	ks	1,000	03.07.2017	07.07.2017	5,00	276,89									
Po17	Demontáž stávající kuchyňské linky	kpl	1,000	03.07.2017	07.07.2017	5,00	1 026,80									
Po18	Demontáž stávajícího obkladu - keramický, stěn	m2	16,700	03.07.2017	07.07.2017	5,00	1 714,76									
Po19	Vysazení stávajících dveřních křidel - jednokřídle, dřevěné	ks	7,000	03.07.2017	07.07.2017	5,00	476,49									
Po10	Demontáž stávajících prahů - pro dveře jednokřídle, dřevěné	ks	7,000	03.07.2017	07.07.2017	5,00	355,32									
Po11	Vysazení stávajících okenních křidel	ks	16,000	03.07.2017	07.07.2017	5,00	2 584,32									
Po12	Demontáž stávajících rozvodů vodovodních - koupelna, WC, kuchyň	kpl	1,000	03.07.2017	07.07.2017	5,00	738,37									
Po13	Demontáž stávajících rozvodů odpadových - koupelna, WC, kuchyň	kpl	1,000	03.07.2017	07.07.2017	5,00	738,37									
Po14	Demontáž stávajících rozvodů plynových - kuchyň v ostatní části B.J bude zachován	kpl	1,000	03.07.2017	07.07.2017	5,00	738,37									
Po15	Demontáž stávajících vařek - pokoj	ks	1,000	03.07.2017	07.07.2017	5,00	449,95									
Po16	Demontáž stávající kamny - kuchyň	ks	1,000	03.07.2017	07.07.2017	5,00	334,58									
Po17	Demontáž stávajících světel - předsín, pokoj, koupelna, WC	kpl	1,000	03.07.2017	07.07.2017	5,00	103,83									
Po18	Demontáž stávajících vypínačů - předsín, pokoj, koupelna, WC	kpl	1,000	03.07.2017	07.07.2017	5,00	103,83									
Po19	Demontáž stávajících zásuvek - předsín, pokoj, koupelna, WC	kpl	1,000	03.07.2017	07.07.2017	5,00	103,83									
Po20	Demontáž stávajících rozvodů elektroinstalace - předsín, pokoj, kuchyň, koupelna, WC, a.d.....	kpl	1,000	03.07.2017	07.07.2017	5,00	934,51									
Po121	Demontáž stávajícího jističe/rozsadače	kpl	1,000	03.07.2017	07.07.2017	5,00	507,63									
Po122	Vysekání nových drážek pro elektroinstalace - zdívo cihelné, rozměr max. 30/50mm	bm	71,500	07.07.2017	11.07.2017	5,00	3 712,28									
Po123	Vysekání kapes pro osazení vypínačů, zásuvek, dvozásuvek - zdívo cihelné, rozměr max. 100/100mm	ks	36,000	07.07.2017	11.07.2017	5,00	4 984,20									

[illegible]

[illegible]

Poř80	Zapravení nové vysekanych dřezek pro rozvody ZTI - stěna, podlaha	bm	46,500	22.07.2017	31.07.2017	10,00	3 487,04
Poř81	Penetrace hloubková stropů pod štukovou omítku	m2	75,550	22.07.2017	31.07.2017	10,00	1 394,65
Poř82	Penetrace hloubkové stěn pod štukovou omítku	m2	187,940	22.07.2017	31.07.2017	10,00	3 469,37
Poř83	Úprava stropů štukovou omítkou	m2	75,550	22.07.2017	31.07.2017	10,00	10 372,26
Poř84	Úprava stěn štukovou omítkou	m2	187,940	22.07.2017	31.07.2017	10,00	25 802,28
Poř85	Olepení stávajících okenních rámu - páska malířská	bm	33,578	22.07.2017	31.07.2017	10,00	852,21
Poř86	Olepení stávajících zrubní - páska malířská	bm	37,120	22.07.2017	31.07.2017	10,00	942,11
Poř87	Zakrývání výplní otvorů malířskou folii - okna	m2	8,268	20.08.2017	29.08.2017	10,00	238,45
Poř88	Zakrývání výplní otvorů malířskou folii - dveře	m2	11,032	20.08.2017	29.08.2017	10,00	318,16
Poř89	Penetrace hloubková stropů pod malbu	m2	75,550	20.08.2017	29.08.2017	10,00	1 394,65
Poř90	Penetrace hloubková stěn pod malbu	m2	187,940	20.08.2017	29.08.2017	10,00	3 469,37
Poř91	Malba bílá dvojnásobný nátěr (2x) - stropy (disperzní tekutá malířská barva k malování interiéru, bez vyspravení sádrou a penetrace)	m2	75,550	20.08.2017	29.08.2017	10,00	2 963,83
Poř92	Malba bílá dvojnásobný nátěr (2x) - stěn (disperzní tekutá malířská barva k malování interiéru, bez vyspravení sádrou a penetrace)	m2	187,940	20.08.2017	29.08.2017	10,00	7 372,89
D6	Lešení - interiérové		0,000	03.07.2017	31.08.2017	60,00	2 768,90
Poř93	Pomocné lešení po dobu stavby	soubor	1,000	03.07.2017	31.08.2017	60,00	2 768,90
D7	Úpravy podlah (rozcházení a nášlapných vrstev)		0,000	03.07.2017	19.08.2017	48,00	88 626,85
Poř94	Demontáž stávajících dřevěných lišt	kpl	1,000	03.07.2017	07.07.2017	5,00	646,08
Poř95	Repose stávajících parket	m2	57,000	31.07.2017	09.08.2017	10,00	8 548,86
Poř96	Broušení stávajících parket	m2	57,000	31.07.2017	09.08.2017	10,00	8 548,86
Poř97	Vysátí a očištění parket po broušení (před tmelem a lakováním)	m2	57,000	05.08.2017	09.08.2017	5,00	8 548,86
Poř98	Celoplošné tmelení stávajících parket	m2	57,000	03.08.2017	12.08.2017	10,00	8 548,86
Poř99	Lakování repasovaných parket - lak dvojnásobný (2x) + 1x finální lak	m2	57,000	03.08.2017	12.08.2017	10,00	8 548,86
Poř100	Vysocehodnotný, vodní jednosložkový lak na parkety s extrémně vysokou odolností proti otěru a poškrábání. Vhodný na parkety a dřevěné podlahy v interiéru á 10l, spotřeba 0,8 - 0,9l/ 10 m2		20,000	03.08.2017	12.08.2017	10,00	2 769,00
Poř101	Montáž nových dřevěných lišt u parket	bm	51,370	07.08.2017	16.08.2017	10,00	2 667,13
Poř102	Dodání nových dřevěných lišt u parket ke konečné úpravě obvodových stěn	bm	52,000	07.08.2017	16.08.2017	10,00	4 139,72
Poř103	Demontáž stávajících PVC lišt	kpl	1,000	03.07.2017	07.07.2017	5,00	16,15
Poř104	Demontáž stávajícího PVC	m2	28,650	03.07.2017	07.07.2017	5,00	958,63
Poř105	Odeskání stávající dlažby	m2	3,600	03.07.2017	07.07.2017	5,00	328,10
Poř106	Dosekání lepídla po odeskání dlažby	m2	3,600	03.07.2017	07.07.2017	5,00	224,28
Poř107	Betonový potěr na vyrovnání podlahy v kuchyni a koupelně	m2	5,400	20.07.2017	29.07.2017	10,00	1 744,42
Poř108	Broušení stávajících roznášecích vrstev	m2	18,550	03.07.2017	07.07.2017	5,00	963,12
Poř109	Penetrace pod nové vyrovnávací/samonivelační vrstvy	m2	13,150	31.07.2017	09.08.2017	10,00	242,75
Poř110	Vyrovnání podlahy ze suché maltové směsi - pod dlažbu a PVC	m2	13,150	31.07.2017	09.08.2017	10,00	3 185,98
Poř111	Penetrace hloubková pod nové nášlapné vrstvy	m2	18,550	31.07.2017	09.08.2017	10,00	342,43

[illegible]

PoI135	Dodávka umyvadla dle manuálu S06	ks	1,000	19.08.2017	25.08.2017	7,00	1 315,23
PoI136	Montáž umyvadlové baterie včetně příslušenství	ks	1,000	19.08.2017	25.08.2017	7,00	276,89
PoI137	Dodávka umyvadlové baterie včetně příslušenství dle manuálu S07	ks	1,000	19.08.2017	25.08.2017	7,00	1 130,64
PoI138	Montáž sprchové vaničky	ks	1,000	19.08.2017	25.08.2017	7,00	1 026,80
PoI139	Dodávka sprchové vaničky dle manuálu S04	ks	1,000	19.08.2017	25.08.2017	7,00	4 857,12
PoI140	Montáž sprchové zástěny	ks	1,000	19.08.2017	25.08.2017	7,00	911,43
PoI141	Dodávka sprchové zástěny dle manuálu S03	ks	1,000	19.08.2017	25.08.2017	7,00	9 702,70
PoI142	Montáž sprchové baterie	ks	1,000	19.08.2017	25.08.2017	7,00	276,89
PoI143	Dodávka sprchové baterie dle manuálu S05	ks	1,000	19.08.2017	25.08.2017	7,00	1 545,97
PoI144	Montáž koupelnových radiátorů - žebřík včetně termohlavice	ks	1,000	19.08.2017	25.08.2017	7,00	796,06
PoI145	Dodávka koupelnových radiátorů - otopný žebřík, 450/730 včetně termohlavice T01	ks	1,000	19.08.2017	25.08.2017	7,00	3 276,54
PoI146	Montáž otopných těles	ks	7,000	19.08.2017	25.08.2017	7,00	11 871,65
PoI147	Dodávka otopných těles dle manuálu T02	ks	7,000	19.08.2017	25.08.2017	7,00	11 871,65
PoI148	Montáž kondenzačního kotle, závěsný na stěnu	ks	1,000	19.08.2017	25.08.2017	7,00	2 826,59
PoI149	Dodávka kondenzačního kotle, závěsný na stěnu dle manuálu T03	ks	1,000	19.08.2017	25.08.2017	7,00	29 811,87
PoI150	Montáž programovatelného termostatu	ks	1,000	19.08.2017	25.08.2017	7,00	242,28
PoI151	Dodávka programovatelného termostatu dle manuálu T04	ks	1,000	19.08.2017	25.08.2017	7,00	3 115,02
PoI152	Montáž dřezu	ks	1,000	19.08.2017	25.08.2017	7,00	565,32
PoI153	Dodávka dřezu dle manuálu K02	ks	1,000	19.08.2017	25.08.2017	7,00	2 284,35
PoI154	Montáž dřezové baterie včetně příslušenství	ks	1,000	19.08.2017	25.08.2017	7,00	276,89
PoI155	Dodávka dřezové baterie včetně příslušenství dle manuálu K03	ks	1,000	19.08.2017	25.08.2017	7,00	1 545,97
PoI156	Montáž sporáku	ks	1,000	19.08.2017	25.08.2017	7,00	680,69
PoI157	Dodávka sporáku dle manuálu K04 - elektrický	ks	1,000	19.08.2017	25.08.2017	7,00	4 972,49
PoI158	Montáž digestoře	ks	1,000	19.08.2017	25.08.2017	7,00	565,32
PoI159	Dodávka digestoře dle manuálu K06 - elektrická	ks	1,000	19.08.2017	25.08.2017	7,00	1 707,49
PoI160	Montáž osvětlení - stropní, nástěnné	ks	7,000	19.08.2017	25.08.2017	7,00	2 019,01
PoI161	Dodávka osvětlení dle manuálu E04	ks	7,000	19.08.2017	25.08.2017	7,00	3 553,41
PoI162	Montáž vypínačů	ks	12,000	19.08.2017	25.08.2017	7,00	1 661,40
PoI163	Dodávka vypínačů dle manuálu E01	ks	12,000	19.08.2017	25.08.2017	7,00	2 145,96
PoI164	Montáž dvojzásuvky s natočeným kolíkem	ks	8,000	19.08.2017	25.08.2017	7,00	1 292,16
PoI165	Dodávka dvojzásuvky s natočeným kolíkem dle manuálu E03	ks	8,000	19.08.2017	25.08.2017	7,00	1 744,40
PoI166	Montáž jednozásuvky	ks	14,000	19.08.2017	25.08.2017	7,00	2 089,72
PoI167	Dodávka jednozásuvky dle manuálu E02	ks	14,000	19.08.2017	25.08.2017	7,00	2 891,14
PoI168	Montáž kuchyňské linky	kpl	1,000	19.08.2017	25.08.2017	7,00	7 383,74
PoI169	Dodávka kuchyňské linky dle manuálu a zakreslení ve výkrese - K01 (sestavy dle rozměrů)	kpl	1,000	19.08.2017	25.08.2017	7,00	32 774,06
D10	Rozvody ZTI		0,000	15.07.2017	21.08.2017	38,00	54 431,51

