

KD Práce – připomínky:

1. Výpis výplní otvorů – včetně zákresu (doplněno)
2. Půdorys střechy není zpracován. Skladba je ve výkazu výměr – polystyren na podkladu z desek OSB.
3. Kolem objektu jsou provedeny zemní práce, odkopy a zpětný zásyp. Předpokládá se demontáž a zpětná montáž betonové dlažby.
4. Okna P1 : oprava – celkem se jedná o 7ks. Prosklená stěna má celkem 5 křídel. Horní křídlo je pevné, spodní 2 křídla pevná, prostřední 2 křídla otevíravá a sklápěcí.
5. Prosklená stěna P2 : $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. Tuto hodnotu mají všechny výplně.
6. Okno P9 : Dvoukřídlé.
7. Venkovní parapety – TiZn, hloubka 150mm + přesah. Viz klempířské výrobky ve výkazu výměr.
8. Hromosvod v ploše střechy – demontáž a zpětná montáž. Svody hromosvodu na fasádě budou rovněž demontovány a zpět namontovány.

Ing. Václav Peloušek