

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) identifikace stavby

STAVBA : Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště – spojovací krček

INVESTOR : Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště

MÍSTO STAVBY : areál SŠPHZ Uherské Hradiště

PROJEKTANT : GG Archico a.s., Zelené nám. 1291 Uh. Hradiště

DRUH STAVBY : novostavba a stavební úpravy

DATUM : 03/2012

ARCHIVNÍ ČÍSLO : 12-113264/4

ČÍSLO ZAKÁZKY : 113264

STUPEŇ PD : dokumentace pro provedení stavby

Seznam parcel dotčených výstavbou :

Parcely Zlínského kraje (právo hospodaření SŠPHZ UH se svěřeným majetkem) - st. 769/2, st. 769/3, st. 2257/2, 261/1, 261/2
Parcely města Uherské Hradiště –668/11

SEZNAM ZPRACOVATELŮ:

Odpovědný architekt:	Ing. Arch. Roman Zemek
Odpovědný projektant:	Jiří Škára
Vypracoval:	Ing. Pavel Hrbáček
Statika:	Ing. Miroslav Kopecký
Profese ZTI, vytápění, sítě:	Ing. Tomáš Achilles
Elektroinstalace:	Ing. Jan Stindl
Požární řešení:	Ing. Zdeňka Zhořová

b) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště

Rozsah staveniště je patrný z celkové situace stavby.
Zařízení staveniště bude oploceno neprůhledným oplocením výšky 2,0 m na přenosných ocelových sloupcích.
Skrývka ornice se nepředpokládá.
Jako vjezd pro dopravu související s výstavbou bude využíván stávající sjezd z ulice Jiřího z Poděbrad. V žádném případě nesmí dojít k narušení provozu a dopravního napojení školy.

c) významné sítě technické infrastruktury

V areálu staveniště se nachází část stávajících inženýrských sítí napojujících areál školy v Uherském Hradišti. Z tohoto důvodu je nutné veškeré stavební práce koordinovat se správci jednotlivých sítí. Při případném zásahu do tohoto vedení je nutné veškeré odstávky a

přerušení dodávek v dostatečné předstihu projednat se správcí sítí a investorem, aby bylo možné přijmout potřebné organizační opatření.

d) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.

V rámci zařízení staveniště budou zhotovitelem využívány po dohodě stávající sítě v areálu školy.

Úhrada za spotřebovanou energii bude na základě osazených podružných měřidel. Odvádění povrchových a spodních vod ze staveniště bude do jednotné kanalizace.

e) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Veškeré činnosti v projektové, předvýrobní a vlastní realizaci stavby musí respektovat ustanovení BOZP.

V kanceláři stavbyvedoucího bude k dispozici lékárnička první pomoci, která musí být průběžně doplňována novou náplní.

Při svařování plamenem nebo el. obloukem v objektech se zvýšeným rizikem vzniku požáru musí být zajištěn požární dozor po dobu svařování a nejméně 8 hodin po skončení svařování. Zhotovitel neodpovídá za úrazy vzniklé svévolným vstupem pracovníků zadavatele nebo osob, které se s jeho souhlasem zdržují v areálu staveniště dodavatele.

Veškeré dočasně budované komunikační propojení pro pohyb chodců v blízkosti staveniště musí být řešeny bezbariérově.

f) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

Staveniště je uspořádáno tak, aby nebyl zásadním způsobem narušen provoz na přilehlých komunikacích ani v areálu školy a stavba byla realizována pouze na pozemku investora nebo na pozemcích, na kterých bude mít investor právo realizovat stavbu. Vzhledem k rozsahu staveniště ovšem dojde částečně k omezení provozu na okolních komunikacích. Na tyto části zpracovává generální dodavatel podrobný harmonogram s etapizací výstavby. Tam, kde bude docházet ke kolizi stavby s okolním provozem zajistí generální zhotovitel prostředky pro zajištění bezpečnosti (dočasné dopravní značení, vymezené komunikace pro pěší, přechody pro chodce apod.). Veškeré práce vyžadující ohlášení nebo projednání na dotčených orgánech státní správy provede v dostatečném předstihu.

g) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů

V rámci stavby budou dále vybudovány tyto dočasné objekty ZS:

- stavební výtahy a vrátky
- pro montáž ocelové konstrukce mobilní jeřáb
- kontejner na suť
- uzamykatelný sklad
- centrum pro míchání malt
- sociální zařízení pro pracovníky
- kancelář stavbyvedoucího
- šatna pro pracovníky
- skládky sypkého a kusového materiálu

Tyto dočasné ZS budou realizovány dle podrobného plánu ZOV, které si zpracovává generální dodavatel stavby na základě zvolených technologií a požadavků na realizaci. Zařízení

staveniště bude oploceno neprůhledným oplocením výšky 2,0 m na přenosných ocelových sloupcích.

h) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení

U zařízení staveniště vzhledem k velikosti stavby a rozloze nepředpokládáme, že toto zařízení bude vyžadovat ohlášení. V případě požadavku si na základě zpracovaného realizačního ZOV zajistí tuto část vyšší zhotovitel stavby.

i) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Při provádění stavby musí být respektovány tyto vyhlášky a zákony:

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Vyhláška 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění (novela 192/2005 Sb.)

Zákon 174/1968 Sb. O státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění (novela 253/2005 Sb.)

Zákon 309/2009 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Při provádění stavební činnosti musí být zabezpečena pro staveniště osoba koordinátora BOZP. Popis práce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí respektovat v celém rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

j) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

Stavba bude probíhat na pozemku investora při minimalizaci zásahů do životního prostředí.

Veškerý odpad bude likvidován dle návrhu na nakládání s odpady.

Výstavba a provozování stavby je řešeno takovým způsobem, který nebude mít negativní vliv svým konečným dopadem na životní prostředí v okolí realizované stavby. Komunální odpady z objektu budou ukládány do odpadních nádob na pozemku stavebníka a budou pravidelně odváženy (likvidovány).

k) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů

Dodávku stavby bude zajišťovat vyšší zhotovitel, který bude vybrán na základě veřejné soutěže vypsané zástupcem investora. Ostatní zhotovitelé budou vybráni vyšším dodavatelem stavby v součinnosti s investorem. Stavba je posuzována jako novostavba a stavební úpravy.

07/2012 Předpokládaný termín zahájení výstavby je:

Předpokládaná doba realizace: 12 měsíců

Předání staveniště je 1 týden před zahájením stavby. Likvidace zařízení staveniště je do 14 dnů po předání hotového díla.

Před započítím stavebních prací musí být vytyčeny veškeré inženýrské sítě, které jsou na celkové situaci stavby zakresleny podle podkladů jejich správců bez dalšího prostorového upřesnění. Dále musí zhotovitel obdržet vytýčení hranic staveniště, předání výškových a směrových bodů, odběrná místa vody, elektřiny a stavební povolení. Vlastní stavební práce započnou ohraničením staveniště oplocením.

V Uherském Hradišti 03/2012

Vypracoval: Jiří Škára