

Sběrné středisko odpadů (SSO) Blučina**Dokumentace pro provedení stavby (DPPS)****B. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY**

Revize a doplnění projektové dokumentace pro stavební povolení – nejsou stanoveny

Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby – nejsou stanoveny

Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Stavba nevyžaduje žádných zvláštních opatření. Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a výnosy MPSV o bezpečnosti práce uvedené v jednotlivých ČSN a technologických pravidlech pro příslušné stavební práce.

Pracovníci obsluhující stroje a mechanismy musí mít příslušná oprávnění a musí být vybaveni ochrannými a pracovními pomůckami.

Vybavení staveniště hasicími přístroji zajistí dodavatel stavby a to tak, aby byl k dispozici jak vodní, tak i práškový hasicí přístroj, umístěný na dobře viditelném a dostupném místě.

Navíc bude připraven i jiný druh hasícího prostředku (např. písek).

Elektroinstalační práce je třeba provádět dle platných předpisů a norem ČSN. Při práci je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy.

Během provádění zaznamená dodavatelská firma odchylky od PD tak, aby bylo možné po skončení výstavby zpracovat dokumentaci skutečného provedení. Dodavatelská firma zajistí řádné provedení výchozí revize el. rozvodů a zařízení dle ČSN 332000-6-61, která bude dokladována protokolem o revizi. Provozovatel zařízení zpracuje před uvedením do provozu provozní řád, se kterým v nezbytném rozsahu seznámí obsluhující personál. Během provozu je třeba zajistit provádění řádné údržby všech zařízení. Před zahájením stavebních prací zajistí investor vytyčení všech inženýrských sítí procházejících staveništem nebo předloží prohlášení, že se na staveništi nevyskytují.

Staveniště se nachází na území obce, je přístupné po krajské silnici III/41614 Blučina – Opatovice na cca km 0,150 (ul. Na Lázních).

Dopravní připojení vyhovuje i staveništnímu provozu. Navážení stavebních materiálů bude řešeno průběžně z vnějšího zdroje. Mezideponie budou určeny při předání staveniště a nebudou se nacházet mimo oplocený areál.

Sítě technické infrastruktury

Pro účel vybudování ZS je možno rozvody NN po předchozím osazení podružného měření. Zásobování vodou je možno řešit stejným způsobem. Telefonní spojení bude řešeno mobilním telefonem.

Zařízení staveniště

ZS bude vybudováno v minimálním rozsahu dodavatelem stavby. Sociální zázemí pro provoz je vybudováno ve stávajícím stavu napojení místnosti příjmu v rámci navržených úprav. Toto zařízení může být po dohodě s provozovatelem využíváno dodavatelem. V případě, že k dohodě nedojde, předpokládá se umístění dvou kontejnerů sloužících jako kancelář stavbyvedoucího a šatna a chemické WC, užitková a pitná voda bude v tomto případě zajištěná dovozem. Zásobování elektrickou energií bude zajištěno staveništní přípojkou ze stávajících rozvodů NN při osazení podružného měření.

Podmínky ochrany ŽP při výstavbě

- látky nebezpečné vodám skladovat v souladu s vodoprávními požadavky, prostor staveniště vybavit prostředky pro sanační zásah v případě jejich úniku,
- v okrajové partii areálu (mimo upravovanou plochu) zachovat původní biotop bez technických zásahů,
- pro zpevnění staveništních areálových komunikací a ploch přednostně využít stavebního recyklátu jako náhrady za přírodní kamenivo, štěrky a štěrkopísky,

- v případě výskytu archeologických nálezů zabezpečit záchranný archeologický průzkum,
- realizovat stavbu v souladu s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení,
- mechanizační prostředky a stroje používat pouze k účelu, pro který jsou určeny a udržovat je v odpovídajícím technickém stavu,
- musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek,
- při výstavbě a následném provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových vod nebo podzemních vod, nebo k ohrožení jakosti v důsledku nedovoleného nakládání se závadnými látkami,
- provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě,
- s neupotřebitelným materiálem bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.,
- ke kolaudačnímu řízení budou doloženy atesty použitých stavebních materiálů, dále budou doloženy zkoušky těsnosti rozvodů pitné vody a kanalizace a zatěžovací zkoušky na pláni zpevněných ploch (1x 500 m²).

Údaje o dopravních trasách

Doprava veškerých materiálů se předpokládá kolovými prostředky a to v objemech a výměrách uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních objektů.

Počet pracovníků

Předpokládaný počet pracovníků dodavatele činí cca 15 osob. Jejich ubytování a stravování zajistí dodavatel.

Pracovní mechanizmy budou v mimopracovním čase parkovány v oploceném a střeženém areálu.

Místo bude upřesněno při předání staveniště.

Zdravotnická pomoc	:	tel. 155
Policie	:	tel. 158
Hasiči - Městský požární útvar	:	tel. 150

Termíny zahájení a dokončení - stavební část

Zahájení	:	04/2014
Dokončení	:	07/2014

Uvedení do provozu

Stavební část je dokončena po ukončení posledního stavebního objektu a předáním ukončeného díla mezi stavebníkem a zhotovitelem. Následnou kolaudaci stavby a souhlas s provozem zařízení zajišťuje stavebník. "

Likvidace ZS

Likvidace dočasných objektů zařízení staveniště bude provedena nejpozději do 1 měsíce po kolaudaci stavby.

Brno 06/2013 EkoINPROS spol. s r. o.

Vypracoval: Ing. Orság
Ing. Stoklásek
Kontroloval: Ing. Jedlička