

| Stavební objekt (skupina objektů)                                             |                                                                            | rok             | 2014            |            |            |            |            |              |              |            |       |      |            |            | 2015 |   |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|-------|------|------------|------------|------|---|---|--|
|                                                                               |                                                                            | měsíc           | květen          | červen     | červenec   | srpen      | září       | říjen        | listopad     | prosinec   | leden | únor | březen     | duben      |      |   |   |  |
|                                                                               | Zahájení provádění díla po převzetí staveniště<br>(předpoklad 12. 5. 2014) | Cena objektů    |                 |            |            |            |            |              |              |            |       |      |            |            |      |   |   |  |
|                                                                               | Terénní a vegetační úpravy                                                 | 1 014 284,91 Kč | ↔               | ↔          |            |            |            |              |              |            |       |      |            |            | ↔    | ↔ |   |  |
|                                                                               | Silnoproudé zařízení                                                       | 144 268,91 Kč   |                 | ↔          | ↔          |            |            |              |              |            |       |      |            |            |      |   |   |  |
| Lokalita 01                                                                   | Parkové úpravy areálu MŠ                                                   | 1 193 819,36 Kč |                 | ↔          | ↔          |            |            |              |              |            |       |      |            |            |      |   |   |  |
| Lokalita 02                                                                   | Zpevněné plochy s veřejnou zelení před vstupem do ZŠ a MŠ                  | 1 000 071,32 Kč |                 |            |            |            | ↔          | ↔            |              |            |       |      |            |            |      |   |   |  |
| Lokalita 03                                                                   | Zpevněná plocha okoli kostele Sv. J. Křtitele a přílehlá parková plocha    | 1 008 381,01 Kč |                 |            |            |            |            | ↔            | ↔            |            |       |      |            |            |      |   |   |  |
| Lokalita 04                                                                   | Zpevněné plochy a sadové úpravy dvora Obecního úřadu                       | 1 307 655,17 Kč |                 |            |            |            |            |              | ↔            | ↔          |       |      |            |            | ↔    | ↔ |   |  |
| Lokalita 05                                                                   | Řešení statické dopravy u areálu Tělocvičné jednoty Sokol                  | 951 157,94 Kč   |                 |            |            |            |            |              |              |            |       |      |            |            | ↔    | ↔ |   |  |
|                                                                               | Vedlejší rozpočtové náklady                                                | 79 002,40 Kč    | ↔               | ↔          | ↔          | ↔          | ↔          | ↔            | ↔            | ↔          | ↔     | ↔    | ↔          | ↔          | ↔    | ↔ | ↔ |  |
|                                                                               | Termín provedení díla, tj. dokončení díla<br>(nejpozději do 10. 4. 2015)   |                 |                 |            |            |            |            |              |              |            |       |      |            |            |      |   |   |  |
| Prostavenost: celkem / finanční plnění prostavenosti po měsících v Kč bez DPH |                                                                            | 6 698 641,02 Kč | 200 000,00      | 400 000,00 | 680 000,00 | 600 000,00 | 500 000,00 | 1 150 000,00 | 1 340 000,00 | 600 000,00 | 0,00  | 0,00 | 500 000,00 | 728 641,02 |      |   |   |  |
| CELKOVÁ CENA DÍLA V Kč BEZ DPH                                                |                                                                            |                 | 6 698 641,02 Kč |            |            |            |            |              |              |            |       |      |            |            |      |   |   |  |

Předpoklad realizace dle zadavatele:

Zahájení stavebních prací:

Ukončení prací a předání dokončeného díla:

Zpracoval: Ing. Zdeněk Krejza - OTÚ Oblasti Střed  
V Olomouci dne 16. 4. 2014



11 měsíců

předpoklad 12. 5. 2014

nejpozději do 10. 4. 2015

Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení stavby dodržet, zejména pak prodloužením doby trvání zadávacího řízení, je dodavatel, s nímž bude uzavřena smlouva oprávněn požadovat změnu lhůty plnění tak, že jím navržený termín dokončení stavby bude upraven o dobu shodnou s dobou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit. V tom případě bude smlouva mezi zadavatelem a dodavatelem obsahovat již termín upravený dle skutečného termínu plnění (viz znění čl. Podmínky plnění na str. 4 zadávací dokumentace).

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
NA BĚLIDLE 198/21  
CZ . 150 00 PRAHA 6  
(87)



Ing. Ladislav JANČÍK  
ředitel/Oblasti Střed  
STRABAG a.s.



Ing. Klára KALÁBOVÁ  
ekonom Oblasti Střed  
STRABAG a.s.

| PLÁN KONTROLNÍCH ZKOUŠEK            |                         |                                |                                   |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| P.č.                                | Parametr                | Četnost                        | Poznámka                          |
| <b>Asfaltové směsi</b>              |                         |                                |                                   |
| 1.                                  | tloušťka vrstvy         | 3 body po 40 m                 | nivelaci                          |
| 2.                                  | nerovnost povrchu       | průběžně<br>po 40 m            | podélná<br>příčná, v každé vrstvě |
| 3.                                  | odchylka od sklonu      | po 40 m                        |                                   |
| 4.                                  | míra zhutnění           | 6000 m <sup>2</sup>            | 1 vývrt, 6 nedestr. měření        |
| <b>Zemní pláň</b>                   |                         |                                |                                   |
| 1.                                  | modul přetvárnosti      | 500 m                          | 1x zatěžovací zkouška deskou      |
| <b>Nestmelené vrstvy - materiál</b> |                         |                                |                                   |
| 1.                                  | zrnitost                | 1x1000 m <sup>3</sup>          |                                   |
| 2.                                  | odplavitelné částice    | 1x 1000m <sup>3</sup>          |                                   |
| <b>Nestmelené vrstvy - vrstvy</b>   |                         |                                |                                   |
| 1.                                  | tloušťka vrstvy         | 100 m                          | nebo v profilech dle PD           |
| 2.                                  | nerovnost povrchu       | průběžně<br>100 m              | podélná<br>příčná,                |
| 3.                                  | odchylka od sklonu      | 100 m                          | v profilech dle PD                |
| 4.                                  | míra zhutnění           | 1x denně                       | vizuálně                          |
| 5.                                  | modul přetvárnosti      | 1x6000 m <sup>2</sup>          | zatěžovací zkouška deskou         |
| 6.                                  | projektovaná výška      | v příčných řezech              | horní vrstvy                      |
| <b>Postřik živичný</b>              |                         |                                |                                   |
| 1.                                  | čistota podkladu        | před zahájením prací           | vizuálně                          |
| 2.                                  | dávkování pojiva        | před zahájením prací           | vážením 1x před postřikem         |
| 3.                                  | rovnoměrnost postřiku   | průběžně                       | vizuálně                          |
| <b>Kanalizace</b>                   |                         |                                |                                   |
| 1.                                  | sklon                   | 1x mezi šachtami               |                                   |
| 2.                                  | výška                   | každá šachta                   | min. dno a poklop                 |
| 3.                                  | průchodnost             | 1x mezi šachtami               | tlakovou vodou                    |
| <b>Dlažby</b>                       |                         |                                |                                   |
| 1.                                  | nerovnost povrchu       | průběžně<br>po 40 m            | podélná<br>příčná                 |
| 2.                                  | odchylky od sklonu      | po 40 m                        |                                   |
| 3.                                  | odchylky v šířce spáry  | po 250 m <sup>2</sup>          | nebo 50 m běžných                 |
| 4.                                  | tloušťka ložní vrstvy   | po 750 m <sup>2</sup>          | nebo po 100 m běžných             |
| <b>Frézování za studena</b>         |                         |                                |                                   |
| 1.                                  | nerovnost povrchu       | průběžně                       | drážkování                        |
| 2.                                  | hloubka záběru          | v příčných řezech              | nivelaci                          |
| <b>Beton pro konstrukce</b>         |                         |                                |                                   |
| 1.                                  | posouzení shody         | 1x400m <sup>3</sup> , 1x týden | předloží výrobce směsi            |
| 2.                                  | pevnosti v tlaku a tahu | dtto                           |                                   |
| 3.                                  | objemová hmotnost       | dtto                           |                                   |
| 4.                                  | obsah cementu           | denně                          |                                   |
| 5.                                  | pevnost krychelná       | 1x stejná směs                 | odběr na stavbě                   |
| <b>Ocelová svodidla</b>             |                         |                                |                                   |
| 1.                                  | poloha svodnic          | průběžně                       | výšková                           |
| 2.                                  |                         |                                | směrová                           |
| 3.                                  |                         |                                | plynulost                         |

Zpracoval : Ing. Zdeněk Krejza - OTÚ Oblasti Střed  
Dne 16.4.2014

**STRABAG**  
STRABAG a.s.  
NA BĚLIDLE 198/21  
CZ - 150 00 PRAHA 5  
(57)

Ing. Ladislav JANČÍK  
ředitel Oblasti Střed  
STRABAG a. s.

Ing. Klára KALÁBOVÁ  
ekonom Oblasti Střed  
STRABAG a. s.



## Kontrolní a zkušební plán stavby

## KONTROLNÍ PLÁN

| p.č. | činnost                                 | termín            | směrnice                 | provede       | místo záznamu | datum záznamu | podpis |
|------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 1.   | kontrola projektové dokumentace         |                   | realizační dokumentace   | stavbyvedoucí | zde           |               |        |
| 2.   | stanovení technolog. postupu výstavby   |                   | QJ                       | stavbyvedoucí | zde           |               |        |
| 3.   | zajištění subdodávek                    |                   | QJ                       | OTÚ           | zde           |               |        |
| 4.   | přezkoumání smlouvy                     |                   | SOD                      | OTÚ           | zde           |               |        |
| 5.   | převzetí staveniště                     |                   | SOD                      | stavbyvedoucí | st.deník      |               |        |
| 6.   | dopřesnění harmonogramu práce           |                   | realizační dokumentace   | stavbyvedoucí | zde           |               |        |
| 7.   | odběr materiálu - kvalitativní podmínky | průběžně          | objednávky               | stavbyvedoucí | dodací list   |               |        |
| 8.   | kontrolní zkoušky                       | průběžně          | plán kontrolních zkoušek | stavbyvedoucí | st.deník      |               |        |
| 9.   | kontrolní dny - plnění HMG              | stanoveno invest. | realizační dokumentace   | stavbyvedoucí | zápis         |               |        |
| 10.  | ukončení stavby - předání prací         |                   | realizační dokumentace   | stavbyvedoucí | zápis         |               |        |

Pozn. - termíny doplnit po získání zakázky

Zpracoval : Ing. Zdeněk Krejza - OTÚ Oblasti Střed

Dne 16.4.2014



Ing. Ladislav JANČÍK  
ředitel Oblasti Střed

STRABAG a. s.

STRABAG

STRABAG a. s.  
NA BĚLIDLE 198/21  
82. 188 00 PRAHA 5  
(87)

Ing. Klára KALÁBOVÁ  
ekonom Oblasti Střed

STRABAG a. s.