

Dohoda o postupu v rámci odstávky pro přepojení vodovodních řadů z ČS Zliv

Objekt SO-02: přívodní řad „P1“ OC 323.9x7,1 – HDPE 225x20,5

výtlačný řad „V1“ OC219,1x6,3 – HDPE 160x14,6

propojovací řad prací vody pro ÚV Zliv nerez OC 154x2 – HDPE 160x14,6

zásobní řad ČOV Zliv/Králičí vrch nerez OC 54x2 – HDPE 63x5,8

Uzavřená mezi

Zhotovitelem:

IČ:
DIČ:

Zastoupená ve věcech smluvních:
Bankovní spojení :

Zapsán v Obchodním rejstříku pod spisovou značkou u rejstříkového soudu
v

a

Provozovatelem: **Jihočeský vodárenský svaz, z.s.p.o.**
S.K. Neumanna 19
370 01 České Budějovice

IČ: 49021117
DIČ :CZ49021117

Zastoupená ve věcech smluvních: p.Antonín Princ – ředitel
ve věcech technických: p.František Rytíř - provozní náměstek
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 212621693/0300

Zapsán v registru zájmových sdružení Krajského úřadu Jihočeského kraje pod pořadovým
číslem 5/ZSCB/2003 .

1. Na základě provedení stavby číslo 1318 „**Nová ČS Zliv**“, za účelem přepojení nového potrubí bude nutné provést odstávku stávajících vodovodních řadů v shora uvedeného objektu SO-02. Ostatní potrubí objektu SO-02 bude zhotoveno bez nutnosti odstávky.
2. Pro odstávku je vymezen čas od 06,00 hod do 20,00 hod. Je to celkový čas na provedení manipulací na dálkovém řadu a provedení vlastních prací zhotovitele. Pro zhotovitele stavby je vyměřen čas na provedení propojů **maximálně 8,00 hodin. Zahájení prací na propojích v 8,00 a ukončení v 16,00 hod.**
3. **JVS během odstávky zajišťuje tyto práce:** provedení manipulací nutných k zastavení a obnovení provozu řadů. Práce spojené s manipulacemi, vypuštěním, napuštěním řadů a obnovením provozu vyžadují minimálně 6 hod. Pracovníci JVS zajistí vypuštění daných úseků řadů do 8, 00 hodin stanoveného dne.
4. Zhotovitel se zavazuje vůči JVS provést na podkladě ZD veškeré práce na osazení nového potrubí a v souladu s ní.

5. Pro úspěšný průběh odstávky zajistí zhotovitel dostatečný počet pracovníků potřebných na provedení prací. Před zahájením odstávky budou připraveny zhotovitelem jednotlivé montážní díly nutné k provedení prací. Zhotovitel zajistí i nutné náhradní stroje a nástroje pro případ poruchy některého montážního zařízení.
6. Předání pracoviště k provedení prací, při jednotlivých odstávkách, bude učiněno mezi JVS a zhotovitelem písemně samostatným zápisem, včetně podepsání této smlouvy.
7. Na úplné provedení plnění dle bodu 2. této smlouvy je zhotoviteli vymezen termín a zhotovitel se zavazuje toto plnění provést:
Dne xx. xx. 2012 od 08, 00 hodin do 16, 00 hodin.
Tento termín je nepřekročitelný z důvodu vážného ohrožení zásobování pitnou vodou v napojených obcích. Během vymezené doby je zhotovitel povinen provést veškeré demontáže a montáže umožňující opětovné uvedení vodovodních řadů do provozu. Zhotovitel je povinen zajistit práce tak, aby termín odstávky byl zkrácen na minimum.
8. Pro případ nedodržení termínu provedení plnění zhotovitele dle této smlouvy, vymezeného v bodě 7 této smlouvy, je **zhotovitel povinen zaplatit JVS smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za první započatou hodinu** prodlení s úplným dokončením plnění dle bodu 7. této smlouvy, **za druhou a každou další započatou hodinu prodlení se k základní smluvní pokutě 200.000,-Kč za první hodinu prodlení připočítává dalších 200.000,- Kč** za každou následující započatou hodinu prodlení. **Zaplacením smluvní pokuty dle výše uvedeného ujednání není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu, která by vznikla JVS v důsledku nedodržení termínu** s úplným dokončením plnění dle bodu 4 této smlouvy sjednaného v bodě 6 této smlouvy a následné nemožnosti zásobovat pitnou vodou oblasti vymezené v bodě 2 této smlouvy.
9. Termíny odstávek byly stanoveny na základě dohod s ostatními provozovateli místních vodovodních sítí.

V Českých Budějovicích dne:

Zhotovitel :

Provozovatel JVS:

.....

.....