

Dodavatel: IČ: 26263718
TUFÍR, spol. s r.o.
Na Drahách 881
686 04 Kunovice
DIČ: CZ26263718
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 40619

Peněžní ústav MONETA Money Bank
Číslo účtu/kód 157324468 / 0600
Peněžní ústav Komerční banka, a.s.
Číslo účtu/kód 43-7587730257/0100

Objednáno dne:
Dodací list č.: 19140
Způsob dopravy
Forma úhrady: převodem

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) č.: 19140

Konstantní symbol: 0308

Odběratel: IČ: 00362417
Obec Salaš

687 06 Salaš 85

DIČ:

OBEČNÍ ÚŘAD SALAŠ
Došlo dne: 08.11.2019
Příloha: FA 307
Vyřizeno: [signature]

Datum splatnosti: 06.12.2019

Datum vystavení: 06.11.2019

Datum uskutečn. zdan.plnění/dat.přijetí platby: 31.10.2019

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkem
stavební práce	ks	1	812018,66	21	812 018,66
		Částka	DPH		Celkem
V sazbě základní		812 018,66	170 523,92		982 542,58
V sazbě snížené					
Osvobozeno					
Mimo DPH					
Celkem		812 018,66	170 523,92		982 542,58 Kč
Uhrazeno					0,00 Kč
Zbývá k úhradě					982 542,58 Kč

Fakturuje Vám dle SOD č. 19-08 stavební práce na akci "Chodník podél silnice III/4221
- III.etapa" Identifikační číslo EIS: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010778.

TUFÍR 3
STAVEBNÍ A OBČANSKÁ FAKTA
Na Drahách 881, 686 04 Kunovice
TEL: 572 540 500 • IČO: 26263718 • DIČ: CZ26263718

Vystavil: Šišáková

Tel.: 732 136 674

E-mail: sisakova@tufir.cz

UPFMXE120031, Copyright MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15 Slušovice

Zjišťovací protokol č. 2 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 1.10.2019 do 31.10.2019

Stavba : B19-08

Chodník Salaš III etapa

Zhotovitel : TUFÍR, spol. s r.o.
Na Drahách 881
68604 Kunovice

IČO : 26263718
DIČ : CZ26263718

Objednatel :

IČO :
DIČ :

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	2 725 431,73	446 063,93	812 018,66	1 467 349,14
Zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	0,00
Cena celkem za stavbu bez DPH	2 725 431,73	446 063,93	812 018,66	1 467 349,14

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti. Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 31.10.2019 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.


Na Drahách 881, 686 04 Kunovice
TEL: 572 540 500 • IČO: 26263718 • DIČ: CZ26263718

Za zhotovitele

OBEC SALAŠ
Salaš č. 85
687 06 VELEHRAD
-1-

Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
SO01	Chodník	2 575 428,73	409 063,93	812 018,66	1 354 346,14
1	III.ETAPA-A	1 542 914,89	409 063,93	812 018,66	321 832,30
2	III.ETAPA-B	1 032 513,84	0,00	0,00	1 032 513,84
VN+ON	Vedlejší a ostatní náklady pro celk	150 003,00	37 000,00	0,00	113 003,00
1	Vedlejší a ostatní náklady	150 003,00	37 000,00	0,00	113 003,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	428 431,79	102 660,33	124 738,35	201 033,11
11	Přípravné a přidružené práce	120 983,59	3 584,25	70 463,25	46 936,09
21	Úprava podloží a základ.spáry	108 476,40	27 510,00	36 890,00	44 076,40
5	Komunikace	523 782,55	1 822,50	40 905,00	481 055,05
56	Podkladní vrstvy komunikací a zp	278 745,50	44 574,00	125 776,00	108 395,50
59	Dlažby a předlažby komunikací	286 907,18	31 795,55	144 394,35	110 717,28
89	Ostatní konstrukce na trubním ve	66 388,40	25 480,95	8 493,65	32 413,80
91	Doplňující práce na komunikaci	546 387,33	119 337,84	181 910,28	245 139,21
99	Staveništní přesun hmot	176 695,38	42 793,70	64 190,56	69 711,12
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	38 630,61	9 504,81	14 257,22	14 868,58
VN	Vedlejší náklady	67 000,00	28 500,00	0,00	38 500,00
ON	Ostatní náklady	83 003,00	8 500,00	0,00	74 503,00

B19-08 Chodník Salaš III etapa

SO01 Chodník

čet: 1 III.ETAPA-A

				V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
1	Zemní práce			248 887,98	102 660,33	124 738,35	21 489,30
1	122201101R00 m3	385,00	51 975,00	20 790,00	31 185,00	0,00	
	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3		135,00000	54,00000	81,00000	0,00000	
2	122201109R00 m3	20,00	2 700,00	1 080,00	1 620,00	0,00	
	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3		135,00000	54,00000	81,00000	0,00000	
3	132201110R00 m3	395,00	14 346,40	10 759,80	3 586,60	0,00	
	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ		36,32000	27,24000	9,08000	0,00000	
4	132201119R00 m3	20,00	726,40	544,80	181,60	0,00	
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3		36,32000	27,24000	9,08000	0,00000	
5	132201211R00 m3	350,00	14 137,20	5 654,88	8 482,32	0,00	
	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3		40,39200	16,15680	24,23520	0,00000	
6	132201219R00 m3	20,00	807,84	323,14	484,70	0,00	
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3		40,39200	16,15680	24,23520	0,00000	
7	151101101R00 m2	5,00	276,00	0,00	276,00	0,00	
	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m		55,20000	0,00000	55,20000	0,00000	
8	151101111R00 m2	5,00	276,00	0,00	276,00	0,00	
	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m		55,20000	0,00000	55,20000	0,00000	
9	161101101R00 m3	80,00	3 231,36	1 615,68	1 615,68	0,00	
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m		40,39200	20,19600	20,19600	0,00000	
10	162301101R00 m3	80,00	4 320,00	2 160,00	2 160,00	0,00	
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m meziskládka tam i zp		54,00000	27,00000	27,00000	0,00000	
11	162701105R00 m3	175,00	32 324,60	16 162,30	16 162,30	0,00	
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m		184,71200	92,35600	92,35600	0,00000	
12	162701109R00 m3	12,00	2 216,54	1 108,27	1 108,27	0,00	
	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km		184,71200	92,35600	92,35600	0,00000	
13	167101101R00 m3	150,00	4 050,00	2 025,00	2 025,00	0,00	
	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 násyp		27,00000	13,50000	13,50000	0,00000	
14	171101131R00 m3	120,00	3 240,00	1 620,00	1 620,00	0,00	
	Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných		27,00000	13,50000	13,50000	0,00000	
15	171201201R00 m3	15,00	5 044,26	2 522,13	2 522,13	0,00	
	Uložení sypaniny na skládku		336,28400	168,14200	168,14200	0,00000	
16	174101101R00 m3	150,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním		20,00000	10,00000	10,00000	0,00000	
17	175101101RT2 m3	880,00	6 160,00	4 620,00	1 540,00	0,00	
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 -		7,00000	5,25000	1,75000	0,00000	
18	175101109R00 m3	150,00	1 050,00	787,50	262,50	0,00	
	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí		7,00000	5,25000	1,75000	0,00000	
19	180402111R00 m2	15,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	
	Založení trávníku parkového výsevem v rovině		270,00000	0,00000	270,00000	0,00000	
20	181101101R00 m2	8,00	2 160,00	864,00	1 296,00	0,00	
	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění		270,00000	108,00000	162,00000	0,00000	
21	181101102R00 m2	15,00	8 505,00	3 402,00	5 103,00	0,00	
	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním		567,00000	226,80000	340,20000	0,00000	
23	3 T	200,00	62 802,08	25 120,83	37 681,25	0,00	
	POPLATEK ZA SKLÁDKU		314,01040	125,60416	188,40624	0,00000	
11	Přípravné a přidružené práce		74 047,50	3 584,25	70 463,25	0,00	
26	113107142R00 m2	105,00	7 087,50	2 126,25	4 961,25	0,00	
	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm		67,50000	20,25000	47,25000	0,00000	
27	113107222R00 m2	90,00	4 860,00	1 458,00	3 402,00	0,00	
	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm		54,00000	16,20000	37,80000	0,00000	
28	113107241R00 m2	80,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	
	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm		270,00000	0,00000	270,00000	0,00000	
29	919735113R00 m	150,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	

protokol č.		2	Za období: 1.10.2019 31.10.2019	
B19-08		Chodník Salaš III etapa		
SO01		Chodník		
čet: 1		III.ETAPA-A		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
	Název			270,00000	0,00000	270,00000	0,00000
	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm			64 400,00	27 510,00	36 890,00	0,00
21	Úprava podloží a základ.spáry						
30	212752113R00 m	220,00	59 400,00	23 760,00	35 640,00	0,00	
	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 160 mm		270,00000	108,00000	162,00000	0,00000	
31	P.C. ks	1 050,00	4 200,00	3 150,00	1 050,00	0,00	
	dodání a osazení odbočky 200/150		4,00000	3,00000	1,00000	0,00000	
32	P.C. ks	200,00	800,00	600,00	200,00	0,00	
	zaslepení volného konce drenáže + dodání zásepky		4,00000	3,00000	1,00000	0,00000	
5	Komunikace			315 940,50	1 822,50	40 905,00	273 213,00
33	564851111R00 m2	135,00	7 290,00	0,00	7 290,00	0,00	
	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm		54,00000	0,00000	54,00000	0,00000	
34	564861111R00 m2	165,00	16 706,25	0,00	16 706,25	0,00	
	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 20 cm		101,25000	0,00000	101,25000	0,00000	
39	214610A0 m2	45,00	4 556,25	1 822,50	2 733,75	0,00	
	Separční geotextilie		101,25000	40,50000	60,75000	0,00000	
40	p.c. m2	140,00	14 175,00	0,00	14 175,00	0,00	
	Prolití podkladu z kam. tl. 20 cm		101,25000	0,00000	101,25000	0,00000	
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch			170 350,00	44 574,00	125 776,00	0,00
41	564851111R00 m2	135,00	58 995,00	23 598,00	35 397,00	0,00	
	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm		437,00000	174,80000	262,20000	0,00000	
42	567122114R00 m2	350,00	6 475,00	0,00	6 475,00	0,00	
	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm		18,50000	0,00000	18,50000	0,00000	
43	567211208R00 m2	240,00	104 880,00	20 976,00	83 904,00	0,00	
	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 8 cm		437,00000	87,40000	349,60000	0,00000	
59	Dlažby a předlažby komunikací			176 189,90	31 795,55	144 394,35	0,00
44	596215021R00 m2	220,00	88 154,00	17 630,80	70 523,20	0,00	
	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm		400,70000	80,14000	320,56000	0,00000	
45	596215040R00 m2	235,00	4 347,50	0,00	4 347,50	0,00	
	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm		18,50000	0,00000	18,50000	0,00000	
46	596291113R00 m	175,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	
	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm		46,00000	0,00000	46,00000	0,00000	
47	59245020R m2	175,00	70 823,73	14 164,75	56 658,98	0,00	
	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní		404,70700	80,94140	323,76560	0,00000	
48	59245030R m2	210,00	2 587,62	0,00	2 587,62	0,00	
	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní		12,32200	0,00000	12,32200	0,00000	
49	59245309R m2	350,00	2 227,05	0,00	2 227,05	0,00	
	Dlažba pro nevidomé		6,36300	0,00000	6,36300	0,00000	
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení			33 974,60	25 480,95	8 493,65	0,00
50	451573111R00 m3	880,00	3 339,60	2 504,70	834,90	0,00	
	Lože pod potrubí ze štěrku do 63 mm		3,79500	2,84625	0,94875	0,00000	
51	871351111R00 m	50,00	1 150,00	862,50	287,50	0,00	
	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 225 mm		23,00000	17,25000	5,75000	0,00000	
52	895941311RT2 kus	3 500,00	14 000,00	10 500,00	3 500,00	0,00	
	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční v		4,00000	3,00000	1,00000	0,00000	
53	899204111RT2 kus	2 750,00	11 000,00	8 250,00	2 750,00	0,00	
	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg včetně dodávky vtokové m		4,00000	3,00000	1,00000	0,00000	
54	P.C. m	195,00	4 485,00	3 363,75	1 121,25	0,00	
	Dodání trubky PRAGMA+ID SN10 Z PP DN200		23,00000	17,25000	5,75000	0,00000	
91	Doplňující práce na komunikaci			328 378,12	119 337,84	181 910,28	27 130,00
55	916231111RT1 m	216,00	58 320,00	23 328,00	34 992,00	0,00	
	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry včetně kostek drobn		270,00000	108,00000	162,00000	0,00000	
56	916261111RT1 m	220,00	59 400,00	23 760,00	35 640,00	0,00	
	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně kostek drobný		270,00000	108,00000	162,00000	0,00000	

protokol č.	2	Chodník Salaš III etapa	Za období:	1.10.2019	31.10.2019
	B19-08	Chodník			
	SO01	Chodník			
čet:	1	III.ETAPA-A			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
57	917862111R00 m	235,00	63 450,00	25 380,00	38 070,00	0,00	
	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C16/20		270,00000	108,00000	162,00000	0,00000	
58	917862111RT5 m	335,00	90 450,00	36 180,00	54 270,00	0,00	
	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20 včetně obrubníku ABC		270,00000	108,00000	162,00000	0,00000	
61	59217460R kus	105,00	26 724,60	10 689,84	16 034,76	0,00	
	Obrubník silniční dvouvrstvý 100x15x25cm		254,52000	101,80800	152,71200	0,00000	
62	59217476R kus	96,00	1 163,52	0,00	1 163,52	0,00	
	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý		12,12000	0,00000	12,12000	0,00000	
63	59217480R kus	290,00	870,00	0,00	870,00	0,00	
	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250		3,00000	0,00000	3,00000	0,00000	
64	59217481R kus	290,00	870,00	0,00	870,00	0,00	
	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250		3,00000	0,00000	3,00000	0,00000	
99	Staveništní přesun hmot		106 984,26	42 793,70	64 190,56	0,00	
65	998223011R00 t	145,00	106 984,26	42 793,70	64 190,56	0,00	
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný		737,82247	295,12899	442,69348	0,00000	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot		23 762,03	9 504,81	14 257,22	0,00	
66	979082219R00 t	10,00	5 136,75	2 054,70	3 082,05	0,00	
	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 10 km		513,67500	205,47000	308,20500	0,00000	
67	3 T	150,00	1 903,50	761,40	1 142,10	0,00	
	POPLATEK ZA SKLÁDKU		12,69000	5,07600	7,61400	0,00000	
68	1 t	180,00	6 961,95	2 784,78	4 177,17	0,00	
	Poplatek za skládku		38,67750	15,47100	23,20650	0,00000	
69	979082212R00 t	110,00	5 650,43	2 260,17	3 390,26	0,00	
	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m		51,36750	20,54700	30,82050	0,00000	
70	979082213R00 t	80,00	4 109,40	1 643,76	2 465,64	0,00	
	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km		51,36750	20,54700	30,82050	0,00000	