

"Rekonstrukce místní komunikace „Na skále“

Konečná rekapitulace ceny stavby

CENA DLE SOD

SO 104 Rekonstrukce MK úsek 7d	2 108 974,70 Kč	442 884,69 Kč	2 551 859,39 Kč
SO 104 Rekonstrukce MK úsek 7d - dešťová kanalizace	405 632,99 Kč	85 182,93 Kč	490 815,92 Kč
SO 105 Rekonstrukce MK úsek 8d	524 597,15 Kč	110 165,40 Kč	634 762,55 Kč
SO 105 Rekonstrukce MK úsek 8d - dešťová kanalizace	122 702,44 Kč	25 767,51 Kč	148 469,95 Kč
SO 303 Akumulační a vsakovací jímka AVJ-03	166 611,22 Kč	34 988,36 Kč	201 599,58 Kč
	3 328 518,50 Kč	698 988,89 Kč	4 027 507,39 Kč
MÉNĚPRÁCE dle Dodatku č.1	-823 434,64 Kč	-172 921,27 Kč	-996 355,91 Kč
	2 505 083,86 Kč	526 067,61 Kč	3 031 151,47 Kč

Vícepráce


SO 104 Rekonstrukce MK úsek 7d	66 703,50 Kč	14 007,74 Kč	80 711,24 Kč
SO 105 Rekonstrukce MK úsek 8d	50 255,70 Kč	10 553,70 Kč	60 809,40 Kč
Vjezdy k nemovitostem	259 784,70 Kč	54 554,79 Kč	314 339,49 Kč

Méněpráce


SO 104 Rekonstrukce MK úsek 7d - dešťová kanalizace	33 810,00 Kč	7 100,10 Kč	40 910,10 Kč
SO 104 Rekonstrukce MK úsek 7d	221 054,50 Kč	46 421,45 Kč	267 475,95 Kč

Celková cena stavby	2 626 963,26 Kč	551 662,28 Kč	3 178 625,54 Kč
----------------------------	------------------------	----------------------	------------------------

MĚSTYS 1
679 14 Ostrov u Macochy



INŽENÝRSKÉ STAVBY spol. s r.o.
Brněnská 1002/27, Blansko 678 01
IČO: 60741619, DIČ: CZ60741619
Tel./fax: 516 41 75 61
Držitel certifikátu EN ISO 9001:2001



Položkový rozpočet

Zakázka: SO 104-rekonstrukce místní komunikace úsek 07d - VÍCEPRÁCE

Misto: Ostrov u Macochy

Objednatel: Městys Ostrov u Macochy
Ostrov u Macochy 80

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: H 3 Inženýrské stavby, spol. s r.o.
Brněnská 1002/27
67801 Blansko

IČ: 60741619

DIČ: CZ60741619

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			64 279,50
PSV			0,00
MON			2 424,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			66 703,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	66 703,50 CZK
Základní DPH	21 %	14 007,70 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 80 711,20 CZK

v

13.7.2020

dne

13.07.2020



INŽENÝRSKÉ STAVBY spol. s r.o.
Brněnská 1002/27, Blansko 678 01
IČO: 60741619, DIČ: CZ60741619
Tel./fax: 516 41 75 61
Držitel certifikátu EN ISO 9001:2001

Za zhotovitele

MĚSTYS 1
79 14 Ostrov u Macochy

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			44 501,50
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 363,00
5	Komunikace	HSV			7 840,00
8	Trubní vedení	HSV			7 750,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			825,00
M46	Zemní práce při montážích	MON			2 424,00
Cena celkem					66 703,50

Položkový rozpočet

S:	SO 104-rekonstrukce místní komunikace úsek 07d - VÍCEPRÁCE
O:	Ostrov u Macochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				44 501,50
1	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	18,00000	186,00	3 348,00
2	175100020RA0	Obsyp potrubí PE štěrkopískem	m3	18,00000	1 038,00	18 684,00
3	283141496R	Fólie výstražná pro plyn š. 340 mm žlutá, síťovaná včetně montáže	m	40,00000	26,10	1 044,00
4	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	5,00000	83,90	419,50
5	132202511R00	Hloubení rýh š. do 60 cm pod potrubím v hor.3, plyn - ruční	m3	6,00000	1 617,00	9 702,00
6	122402201R00	Odkopávky v hor. 5 do 100 m3 - ručně, pro plyn potrubí s odv. do 3m	m3	12,00000	942,00	11 304,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				3 363,00
7	451572111RK1	Lože pod potrubí PE z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Jihomoravský	m3	3,00000	1 121,00	3 363,00
Díl:	5	Komunikace				7 840,00
8	56721111.R00	Podklad z prostého betonu pod žlaby	m3	0,50000	2 800,00	1 400,00
9	59710101.RAA	Žlab odvodňovací betonový, včetně dodávky roštu a žlabu RONN	m	4,00000	1 610,00	6 440,00
Díl:	8	Trubní vedení				7 750,00
10	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00000	350,00	350,00
11	87131312.R00	Přeložka potrubí dešťové kanalizace	kpl	2,00000	1 650,00	3 300,00
12	89124111.R00	Výměna zákopové soupravy teleskopické , na vodovodu	kpl	2,00000	2 050,00	4 100,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				825,00
13	91786211.RU3	Osazení přechod.obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	5,00000	165,00	825,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				2 424,00
14	460200555RT2	Výkop rýhy hor.5-6, ruční výkop rýhy pro žlaby	m3	1,50000	1 616,00	2 424,00

Položkový rozpočet

Zakázka: SO 105-rekonstrukce místní komunikace úsek 08d - VÍCEPRÁCE

Misto Ostrov u Macochy

Objednatel: Městys Ostrov u Macochy
Ostrov u Macochy 80

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: H 3 Inženýrské stavby, spol. s r.o.
Brněnská 1002/27
67801 Blansko

IČ: 60741619

DIČ: CZ60741619

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			50 255,70
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			50 255,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	50 255,70 CZK
Základní DPH	21 %	10 553,70 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH

60 809,40 CZK

v

13.7.2020

dne

13.07.2020

H3 INŽENÝRSKÉ STAVBY spol. s r.o.
Brněnská 1002/27, Blansko 678 01
IČO: 60741619, DIČ: CZ60741619
Tel./fax: 516 475 61
spol. s r.o. Držitel certifikátu ISO 9001:2001

Za zhotovitele

MĚSTYS 1
679 14 Ostrov u Macochy
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			5 453,50
5	Komunikace	HSV			15 447,20
8	Trubní vedení	HSV			1 650,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			27 705,00
Cena celkem					50 255,70

Položkový rozpočet

S:	SO 105-rekonstrukce místní komunikace úsek 08d - VÍCEPRÁCE
O:	Ostrov u Macochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				5 453,50
1	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	65,00000	83,90	5 453,50
Díl:	5	Komunikace				15 447,20
2	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm, DITON STONE nat	m2	56,00000	186,00	10 416,00
		56		56,00000		
3	592451181R	Dlažba HOLLAND 10x10x6 cm červená reliéfní	m2	3,20000	380,00	1 216,00
4	59710101.RAA	Žlab odvodňovací betonový, včetně dodávky roštu a žlabu RONN	m	2,00000	1 610,00	3 220,00
5	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě , reliéfní	m2	3,20000	186,00	595,20
Díl:	8	Trubní vedení				1 650,00
6	87131312.R00	Nové napojení dešťové kanalizace u p. Vágnera, na vodovodu	kpl	1,00000	1 650,00	1 650,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				27 705,00
7	91786211.RU3	Osazení přechod.obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	5,00000	165,00	825,00
8	5924525830R	Dlažba DITON STONE NAT, reliéfní, výška 80 mm	m2	56,00000	480,00	26 880,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce místní komunikace "Na Skále" - Vjezdy k nemovitostem**

Místo: **Ostrov u Macochy**

Objednatel: **Městys Ostrov u Macochy**
Ostrov u Macochy 80

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **H 3 Inženýrské stavby, spol. s r.o.**
Brněnská 1002/27
67801 Blansko

IČ: 60741619

DIČ: CZ60741619

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			257 384,70
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			2 400,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			259 784,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	259 784,70 CZK
Základní DPH	21 %	54 554,79 CZK
Zaokrouhlení		0,04 CZK

Cena celkem s DPH

314 339,49 CZK

v

13.7. 2020

dne

13.07.2020



INŽENÝRSKÉ STAVBY spol. s r.o.
Brněnská 1002/27, Blansko 678 01
IČO: 60741619, DIČ: CZ60741619
Tel./fax: 516 410 561
Držitel certifikátu EN ISO 9001:2001
Za zhotovitele

MĚSTYS 1
679 14 Ostrov u Macochy
[Signature]
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			35 799,10
5	Komunikace	HSV			192 838,60
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			15 870,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 877,00
VN	Vedlejší náklady	VN			2 400,00
Cena celkem					259 784,70

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce místní komunikace "Na Skále" - Vjezdy k nemovitostem
O:	Ostrov u Macochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				35 799,10
1	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor.4 do 1000 m3 71,5*0,15+736*0,15+361*0,15	m3	44,91000 175,27500	96,00	4 311,36
2	128401101R00	Dolamování na dně odkopávek v hor.5 tl.10cm	m3	6,50000	1 493,00	9 704,50
3	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m odkopávka komun.6:71,5*0,15+736*0,15+361*0,15 telekom.přeložka:(31+21)*0,6*0,8	m3	51,41000 175,27500 24,96000	39,00	2 004,99
4	167101151R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3 odkopávka komun.:71,5*0,15+736*0,15+361*0,15 telekom.přeložka:(31+21)*0,6*0,3	m3	51,41000 175,27500 9,36000	39,00	2 004,99
5	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 6000 m odkopávka komun.:71,5*0,15+736*0,15+361*0,15 telekom.přeložka:(31+21)*0,6*0,3	m3	51,41000 175,27500 9,36000	186,00	9 562,26
6	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	8,00000	186,00	1 488,00
7	181101104R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 5, se zhutněním	m2	249,00000	27,00	6 723,00
Díl:	5	Komunikace				192 838,60
8	564871111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	249,50000	173,00	43 163,50
9	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm, Parketa	m2	123,70000	186,00	23 008,20
10	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm, drenážní	m2	85,50000	186,00	15 903,00
11	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm, Archico	m2	40,30000	186,00	7 495,80
		360,5+3*0,4+5,5*0,8+5,5*0,4		368,30000		
12	59248040R	Dlažba zámková Parketa 20/10/8 II přírodní - dodáv	m2	123,70000	233,00	28 822,10
13	59248200R	Dlažba drenážní přírodní - dodávka	kus	85,50000	264,00	22 572,00
14	592451158R	Dlažba betonová,ARCHICO nat.8cm - Dodávka	m2	40,30000	480,00	19 344,00
		3*0,4+5,5*0,8+5,5*0,4		7,80000		
15	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm 206*2+3+15	m	274,00000 430,00000	100,00	27 400,00
16	599432111R00	Výplň spár dlažby drobným kamenivem	m2	85,50000	60,00	5 130,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				15 870,00
17	917832111RT5	Osazení stojat. obrub. bet., včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	69,00000	230,00	15 870,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				12 877,00
18	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace 163	t	163,00000 163,00000	79,00	12 877,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				2 400,00
19	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 400,00	2 400,00

Položkový rozpočet

Zakázka: SO 104-rekonstrukce místní komunikace úsek 07d - dešťová kanalizace - MĚNĚPRÁCE

Místo: Ostrov u Macochy

Objednatel: Městys Ostrov u Macochy

IČ:

Ostrov u Macochy 80

DIČ:

Zhotovitel: H 3 Inženýrské stavby, spol. s r.o.

IČ: 60741619

Brněnská 1002/27

DIČ: CZ60741619

67801 Blansko

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			33 810,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			33 810,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	33 810,00 CZK
Základní DPH	21 %	7 100,10 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

40 910,10 CZK

v

13.7.2020

dne

13.07.2020



INŽENÝRSKÉ STAVBY spol. s r.o.
Brněnská 1002/27, Blansko 678 01
IČO: 60741619, DIČ: CZ60741619
spol. s r.o. Držitel certifikátu EN ISO 9001:2001

Za zhotovitele

MĚSTYS 1
678 14 Ostrov u Macochy

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
5	Komunikace	HSV			33 810,00
Cena celkem					33 810,00

Položkový rozpočet

S:	SO 104-rekonstrukce místní komunikace úsek 07d - dešťová kanalizace - MĚNĚPRÁCE
O:	Ostrov u Macochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5	Komunikace				33 810,00
1	597101114RT1	Montáž odvodňovacího štěrbínového bet. žlabu, včetně beton.lože C25/30, zatížení E 600, F 900 kN	m	21,00000	360,00	7 560,00
2	R01	Žlab štěrbínový, beton 300x300mm dl.1,0m, D400 (40t), DN150, přerušovaná štěrbina	kus	21,00000	1 250,00	26 250,00

Položkový rozpočet

Zakázka: SO 104-rekonstrukce místní komunikace úsek 07d - MĚNĚPRÁCE

Misto Ostrov u Macochy

Objednatel: Městys Ostrov u Macochy
Ostrov u Macochy 80

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: H 3 Inženýrské stavby, spol. s r.o.
Brněnská 1002/27
67801 Blansko

IČ: 60741619

DIČ: CZ60741619

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			191 726,50
PSV			0,00
MON			29 328,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			221 054,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	221 054,50 CZK
Základní DPH	21 %	46 421,40 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 267 475,90 CZK

v

13.7.2020

dne

13.07.2020



INŽENÝRSKÉ STAVBY spol. s r.o.
Brněnská 1002/27, Blansko 678 01
IČO: 60741619, DIČ: CZ60741619
Tel./fax: 516 41 75 61
Držitel certifikátu ISO 9001:2001

Za zhotovitele

MĚSTYS 1
678 14 Ostrov u Macochy

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
5	Komunikace	HSV			170 932,50
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			20 794,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			1 300,00
M46	Zemní práce při montážích	MON			28 028,00
Cena celkem					221 054,50

Položkový rozpočet

S:	SO 104-rekonstrukce místní komunikace úsek 07d - MĚNĚPRÁCE
O:	Ostrov u Macochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5	Komunikace				170 932,50
1	565171111R00	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.10 cm, s překážkami	m2	142,00000	587,00	83 354,00
2	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	142,00000	14,00	1 988,00
3	577141112RT2	Obrusný kryt beton asfalt. ACO 11+,do 3 m, tl.5 cm, plochy 201-1000 m2, s překážkami	m2	142,00000	439,00	62 338,00
4	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	44,00000	186,00	8 184,00
5	599432111R00	Výplň spár dlažby drceným kamenivem fr.2-4mm	m2	44,00000	60,00	2 640,00
6	59248202R	Dlažba drenážní, betonová, přírodní, 240/240/80mm	m2	44,00000	264,00	11 616,00
7	591141111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	1,25000	250,00	312,50
8	58380155R	Kostka dlažební velká 15 -17 cm 1t=2,5m2	t	0,25000	2 000,00	500,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				20 794,00
9	917862111RU2	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku silniční ABO 1000/150/250	m	47,00000	230,00	10 810,00
10	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku nájezdového siln.ABO 1000/150/150	m	48,00000	208,00	9 984,00
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech				1 300,00
11	220060663R00	Uložení sdělovacího kabelu volně, ručně	m	52,00000	25,00	1 300,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				28 028,00
12	460510282RT1	Přeložení telekom.kabelů, do kabel.koryt TK 2, komplet	m	52,00000	286,00	14 872,00
13	460510223RT1	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, asfaltovaný, včetně dodávky žlabu a poklopu	m	52,00000	240,00	12 480,00
14	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	52,00000	13,00	676,00
		105+75+52		232,00000		