


Kvint Vlachovo Březí s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. FV0140104

Dodavatel:



Kvint Vlachovo Březí s.r.o.
Konopiště 45
384 22 Vlachovo Březí

IČ: 60647621
DIČ: CZ60647621
Telefon: 388329167
Fax: 388329248
E-mail: kvint@kvint.cz
www.kvint.cz

Krajský soud v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 4350

Číslo účtu:

75513943 0300

Forma úhrady:

příkazem

Datum vystavení:

31.10.2014

Datum splatnosti:

30.11.2014

Datum uskutečnění plnění:

31.10.2014

Variabilní symbol:

140104

Konstantní symbol:

0308

Zakázka

14/010

Odběratel:

IČ:

00251461

DIČ:

CZ00251461

Obec Malenice

387 06 Malenice nad Volyňkou

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Vážení zákazníci, fakturujeme Vám:

za provedené práce dle smlouvy o dílo ze dne 20.5.2014 na akci: "Obnova odvodu povrchových vod" smluvní cenu ve výši:

0,00	0%		0,00
0,00	15%	0,00	0,00
898 481,00	21%	188 681,00	1 087 162,00

Součet

898 481,00

188 681,00

1 087 162,00

CELKEM K ÚHRADĚ

1 087 162,00

Vystavil: Eva Záhorková

388329167

zahorkova@kvint.cz

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	15%	0,00	0,00
898 481,00	21%	188 681,00	1 087 162,00

Převzal:

Razítko:

Došlo dne:

07 - 11 - 2014

KVINT VLACHOVO BŘEZÍ
spol. s r.o.
Konopiště 45 384 22 Vl. Březí
IČO: 606 47 621 DIČ: CZ606 47 621

Ekonomický a informační systém POHODA

POTVRZUJI SPRÁVNOST A ÚPLNOST FAKTURY A SPRÁVNOST VYÚČTOVÁNÍ.

VLACHOVO JOSEF

Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba :

Obnova odvodu dešť. vod, Obec Malenice

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

KVINT VLACHOVÉ BŘEZ

aprel. 9. 8. 2017

Konopiště 45, 384 22 Vlt. Břez

IČO: 606 47 621 DIČ: CZ606 47 621



		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	898 481,00
DPH	21 %	188 681,00
Cena celkem za stavbu		1 087 162

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
0001	Obnova propustu na p.č.3989	181 199	0	149 751	31 448	16,7
0002	Obnova dešť. kanal. na MK do Úlehle	411 491	0	340 075	71 416	37,9
0003	Obnova propustu na MK směr Zálezly	339 385	0	280 483	58 901	31,2
0004	Obnova propustu na MK v osadě Zlešice	155 087	0	128 171	26 916	14,3
Celkem za stavbu		1 087 162	0	898 481	188 681	100,0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Proj2013	Obnova propustu na p.č.3989	JKSO	
Objekt			SKP	
0001		Obnova propustu na p.č.3989	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
0		Obnova odvodu dešť. vod, Obec Malenice	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	149 751	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	149 751		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	149 751	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	149 751	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		149 751 Kč
DPH		21,0 %		31 448 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				181 199 Kč

Poznámka :

Stavba :	0 Obnova odvodu dešť. vod, Obec Malenice	Rozpočet : Proj2013
Objekt :	0001 Obnova propustu na p.č.3989	Obnova propustu na p.č.3989

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	50 159	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	7 920	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	4 500	0	0	0	0
5 Komunikace	8 158	0	0	0	0
91 Doplňující konstrukce práce pozemních komu	53 241	0	0	0	0
93 Doplňující práce inženýrských staveb	9 600	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	12 818	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 355	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	149 751	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	0 Obnova odvodu dešť. vod, Obec Malenice	Rozpočet: Proj2013
Objekt :	0001 Obnova propustu na p.č.3989	Obnova propustu na p.č.3989

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	3,60	1 155,00	4 158,00
2	132301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	3,60	258,00	928,80
3	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	40,00	640,00	25 600,00
4	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	40,00	47,00	1 880,00
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	83,60	70,00	5 852,00
6	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	43,60	105,00	4 578,00
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	43,60	55,00	2 398,00
8	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	43,60	20,00	872,00
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	40,00	90,00	3 600,00
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	32,50	9,00	292,50
	Celkem za	1 Zemní práce				50 159,30
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
11	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)	m3	3,60	2 200,00	7 920,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				7 920,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
12	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu B 12,5	m3	2,00	2 250,00	4 500,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				4 500,00
Díl: 5		Komunikace				
13	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 10 cm	m2	32,50	89,00	2 892,50
14	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm	m2	32,50	162,00	5 265,00
	Celkem za	5 Komunikace				8 157,50
Díl: 91		Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				
15	919441211R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm	kus	2,00	12 500,00	25 000,00
16	919513111R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 50 cm	m	10,00	1 200,00	12 000,00
17	59222409.A	Trouba železobet hrdlová TŽH-Q 500/2500 integro	kus	4,04	4 020,00	16 240,80
	Celkem za	91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací				53 240,80
Díl: 93		Doplňující práce inženýrských staveb				
18	938902106R00	Čištění příkopů š. nad 40 cm, objem do 0,50 m3/m	m	80,00	120,00	9 600,00
	Celkem za	93 Doplnující práce inženýrských staveb				9 600,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
19	966008112R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm	m	7,00	1 300,00	9 100,00
20	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,86	220,00	1 509,20
21	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	61,74	8,00	493,92
22	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	6,86	100,00	686,00
23	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuťnění vč. poplatku	t	6,86	150,00	1 029,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				12 818,12
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
24	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živinový	t	57,85	52,00	3 008,25
25	998225191R00	Přesun hmot, komunikace živinové, příplatek do 1 km	t	57,85	6,00	347,11
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 355,36

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Proj2013	Obnova dešť. kanal. na MK do Úleh	JKSO	
Objekt			SKP	
0002		Obnova dešť. kanal. na MK do Úlehle	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
0		Obnova odvodu dešť. vod, Obec Malenice	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	340 075	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	340 075		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	340 075	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	340 075	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		340 075 Kč
DPH		21,0 %		71 416 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				411 491 Kč

Poznámka :

Stavba :	0 Obnova odvodu dešť. vod, Obec Malenice	Rozpočet : Proj2013
Objekt :	0002 Obnova dešť. kanal. na MK do Úlehle	Obnova dešť. kanal. na MK do Úlehle

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	9 737	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	7 920	0	0	0	0
8 Trubní vedení	262 000	0	0	0	0
91 Doplnující konstrukce práce pozemních komu	53 500	0	0	0	0
93 Doplnující práce inženýrských staveb	3 600	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 319	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	340 075	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN	0			

Položkový rozpočet

Stavba :	0 Obnova odvodu dešť. vod, Obec Malenice	Rozpočet: Proj2013
Objekt :	0002 Obnova dešť. kanal. na MK do Úlehle	Obnova dešť. kanal. na MK do Úlehle

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	3,60	1 155,00	4 158,00
2	132301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	3,60	258,00	928,80
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	18,60	70,00	1 302,00
4	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	18,60	105,00	1 953,00
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	18,60	55,00	1 023,00
6	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	18,60	20,00	372,00
	Celkem za	1 Zemní práce				9 736,80
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
7	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)	m3	3,60	2 200,00	7 920,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				7 920,00
Díl: 8		Trubní vedení				
8	831350015RA0	Kanalizace z trub ULTRA RIB DN600	m	60,00	4 000,00	240 000,00
9	894410040RAC	Šachta z betonových dílců pro DN 400 výška vstupu 2,1 m	kus	1,00	22 000,00	22 000,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				262 000,00
Díl: 91		Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				
10	919441221R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm	kus	1,00	25 100,00	25 100,00
11	919443111R00	Vtoková jímka z lom.kamene propustku DN do 80 cm	kus	1,00	28 400,00	28 400,00
	Celkem za	91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací				53 500,00
Díl: 93		Doplňující práce inženýrských staveb				
12	938902106R00	Čištění příkopů š. nad 40 cm, objem do 0,50 m3/m	m	30,00	120,00	3 600,00
	Celkem za	93 Doplnující práce inženýrských staveb				3 600,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	41,48	80,00	3 318,65
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 318,65

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Proj2013	Obnova propustu na MK směr Zález JKSO	
Objekt		SKP	
0003	Obnova propustu na MK směr Zálezly	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0	Obnova odvodu dešť. vod, Obec Malenice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	280 483	0
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	280 483	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	280 483	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	280 483	Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	280 483 Kč
DPH		21,0 %	58 901 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			339 384 Kč

Poznámka :

Stavba :	0 Obnova odvodu dešť. vod, Obec Malenice	Rozpočet :	Proj2013
Objekt :	0003 Obnova propustu na MK směr Zálezly		Obnova propustu na MK směr Zálezly

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	92 639	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	6 600	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	42 225	0	0	0	0
91 Doplňující konstrukce práce pozemních komu	98 020	0	0	0	0
93 Doplňující práce inženýrských staveb	4 800	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	28 058	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8 141	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	280 483	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	0 Obnova odvodu dešť. vod, Obec Malenice	Rozpočet: Proj2013
Objekt :	0003 Obnova propustu na MK směr Zálezly	Obnova propustu na MK směr Zálezly

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	100,00	128,00	12 800,00
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	100,00	25,00	2 500,00
3	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	3,00	1 155,00	3 465,00
4	132301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	3,00	258,00	774,00
5	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	50,00	640,00	32 000,00
6	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	50,00	47,00	2 350,00
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	173,00	70,00	12 110,00
8	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	123,00	105,00	12 915,00
9	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	123,00	55,00	6 765,00
10	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	123,00	20,00	2 460,00
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	50,00	90,00	4 500,00
	Celkem za	1 Zemní práce				92 639,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
12	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)	m3	3,00	2 200,00	6 600,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				6 600,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
13	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu B 12,5	m3	2,50	2 250,00	5 625,00
14	463212300R00	Rovnanina ze zához.kam. nad 3 m3, 200 kg, urov.líce	m3	20,00	1 830,00	36 600,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				42 225,00
Díl: 91		Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				
15	919441221R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm	kus	1,00	25 100,00	25 100,00
16	919443111R00	Vtoková jímka z lom.kamene propustku DN do 80 cm	kus	1,00	28 400,00	28 400,00
17	919514111R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 60 cm	m	12,50	1 380,00	17 250,00
18	59222410	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 600/2500 integro	kus	5,05	5 400,00	27 270,00
	Celkem za	91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací				98 020,00
Díl: 93		Doplňující práce inženýrských staveb				
19	938902106R00	Čištění příkopů š. nad 40 cm, objem do 0,50 m3/m	m	40,00	120,00	4 800,00
	Celkem za	93 Doplnující práce inženýrských staveb				4 800,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
20	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	2,00	1 785,00	3 570,00
21	966008112R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm	m	12,00	1 300,00	15 600,00
22	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,16	220,00	3 555,20
23	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	161,60	8,00	1 292,80
24	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	16,16	100,00	1 616,00
25	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění vč. poplatku	t	16,16	150,00	2 424,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				28 058,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
26	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	101,77	80,00	8 141,27
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				8 141,27

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Proj2013	Obnova propustu na MK v osadě Zl	JKSO	
Objekt			SKP	
0004		Obnova propustu na MK v osadě Zlešice	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
0		Obnova odvodu dešť. vod, Obec Malenice	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	128 171	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	128 171		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	128 171	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	128 171	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		128 171 Kč
DPH		21,0 %		26 916 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				155 087 Kč

Poznámka :

Stavba :	0 Obnova odvodu dešť. vod, Obec Malenice	Rozpočet :	Proj2013
Objekt :	0004 Obnova propustu na MK v osadě Zlešice		Obnova propustu na MK v osadě Zlešice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	26 304	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	7 920	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	2 250	0	0	0	0
5 Komunikace	7 028	0	0	0	0
91 Doplňující konstrukce práce pozemních komu	67 108	0	0	0	0
93 Doplňující práce inženýrských staveb	3 000	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	9 195	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 366	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	128 171	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	0 Obnova odvodu dešť. vod, Obec Malenice	Rozpočet: Proj2013
Objekt :	0004 Obnova propustu na MK v osadě Zlešice	Obnova propustu na MK v osadě Zlešice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	3,60	1 155,00	4 158,00
2	132301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	3,60	258,00	928,80
3	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	20,00	640,00	12 800,00
4	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	20,00	47,00	940,00
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	36,10	70,00	2 527,00
6	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	16,10	105,00	1 690,50
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	16,10	55,00	885,50
8	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	16,10	20,00	322,00
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	20,00	90,00	1 800,00
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	28,00	9,00	252,00
	Celkem za	1 Zemní práce				26 303,80
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
11	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)	m3	3,60	2 200,00	7 920,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				7 920,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
12	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu B 12,5	m3	1,00	2 250,00	2 250,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				2 250,00
Díl: 5		Komunikace				
13	564831111R00	Podklad ze štěrku po zhuťnění tloušťky 10 cm	m2	28,00	89,00	2 492,00
14	564861111R00	Podklad ze štěrku po zhuťnění tloušťky 20 cm	m2	28,00	162,00	4 536,00
	Celkem za	5 Komunikace				7 028,00
Díl: 91		Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				
15	919441221R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm	kus	2,00	25 100,00	50 200,00
16	919513111R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 50 cm	m	5,00	1 200,00	6 000,00
17	59222410	Trouba železobet hrdlová TŽH-Q 600/2500 integro	kus	2,02	5 400,00	10 908,00
	Celkem za	91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací				67 108,00
Díl: 93		Doplňující práce inženýrských staveb				
18	938902106R00	Čištění příkopů š. nad 40 cm, objem do 0,50 m3/m	m	25,00	120,00	3 000,00
	Celkem za	93 Doplnující práce inženýrských staveb				3 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
19	966008112R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm	m	5,00	1 300,00	6 500,00
20	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,90	220,00	1 078,00
21	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	49,00	8,00	392,00
22	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	4,90	100,00	490,00
23	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuťnění vč. poplatku	t	4,90	150,00	735,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				9 195,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
24	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	67,08	80,00	5 366,36
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				5 366,36