Vybudování nového pracoviště na Ortenově náměstí - seznam Více a méně prací

ZLč.	*Předmět změnového listu*	*Vícepráce*	*Méněpráce*	*Suma*	*Vysvětlení*	*Stav jednání*
10	Rozebrání topného kanálu	80 564 Kč	0 Kč	80 564 Kč	Z důvodů zkvalitnění vnitřního prostředí a kolizi nových rozvodů s okenních výplněmi, bylo rozhodnuto o využití topného kanálu pro nové rozvody ZTI, který procházel všemi rekonstruovanými částmi objektu B	ODSOUHLASENO
11	Izolace a odvodnění anglických dvorků	102 316 Kč	0 Kč	102 316 Kč	Realizace v projektu neřešeného odvodnění a izolace anglických dvorků, včetně únikového schodiště z rodinného klubu.	ODSOUHLASENO
12	SDK zakrytí VZT	48 221 Kč	-13 166 Kč	35 055 Kč	Doplnění sádrokartonových zákrytů vzduchotechnických vedení, vícepráce se týkají z části nových požadavků Investora na zkvalitnění vnitřního prostředí a nepřenesení požadavků z projektové dokumentace do rozpočtu projektu	ODSOUHLASENO
13	Bourání, dozdívky, výtah, izolace 1.NP	69 058 Kč	0 Kč	69 058 Kč	Řešeny nesrovnalosti mezi stavem objektu a projektovou dokumentaci, jednalo se především o zdění výtahových šachet a šachet vzduchotechniky, dále pak řešení ostění ocelových výměn u dveřních a fasádních prostupů, bourání konstrukcí v úrovni 2NP pro přípravu rozvodů.	ODSOUHLASENO
14	Změna ZTI, ÚT	107 065 Kč		107 065 Kč	V projektové dokumenatci neřešeno napojení svislého kanalizačního potrubí na ležetou kanalizaci v 1PP, dále v projektu neřešeny kolize hlavního vedení ustředního topení s nově budovanými výtahovými šachtami.	ODSOUHLASENO
15	Kryty topení			-		nebylo realizováno
16	Hromosvod obj. B	99 635 Kč		99 635 Kč	Požadavek Investora na doplnění hromosvodu obj.B	ODSOUHLASENO
17	požadavky Hygiena	42 607 Kč		42 607 Kč	Doplnění požadavků na vnitřní vybavení a exteriérové úpravy objektu, které vyplynuly z předkolaudační prohlídky zástupců Hygienické stanice hlavního města Prahy	ODSOUHLASENO
18a	Silnoproud - koncové prvky	0 Kč	-16 729 Kč	-16 729 Kč	Snížení počtu koncových prvků Silnoproudu po zapracování připomínek budoucího provozovatele.	ODSOUHLASENO
18b	Slaboproud - evakuační rozhlas, EPS	144 456 Kč	0 Kč	144 456 Kč	Na základě požadavku ze strany Investora byly realizovány prvky domácího rozhlasu a systém autonomní EPS, které byly podmínkou úspěšné kolaudace stavby	ODSOUHLASENO
19	Ostatní	85 128 Kč	-145 010 Kč	-59 882 Kč	V oblasti víceprací se jednalo především a osazení rohových úhelníků pro ohranu dětí, doplnění kulových uzávěrů stoupacích potrubí, ukončovací hliníkové lišty obkladů. V oblasti méněprací se jednalo o součet nepraváděnách prací a dodávek bez přímé vazby na již projednané změny.	ODSOUHLASENO
	Suma Vícepráce / Méněpráce k 19.4.2016 ODSOUHLASENO Cena celkem bez DPH	779 050 Kč	-174 905 Kč	604 145 Kč		