Městský úřad Nýřany
pracoviště Plzeň, Americká 39, Plzeň, PSČ 304 66
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE: 30.11.2016
VYŘIZUJE: Ing.Hrabák
TEL.: 377 168 052
FAX: 377 168 002
E-MAIL: petr.hrabak@nyrany.cz

DATUM: 9.2.2017
SPIS ZN.: MUNY/319/2017/OŽP-Hra
Č.J.: OŽP-Hra/3593/2017

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účastníkovi řízení (dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu), kterým je

obec Nekmíř, se sídlem Nekmíř 114, 331 52 Dolní Bělá, IČ: 00258164,

p o v o l u j e

užívání stavby vodního díla ve věci **„Nekmíř – zásobování pitnou vodou“**, konkrétně části této stavby – kterou tvoří:

a) SO – 02 Vodojem, úpravna vody

Vodojem – monolitická železobetonová nádrž o objemu 60 m^3. Na vodojem navazuje úpravna vody. Objekt je polozapuštěný do země. Pod deskou armaturní komory je uložena kanalizace, která je napojena do odpadu z vodojemu. Ve dně vodojemu je provedena jímka, do níž je dno vyspárováno. V základové desce úpravny vody jsou provedeny jímky. Do jímky 500/600 mm pro vypouštění VDJ je napojeno potrubí odpadu. Jímka 500/500 mm je bez odtoku. Vně budovy umístěna odsazovací nádrž (18,6 m^3) a je ve společné jámě s úpravnou vody. Nádrž je železobetonová o rozměrech 3500 x 2600 x 2350 mm. Užitný objem nádrže je 12,5 m^3. Pro bezpečnostní přeliv a vypouštění vodojemu je provedena kanalizace odvádějící čistou vodu od odpadu z vodojemu. Odpad z vodojemu DN 250 KG-PVC v délce 382 m je zaústěn do vodoteče v obci. Odpad je veden v souběhu se zásobním řadem a elektropřípojkou. Počet šachet – 14 a jeden výústní objekt. Poklopy šachet o průměru 1000 mm. Do vzdálenosti 2 m proti toku a 2 m po toku od osy potrubí, jsou břehy, svahy a dno opevněny záhozem z lomového kamene. Ve výústním objektu je osazena zpětná klapka.

b) Provozní soubory – PS – 02 Vodojem a úpravna vody

PS – 02 technologický postup úpravy – po vyčerpání vody z vrtu nastane provzdušnění aerátorem „Bubla“ a následně je dávkován hydroxid sodný, následně dojde k retenci v nádrži provzdušněné vody a poté dojde k dávkování chlornanu sodného, poté následuje filtrace a dávkování kyseliny sírové a nakonec měření pH. Regenerace filtrační náplně je prováděna prací vodou z vodojemu. Kalové odpadní vody z praní filtrů jsou čerpány do nádrže kalových vod a je do nich dávkován fakulant pro urychlení sedimentace. Odsazená odpadní voda je odpouštěna do potrubí odpadu vodojemu. Přelivné a vypouštěcí potrubí vodojemu je zaústěno do jímky v prostoru úpravny vody. Odpad z této jímky je zaveden do kalové nádrže vně budovy. Odkalovací nádrž má rozměr 500x500 mm.

Na stavební objekty „SO – 01 Zhlaví vrtu, čerpací stanice včetně sounáležitých objektů“ a „SO – 03 Vodovody a výtlak“ včetně provozního souboru „PS – 01 Vrt a čerpací stanice“, byl již vydán Městským úřadem Nýřany, Odborem životního prostředí, kolaudační souhlas, dne 27.11.2015 pod č.j. OŽP-Hra/30667/2015. Dne 30.11.2015 pod č.j. OŽP-Hra/30782/2015 byl povolen zkušební provoz v délce jednoho roku na výše uvedený stavební objekt (SO – 02) a provozní soubor (PS-02).

Vodní dílo se nachází v kraji Plzeňském, obec Nekmíř, v katastrálním území Nekmíř na pozemcích p.č. 1336/2 EN (1336/2 KN), 1362 ZE (1362 KN), 533 ZE (533/6 KN), 85/4 KN, 104 KN, 106/1 KN, 433/5 KN, 533/1 KN, 533/2 KN, 533/3 KN, 534/10 KN, 536/1 KN, 536/1 ZE, 557/2 KN, 557/3 KN, 557/4 KN, 1334/2 KN, 1334/3 KN, 1376 KN, 1396/3 KN, 533/26 KN, 533/25 KN, 533/27 KN, 533/28 KN, 533/29 KN, 533/30 KN, 533/32 KN, 439/1 KN, 439/6 KN, 1362/2 KN, 547/1 KN, 1406/1 KN, 1334/1 ZE (1334/1 KN), 1350 ZE (1350 KN), 1370 ZE (1370 KN).

433/2 ZE (1394/1 KN), 1394 ZE (1394/1 KN), 487/2 ZE (1394/1 KN), 1396 ZE (1396/1 KN), 1397 ZE (1397 KN), 1421 ZE (1421/1 KN), 433/1 ZE (445/4 KN, 1394/1 KN), 495 ZE (495/1 KN), 506 ZE (495/1 KN), 490 ZE (495/1 KN, 1394/1 KN), 523 ZE (533/6 KN), 543/1 ZE (543/1 KN), 547/12 ZE (547/12 KN), 547/1 ZE (550/5 KN, 547/1 KN), 522 ZE (1396/1 KN), 1336/3 KN, 1360/2 KN, 1390/2 KN, 1390/3 KN, 1360/3 KN, 1390/1 KN, 1360 ZE (1360/1 KN), 1405 KN. Stavba vodního díla ve věci „**Nekmíř – zásobování pitnou vodou**“, byla povolená rozhodnutím MěÚ Nýřany, prac. Plzeň, odborem ŽP pod č.j. OŽP-Hra/11956/2011 ze dne 3.5.2011. Dne 5.8.2015 pod č.j. OŽP-Hra/19981/2015 byla povolena změna stavby před jejím dokončením. Dne 30.11.2015 pod č.j. OŽP-Hra/30782/2015 byl povolen zkušební provoz v délce jednoho roku na výše uvedený stavební objekt (SO – 02) a provozní soubor (PS-02). Souřadnice polohy stavby (S-JTSK): x,y = 1056348, 828720 (prostředek obce). Účel stavby – je zajištění dodávky pitné v obci Nekmíř. Druh stavby – vodní dílo.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 27.11.2015.

Odůvodnění

Dne 30.11.2016 podal stavebník, tj. obec Nekmíř, Nekmíř 114, 331 52 Dolní Bělá, žádost o kolaudační souhlas na výše uvedenou stavbu, konkrétně její část, na kterou byl povolen v roce 2015 zkušební provoz. Vodoprávní úřad provedl již před povoleným zkušením provozem dne 27.11.2015 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. K žádosti o kolaudaci byly předloženy všechny potřebné doklady, které byly požadovány v rozhodnutí o zkušením provozu, a proto Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, Odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, se rozhodl vydat kolaudační souhlas s užíváním části povolené stavby.

K žádosti o kolaudační souhlas stavby byly doloženy následující doklady (doklady požadované v rozhodnutí o zkušením provozu ze dne 30.11.2015, popř. další předložené doklady):
Vyhodnocení zkušebního provozu
Výsledky laboratorních vzorků
Zápis o předání dokončené stavby u etapy I.
Statické zkoušky hutnění výkopů u etapy I.
Prohlášení zhotovitele k etapě I.
Provozní řády pro trvalé užívání
Stanovisko Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o. k etapě I.
Stavební deník k etapě I.
Geometrický plán vodovodu
Smlouvy o služebnosti, popř. věcném břemeni se Státním pozemkovým úřadem a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje p.o.
Oznámení ukončení prací na pozemku Státního pozemkového úřadu
Havarijní plán po dobu stavby
Sdělení Povodí Vltavy, s.p. o převzetí skutečného provedení stavby (výustní objekt)
Nový rozbor vody z úpravny vody
Provozní řád čerpací stanice
Zpráva o provedení archeologického průzkumu
Vyjádření Krajské hygienické stanice PK
Zápis o tlakové zkoušce na vodovodním potrubí u etapy I.
Posudek o měření radonu
Revize hydrantů

Výsledek závěrečné kontrolní prohlídky:
Vodní dílo bude udržováno tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti osob, majetku ani vodoprávních a jiných chráněných zájmů.

Vodoprávní úřad proto vydává kolaudační souhlas s užíváním části povolené stavby.

Poučení

Na vydávání kolaudačního souhlasu se nevztahují části druhá a třetí správního řádu (obecná ustanovení o správním řízení a zvláštní ustanovení o správním řízení). Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

otisk úředního razítka

Ing. Petr Hauer

vedoucí odboru ŽP

Souhlas obdrží:
a) **účastníci řízení do vlastních rukou:**
Obec Nekmíř
b) **dotčené orgány**:
MÚ Všeruby – stavební úřad
c) **ostatní:**
Povodí Vltavy, s.p., správce vodního toku
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
spis