Stavbyvedoucí: Ing. Michal Janíček
Tel: 602 750 748

REKONSTRUKCE III/2931 - 2 Levínská Olešnice

ROK

Začátek stavby 17.6.2013

MĚSÍC		ÚNOR	BŘEZEN	DUBEN	KVĚTEN	ČERVEN	ČERVENEC	SRPEN	ZÁŘÍ	ŘÍJEN	LISTOPAD	PROSINEC
DIO	**ETAPA I**											
Vybudování zařízení staveniště												
Přeložka NN												
vybudování provizorní lávky												
odfrézování a dostranění kčních vrstev stávající vozovky												
Demolice stávající konstrukce												
Zřízení plošin pro vrtnou soupravu												
pilotové založení OP Levínská Olešnice (OP1)												
pilotové založení OP Horka (OP2)												
odtěžení zeminy na úroveň základové spáry OP1, OP2												
podkladní betony												
Odbourání hlav pilot a zkouška integrity pilot												
odtěžení koryta řeky na úroveň 1,340 (základ pro podpěrnou skruž)												
armatura, bednění a betonáž základů křídel OP1 (LO)												
armatura, bednění a betonáž základů křídel OP2 (HOR)												
armatura, bednění a betonáž dříku OP1												
armatura, bednění a betonáž dříku OP2												
armatura, bednění a betonáž dříků křídel OP1												
armatura, bednění a betonáž dříků křídel OP2												
realizace betonového soklu pod drenáží za opěrou OP1, 2												
izolace rubu opěr												
zásyp přechodových oblastí OP1, 2												
osazení sil. panelů do koryta řeky pro podpěrnou skruž	**Samostatná akce - nástup 1.8.-16.8.2013 Doba realizace 14 dní**											
montáž podpěrné skruže												
bednění mostovky												
armatura mostovky												
betonáž mostovky												
DIO	**ETAPA II**											
demontáž provizorní lávky												
zásyp přechodových oblastí OP1, 2												
Izolace NK												
armatura, bednění a betonáž říms												
demontáž podpěrné skruže vč. panelů												
Ochrana izolace LA												
dobetonávka šikmin na opěrách												
Pokládka živičných vrstev vč. zálivek + DZ												
montáž zábradlí												
zádlažba lomovým kamenem pod mostem + TÚ + kamenný zához												
nátěry betonových konstrukcí												
Předání stavby, uvedení do provozu a vyklizení staveniště											ukončení a předání15.10.2013	