HMG PRACÍ - „Výstavba nového výtahu v domě Dukelských hrdinů 342/1"

Dukelských hrdinů 342/1	doba trvání	1. týden	2.týden	3.týden.	4.týden.	5.týden.	6.týden.	7.týden.	8.týden.	9.týden.	10. týden	11. týden	12.týden
Výstavba nového výtahu - Dukelských hrdinů 342/1	84 dnů												
převzetí staveniště	1 den												
zajištění pracoviště, přípravné práce	2 dny												
bourací práce - příčka 1.np	2 dny												
výstavba prohlubně výtahové šachty	16 dnů												
nové příčky 1. np	3 dny												
hrubá montáž ocelové konstrukce	8 dnů												
přípravné práce na schodišti	2 dny												
lešení do šachty	1 den												
hrubá montáž osobního výtahu	10 dnů												
finální nátěr ocelové konstrukce	2 dny												
demontáž lešení	1 den												
konečná montáž osobního výtahu	9 dnů												
zasklení ocelové konstrukce	3 dny												
montáž zábradlí na schodiště	5 dnů												
seřízení a zkoušky výtahu	2 dny												
teraso 1.np, finální úprava	10 dnů												
dokončovací práce	4 dny												
čištění, uklid	2 dny												
předání díla	1 den												

VÝTAHY MSV Liberec, s.r.o.
Kralická 79
460 07 Liberec 7
tel./fax: 482 464 411