realizace staveb a technologií
EMV s.r.o., Libušská 190/100, 142 01 Praha 4, tel.: 255 723 350, 255 723 380, fax: 244 462 222, 244 464 076

Městská část Praha 7
JUDr. Olga Ulrichová
vedoucí odboru investic a
veřejných zakázek (OIVZ)
nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7,
170 00 Praha 7

V Praze dne 24.11.2015

Věc : **Žádost o prodloužení termínu**
Akce : **Vybudování nového pracoviště MŠ na Ortenově náměstí“**, k.ú. Holešovice, Praha 7,
Smlouvu o dílo č. 2015/OIVZ/036.

V návaznosti na kontrolní den konaný dnešního dne a skutečnost, že stavbu nelze vyklidit v celém prostoru staveniště resp. prostoru pro prováděné stavební práce z důvodů obsazení nájemci (lékařské ordinace) s výpovědní lhůtou do konce března 2016 a dodatečné stavební práce definované v průběhu provádění stavby, si Vás dovolujeme požádat o rozdělení zakázky na dvě etapy a prodloužení konečného termínu dokončení díla s možností rozdělení fakturace. První část našeho díla bude dokončena do 15.2.2016 a druhá část definovaná jako „rodinný klub“ bude prováděna po vyklizení staveniště (vystěhování lékařských ordinací) s termínem dokončením do 30 dnů ode dne zahájení. Současně si Vás dovoluji požádat, zda není možné u první fakturace zkrátit splatnost faktury na 14 dnů.

Předem děkuji

EMV s.r.o. DIČ: CZ48038792
realizace staveb a technologií
Libušská 190/100, 142 01 Praha 4
tel.: 255 723 350, www.emv.cz

Michal Vydra
jednatel společnosti