

DODATEK č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

1060 – Obnova řadu surové vody Římov – Plav II. etapa

Číslo smlouvy objednatele : 1060/21/s0-d3

Číslo smlouvy zhotovitele : 608188

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zhotovitel : OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/155b, Slatina, 627 00 Brno
Spisová značka : B 695 vedená u Krajského soudu v Brně
Zastoupený : Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a generální ředitel
Jiří Procházka, MBA, člen představenstva a obchodní ředitel
Osoby oprávněné jednat :
ve věcech smluvních : Ing. Petr Zach, ředitel Divize - Západ
ve věcech technických : Ing. Milan Pitner, vedoucí realizačního týmu

Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu : 1014501513/5500

IČO : 46342796

DIČ : CZ46342796

Číslo telefonu : 296 761 111

Číslo faxu : -

Email : divizecechy@ohla-zs.cz

ID datové schránky : xbicgdt

Objednatel : Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Spisová značka : L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený : Antonínem Princem – předsedou představenstva, na základě zmocnění představenstvem

Osoby oprávněné jednat :
ve věcech smluvních : Antonín Princ - předseda představenstva
ve věcech technických : Ing. Luděk Kroupa - technický náměstek

Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., Regionální pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice

Číslo účtu : 212621693/0300

IČO : 490 21 117

DIČ : CZ 49021117

Číslo telefonu : +420 386 102 430

Číslo faxu : +420 386 102 439

Email : info@jvs.cz

ID datové schránky : 3zhv2e

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo v následujícím znění:

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Smluvní strany se ve vztahu k článku III dohodly na změně předmětu díla, tedy o vícepráce či méněpráce, a to v rozsahu změnových listů ZL č.24 a ZL č.25. Specifikace jednotlivých změn je blíže uvedena v jednotlivých změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Odstavec 6.1. článku 6. CENA se mění následujícím způsobem:

6. CENA

6.1. Cena za kompletní splnění předmětu Smlouvy Zhotovitelem, v rozsahu čl.3 Smlouvy, se mění dle jednotlivých změnových listů odsouhlasených oběma smluvními stranami :

Cena dle původní SOD bez DPH	194 149 882,00 Kč
Cena Dodatku č.1 bez DPH	1 007 170,77 Kč
Cena Dodatku č.2 bez DPH	-6 463 142,84 Kč
Cena celkem SOD+Dodatky bez DPH	188 693 909,93 Kč

Cena ZL č.24 bez DPH	-77 552,60 Kč
Cena ZL č.25 bez DPH	9 800,00 Kč

Cena ZL celkem bez DPH	-67 752,60 Kč
Cena nová (SOD+Dodatky+ZL) celkem bez DPH	188 626 157,33 Kč
Cena DPH 21%	39 611 493,04 Kč

Cena včetně DPH	228 237 650,37 Kč

Dodatek č.3 ke smlouvě je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ustanovení Základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č.3 ke smlouvě je :

Příloha č.1 : ZL č.24 a ZL č.25

V Brně, dne

V Českých Budějovicích, dne 1.3-08-2024

Zhotovitel :

Objednatel :


.....
ŽS
OHLA
OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/115b
CZ - 627 00 Brno
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ46342796

OHLA ŽS, a.s.

Ing. Roman Kocůrek

1. místopředseda představenstva

a generální ředitel


.....


Jihočeský vodárenský svaz

Antonín Princ

ředitel JVS a předseda představenstva,

na základě zmocnění představenstvem

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice


.....
ŽS
OHLA
OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/115b
CZ - 627 00 Brno
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ46342796

OHLA ŽS, a.s.

Jiří Procházka, MBA

člen představenstva a obchodní ředitel

Projednáno a schváleno představenstvem JVS

dne 16.7.24

č. usnesení 331/3

ověřeno

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 24
Název změnového listu :	Neprovedené práce na šachtách a řadu DN 1200
Stavba :	1060 Obnova řadu surové vody Římov – Plav, II. etapa
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní ul. č. 4, 150 00 Praha 5
Zhotovitel :	OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina,627 00 Brno
Číslo smlouvy :	1060/21/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	01.1.2.a; 01.1.4.a;01.1.4.b; SO 01.2; SO 01.2.2; SO 01.2.4

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	PVC střešní fólie byla nahrazena nátavnými asf. pásy, kamerová zkouška nebyla prováděna z důvodu vizuální kontroly ošetření svaru a jeho nátěru přímo v potrubí, místo stupadel do šachet byl použit kompozitový žebřík, ostatní práce se neprováděly.
Cena změny :	- 77 552,60 Kč bez DPH
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b CZ - 627 00 Brno IČ: 463 42 796 DIČ: CZ46342796
OHLA ŽS,a.s.	Ing. Milan Pitner	19.06.2024		122
Projektant/ AD	Jméno	Datum	Podpis	VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřežní 4 150 00 Praha 5
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	Ing. David Brábník	19.06.2024		
TDS	Jméno	Datum	Podpis	-14-
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	Ing. Petr Jerhot	19.06.2024		VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Pracoviště Č. Budějovice Dukelská 456/21 (54) 370 01 České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.24 Neprovedené práce na šachtách a řadu DN 1200

Stavba:

1060 Obnova řadu surové vody Římov - Plav II.etapa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-77 552,60	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-77 552,60	
D	Objekt		01.1.2.a Shybka II.etapa				-8 302,00	
80	K	230120081R	Dodávka a montáž štítku pro označení svaru	kus	-14,000	593,00	-8 302,00	
D	Objekt		01.1.4.a Shybka IV.etapa				-5 337,00	
87	K	230120081R	Dodávka a montáž štítku pro označení svaru	kus	-9,000	593,00	-5 337,00	
D	Objekt		01.1.4.b Výstupní šachta a odkalení				-876,90	
60	K	899503111	Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem zapouštěcí - kapsová osazovaná při zdění a betonování	kus	-6,000	146,15	-876,90	CS ÚRS 2021 02
D	Objekt		SO 01.2 Řad surové vody				-885,42	
124	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	-3,000	295,14	-885,42	CS ÚRS 2021 02
D	Objekt		SO 01.2.2 Vzdušnicková šachta 7B - II.etapa				-26 175,64	
39	K	711461104	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V položenou do asfaltového podkladu natavením	m2	-59,616	132,31	-7 887,79	CS ÚRS 2021 02
40	M	283220000	fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 2 mm š 1200 mm šedá	m2	-68,558	266,75	-18 287,85	CS ÚRS 2017 02
D	Objekt		SO 01.2.4 Vzdušnicková šachta 8B - II.etapa				-26 175,64	
39	K	711461104	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V položenou do asfaltového podkladu natavením	m2	-59,616	132,31	-7 887,79	CS ÚRS 2021 02
40	M	283220000	fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 2 mm š 1200 mm šedá	m2	-68,558	266,75	-18 287,85	CS ÚRS 2017 02
D	VRN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				-9 800,00	
15	K	VON 015	Komplexní, individuální, garanční zkoušky, revize, kamerové zkoušky	soubor	-1,000	9 800,00	-9 800,00	

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 25
Název změnového listu :	Doplnění konzolí na vypouštěcím potrubí štol – portál P2
Stavba :	1060 Obnova řadu surové vody Římov – Plav, II. etapa
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží ul. č. 4, 150 00 Praha 5
Zhotovitel :	OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
Číslo smlouvy :	1060/21/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	01.1.1.b Portál P2 – stavební úpravy

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Při zkoušce vypouštěcího potrubí bylo zjištěno chvění potrubí při průtoku větším jak 120 l/s. Z tohoto důvodu bylo vypouštěcí potrubí kotveno dvěma objímkami navíc.
Cena změny :	9 800,00 Kč bez DPH
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b ČZ - 627 00 Brno IČ: 463 42 796 DIČ: CZ46342796
OHLA ŽS,a.s.	Ing. Milan Pitner	19.06.2024		122
Projektant/ AD	Jméno	Datum	Podpis	
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	Ing. David Brábník	19.06.2024		VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 00 Praha 5
TDS	Jméno	Datum	Podpis	
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	Ing. Petr Jerhot	19.06.2024		VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Pracoviště Č. Budějovice Dukelská 456/21 (54) 370 01 České Budějovice
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis	
JVS	Jaroslav Gazda	19.06.2024		Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 292/19 370 01 České Budějovice IČ 480 21 01-000000017

ZMĚNOVÝ LIST č.25 Doplnění konzolí na vypouštěcím potrubí štol - portál P2

Stavba:

1060 Obnova řadu surové vody Římov - Plav II.etapa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 800,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 800,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				9 800,00	
75a	K	767995114.R	Dodávka a montáž konzolí pro uchycení nerez potrubí v portálu P2	soubor	2,000	4 900,00	9 800,00	

	TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 4, 150 56 Praha 5	
1060 - Obnova řadu surové vody Římov – Plav, II. etapa		

ZMĚNOVÝ LIST č.25 - Stanovisko TDS a AD

Stavební objekt: PS 01.1.1b Portál P2 – stavební úpravy

Datum převzetí: 03. 06. 2024
19. 06. 2024 opravený po připomínkách (O, TDS a AD)

Specifikace změny: Doplnění konzolí na vypouštěcím potrubí štol – portál P2.

Zdůvodnění změny:

Při zkoušce vypouštěcího nerezového (odkalovacího) potrubí DN 300 bylo zjištěno chvění potrubí při průtoku větším než 120 l/s. Z tohoto důvodu bylo vypouštěcí (odkalovací) potrubí doplněno 2 ks objímek navíc.

Požadavek zhotovitele:	původní	+ 9.800,00 Kč (bez DPH)
	po připomínkování	+ 9.800,00 Kč (bez DPH)

Vyjádření TDS a AD ke změně:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS a AD finanční požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity ceny z cenové kalkulace.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: + 9.800,00 Kč (bez DPH)

Technický dozor stavebníka a autorský dozor považuje změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: Ing. Petr Jerhot


VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (54)
370 01 České Budějovice
podpis

AD: Ing. David Brábník


VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (54)
370 01 České Budějovice
podpis