

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

1387 – Náhradní čerpání při výpadku el. energie – ČS Těšovice

Číslo smlouvy objednatele : 1387/23/s1-d1

Číslo smlouvy zhotovitele : 317/10/0

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zhotovitel : KUNST, spol. s r.o.

Palackého 1906, 753 01 Hranice

Spisová značka : C 690 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Zastoupený : Ing. Jaroslavem Boráněm, Ph.D., jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel společnosti

ve věcech technických : Ing. Jan Kunderátek, technický ředitel

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s. pobočka Hranice

Číslo účtu : 234642831/0100

IČO : 19010591

DIČ : CZ19010591

Číslo telefonu : 581 699 999

Číslo faxu : 581 699 921

Email : kunst@kunst.cz

ID datové schránky : 26ag9ca

Objednatel : Jihočeský vodárenský svaz

S.K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice

Spisová značka : L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Zastoupený : Antonínem Princem – předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : Antonín Princ - předseda představenstva

ve věcech technických : Ing. Luděk Kroupa - technický náměstek

Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., Regionální pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice

Číslo účtu : 212621693/0300

IČO : 490 21 117

DIČ : CZ 49021117

Číslo telefonu : +420 386 102 430

Číslo faxu : +420 386 102 439

Email : info@jvs.cz

ID datové schránky : 3zhv2e

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v následujícím znění:

Odstavec 4.1. článku 4. ČAS PLNĚNÍ se mění následujícím způsobem:

4. ČAS PLNĚNÍ

Zahájení stavby	15.11.2023
Dokončení stavby	31.08.2024
Předání stavby a všech dalších plnění Zhotovitele	31.08.2024

Odstavec 6.1. článku 6. CENA se mění následujícím způsobem:

6. CENA

- 6.1. Cena za kompletní splnění předmětu Smlouvy Zhotovitelem, v rozsahu čl.3 Smlouvy, se mění dle jednotlivých změnových listů odsouhlasených oběma smluvními stranami :

Cena dle původní SOD bez DPH	10 799 554,00 Kč
Cena ZL č.1a bez DPH	116 340,00 Kč
Cena ZL č.1b bez DPH	-33 163,88 Kč
Cena ZL č.2 bez DPH	34 385,00 Kč
Cena ZL č.3a bez DPH	76 210,00 Kč
Cena ZL č.3b bez DPH	-51 200,00 Kč
Cena ZL č.4 bez DPH	43 852,00 Kč
Cena ZL č.5a bez DPH	240 236,53 Kč
Cena ZL č.5b bez DPH	-184 767,81 Kč
Cena ZL č.6 bez DPH	118 430,00 Kč

Cena celkem ZL bez DPH	360 321,84 Kč
Cena nová (SOD+ZL) celkem bez DPH	11 159 875,84 Kč

Cena DPH 21%	2 343 573,93 Kč
Cena včetně DPH	13 503 449,77 Kč

Dodatek č.1 ke smlouvě je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ustanovení Základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 ke smlouvě je :

Příloha č.1 : ZL č.1a, ZL č.1b, ZL č.2, ZL č.3a, ZL č.3b, ZL č.4, ZL č.5a, ZL č.5b, ZL č.6

V Hranicích, dne

V Českých Budějovicích, dne 25 -07- 2024

Zhotovitel :


.....
KUNST
32 spol. s r.o. Hranice
Pateckého 1908, 753 01 Hranice DIČ: CZ19010591

KUNST, spol. s r.o.

Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.

jednatel společnosti

Objednatel :


.....

Jihočeský vodárenský svaz

Antonín Princ

ředitel a předseda představenstva

Jihočeský vodárenský svaz

S.K. Neumanna 19 (1)

370 01 České Budějovice

Projednáno a schváleno představenstvem JVS

dne 16.7.24

č. usnesení 337/2

ověřeno 

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZZV)




ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 1a
Název změnového listu :	Podepření potrubí
Stavba :	1387 Náhradní čerpání při výpadku el. Energie – ČS Těšovice
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Aquatis a.s., Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno
Zhotovitel :	KUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice, Hranice I - Město
Číslo smlouvy :	1387/23/s1
Stavební objekt/provozní soubor :	PS 01 – Čerpací stanice strojní část

ZMĚNA Typ změny : dodatečné plnění**Popis změny :**

Jedná se o náhrady za některé betonové bloky, které byly navrženy nad odtokovým žlabem v podlaze armaturní komory VDJ (odtéká voda z analyzátorů, vzdušníků apod.) a nad hlavním kabelovým kanálem (kabelové rozvody k čerpadlům, elektropohonům a MaR). Tím by došlo k omezení funkce tohoto zařízení. Dále bylo nutno podepřít a upevnit další zařízení k diesel-čerpadlu, jako je výfukové potrubí diesel motoru, potrubí odvětrání nádrže s PHM u diesel motoru apod.

Cena změny : 116 340,00 Kč**Příloha č.1 :** položková kalkulace**Příloha č.2 :** fotodokumentace**SCHVÁLENÍ**

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
KUNST, spol. s r.o.	Ing. Jaroslav Boráň	06.06.2024	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
Aquatis a.s.	Ing. Oldřich Neumayer	06.06.2024	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV Praha a.s.	Bc. Patrik Pudil	06.06.2024	
Objednatel	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	06.06.2024	

ZMĚNOVÝ LIST č.1a Podepření potrubí

Stavba: 1387 Náhradní čerpání při výpadku el. Energie - ČS Těšovice
 Objekt: PS 01 - Čerpací stanice strojní část

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							116 340,00	
D	1		Potrubní materiál				116 340,00	
1a	K	3.3	Konzole pro upevnění potrubí v horizontálním a vertikálním směru	kg	277,000	420,00	116 340,00	
	W		výtlačné potrubí DN 200 konzole - třmen		84,00			
	W		výtlačné potrubí DN 200 konzole - sedlo		11,00			
	W		výfukové potrubí dieselagregátu		29,00			
	W		nátokové potrubí - patkové koleno		13,00			
	W		redukční ventily 3x13,00		49,00			
	W		potrubí DN 150 k tlakové nádobě		13,00			
	W		potrubí DN 400		22,00			
	W		tlumič výfuku 2x8,00		16,00			
	W		odvětrání nádrže pod čerpadlem 1x20,00; 5x6,00		40,00			

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 1b
Název změnového listu :	Podepření potrubí
Stavba :	1387 Náhradní čerpání při výpadku el. Energie – ČS Těšovice
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Aquatis a.s., Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno
Zhotovitel :	KUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice, Hranice I - Město
Číslo smlouvy :	1387/23/s1
Stavební objekt/provozní soubor :	PS 01 – Čerpací stanice strojní část

ZMĚNA Typ změny : dodatečné plnění

Popis změny :
Odečet některých neprovedených betonových bloků.
Cena změny : - 33 163,88 Kč
Příloha č.1 : položková kalkulace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
KUNST, spol. s r.o.	Ing. Jaroslav Boráň	06.06.2024	 20 spol. s r.o. Hranice Palackého 1906, 753 01 Hranice, DIČ CZ06105911
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
Aquatis a.s.	Ing. Oldřich Neumayer	06.06.2024	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV Praha a.s.	Bc. Patrik Pudil	06.06.2024	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5
Objednatel	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	06.06.2024	 Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117 DIČ CZ4902117

ZMĚNOVÝ LIST č.1b Podepření potrubí

Stavba:

1387 Náhradní čerpání při výpadku el. Energie - ČS Těšovice

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy ve strojně

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-33 163,88	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-33 163,88	
D		1	Zemní práce				-33 163,88	
1	K	321321116R	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XC2	m3	-0,962	12 240,00	-11 774,88	CS ÚRS 2021 02
	W		blok pod čerpadlo		-0,084			
	W		1,0*0,75*0,7 "blok III"		-0,525			
	W		0,5*0,5*0,8 + 0,85*0,15*0,35 "blok IV"		-0,245			
	W		0,35*0,35*0,5 " Blok V"		-0,061			
	W		vyplnění kanálku		-0,047			
3	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	-5,450	2 700,00	-14 715,00	CS ÚRS 2021 02
	W		1,0*0,7*2+0,75*0,7*2 "Blok III"		-2,450			
	W		0,5*0,8*4 + 0,85*0,35*2+0,15*0,35*2 "blok IV"		-2,300			
			0,35*0,5*4 "blok V"		-0,700			
4	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	-5,450	808,00	-4 403,60	CS ÚRS 2021 02
5	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	-0,024	94 600,00	-2 270,40	CS ÚRS 2021 02
			C3037*25"kg/m" /1000					

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 2
Název změnového listu :	Odvětrání nádrže
Stavba :	1387 Náhradní čerpání při výpadku el. Energie – ČS Těšovice
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Aquatis a.s., Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno
Zhotovitel :	KUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice, Hranice I - Město
Číslo smlouvy :	1387/23/s1
Stavební objekt/provozní soubor :	PS 01 - Čerpací stanice strojní část

ZMĚNA Typ změny : dodatečné plnění

Popis změny :
Doplnění odvětrání nádrže s PHM u diesel-čerpádky s odvedením mimo vnitřní prostor armaturní komory VDJ a ČS Těšovice.
Cena změny : 34 385,00 Kč
Příloha č.1 : položková kalkulace
Příloha č.2 : fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
KUNST, spol. s r.o.	Ing. Jaroslav Boráň	06.06.2024	 KUNST spol. s r.o. Hranice 30. čer. 2024, 753 01 Hranice DIČ: CZ19010581
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
Aquatis a.s.	Ing. Oldřich Neumayer	06.06.2024	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV Praha a.s.	BC. Patrik Pudil	06.06.2024	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VYSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 1
Objednatel	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	06.06.2024	 Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice DIČ: CZ49021117

ZMĚNOVÝ LIST č.2 Odvětrání nádrže

Stavba: 1387 Náhradní čerpání při výpadku el. Energie - ČS Těšovice
 Objekt: PS 01 - Čerpací stanice strojní část

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							34 385,00	
D	1		Potrubní materiál				34 385,00	
7	K	1.11	Trubka nerezová bezešvá, mořená Ø 22x3mm	m	16,000	1 095,00	17 520,00	
2a	K	734211120.R	Odvzdušňovací ventil	ks	1,000	2 380,00	2 380,00	
25b	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	1,350	6 560,00	8 856,00	CS ÚRS 2021 02
	W		odvětrání 1x0,45m		0,45			
	W		prostory pro přívod naty 2x0,45 1x0,45m		0,90			
3a	K	951398031	Montáž ventilační mřížky včetně dodávky	ks	1,000	1 600,00	1 600,00	
	W		odvětrání 1x0,45m		0,90			
	W		nátokové potrubí - patkové koleno		13,00			
4a	K	622273009	Oprava opláštění předvěšené fasády	kpl	1,000	4 029,00	4 029,00	
	P		Oprava opláštění a vnožní zacištění prostupu					

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 3a
Název změnového listu :	Záměna vstupních dveří
Stavba :	1387 Náhradní čerpání při výpadku el. Energie – ČS Těšovice
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Aquatis a.s., Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno
Zhotovitel :	KUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice, Hranice I - Město
Číslo smlouvy :	1387/23/s1
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01 – Stavební úpravy ve strojovně

ZMĚNA Typ změny : dodatečné plnění**Popis změny :**

Původní návrh v PD na osazení protipožárních dveří do stávajících ocelových zkorodovaných zárubní byl dle výrobce naprosto nevhodný. Proto byla alternativně zvolena záměna typu dvou vstupních protipožárních dveří do prostoru s hlavní nádrží PHM a vedlejšího požárního úseku.

Cena změny : 76 210,00 Kč**Příloha č.1 :** položková kalkulace**Příloha č.2 :** fotodokumentace**SCHVÁLENÍ**

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
KUNST, spol. s r.o.	Ing. Jaroslav Boráň	06.06.2024	 20 spol. s r.o. Hranice 1906 753 01 Hranice, DIČ: CZ19010591
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
Aquatis a.s.	Ing. Oldřich Neumayer	06.06.2024	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV Praha a.s.	Bc. Patrik Pudil	06.06.2024	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5
Objednatel	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	06.06.2024	 -33- Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice DIČ 490 21 117 DIČ CZ49021117

ZMĚNOVÝ LIST č.3a Záměna vstupních dveří

Stavba: 1387 Náhradní čerpání při výpadku el. Energie - ČS Těšovice
 Objekt: SO 01 - Stavební úpravy ve strojovně

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							76 210,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				76 210,00	
D	766		Konstrukce truhlářské				76 210,00	
56	M	55341184R	dveře jednokřídlé plastové vstupní s obložkou 900x1980mm - protipožární EW 30 DP1-C	kus	1,000	37 200,00	37 200,00	
	P		montáž dle SOD					
57	M	55341183R	dveře jednokřídlé plastové vstupní s obložkou 1130x1980mm - protipožární EW 30 DP1-C	kus	1,000	39 010,00	39 010,00	
	P		montáž dle SOD					

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 3b
Název změnového listu :	Záměna vstupních dveří
Stavba :	1387 Náhradní čerpání při výpadku el. Energie – ČS Těšovice
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Aquatis a.s., Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno
Zhotovitel :	KUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice, Hranice I - Město
Číslo smlouvy :	1387/23/s1
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01 – Stavební úpravy ve strojovně

ZMĚNA Typ změny : dodatečné plnění**Popis změny :**

Odečet původně navržených protipožárních dveří do prostoru s hlavní nádrží PHM a vedlejšího požárního úseku.

Cena změny : - 51 200,00 Kč**Příloha č.1 :** položková kalkulace**SCHVÁLENÍ**

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
KUNST, spol. s r.o.	Ing. Jaroslav Boráň	06.06.2024	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
Aquatis a.s.	Ing. Oldřich Neumayer	06.06.2024	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV Praha a.s.	Bc. Patrik Pudil	06.06.2024	
Objednatel	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	06.06.2024	

ZMĚNOVÝ LIST č.3b Záměna vstupních dveří

Stavba:

1387 Náhradní čerpání při výpadku el. Energie - ČS Těšovice

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy ve strojovně

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-51 200,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-51 200,00	
D	766		Konstrukce truhlářské				-51 200,00	
56	M	55341184R	dveře jednokřídlé ocelové protipožární EW 30 DP1-C 900x1980mm	kus	-1,000	25 000,00	-25 000,00	
57	M	55341183R	dveře jednokřídlé ocelové protipožární EW 30 DP1-C 1130x1980mm	kus	-1,000	26 200,00	-26 200,00	

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 4
Název změnového listu :	Propojení dieselagregátu s nádrží
Stavba :	1387 Náhradní čerpání při výpadku el. Energie – ČS Těšovice
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Aquatis a.s., Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno
Zhotovitel :	KUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice, Hranice I - Město
Číslo smlouvy :	1387/23/s1
Stavební objekt/provozní soubor :	PS 03 - Dieselagregát

ZMĚNA Typ změny : dodatečné plnění

Popis změny :



Změna způsobu hadicového propojení mobilního diesel-agregátu s hlavní nádrží PHM z důvodu jeho dalšího možného operativního využití na jiných objektech JVS. Propojení bylo provedeno pomocí rychlospojek a dalšího pomocného materiálu.

Cena změny : 43 852,00 Kč

Příloha č.1 : položková kalkulace

Příloha č.2 : fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
KUNST, spol. s r.o.	Ing. Jaroslav Boráň	06.06.2024	 KUNST, spol. s r.o. Hranice 290 01 Hranice, DIČ CZ19010591
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
Aquatis a.s.	Ing. Oldřich Neumayer	06.06.2024	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV Praha a.s.	Bc. Patrik Pudil	06.06.2024	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5
Objednatel	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	06.06.2024	 -33- S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117 DIČ CZ49021117

ZMĚNOVÝ LIST Č.4 Propojení dieselagregátu s nádrží

Stavba:

1387 Náhradní čerpání při výpadku el. Energie - ČS Těšovice

Objekt:

PS 01 - Dieselagregát

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							43 852,00	
D	1		Potrubní materiál				43 852,00	
5a	K	1.1.a	Dodávka technologie	soubor	1,000	43 852,00	43 852,00	
P			sada rychlospojek k připojení dieselagregátu a dopojovací hadice					

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 5a
Název změnového listu :	Odtah spalin diesel-čerpadla
Stavba :	1387 Náhradní čerpání při výpadku el. Energie – ČS Těšovice
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Aquatis a.s., Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno
Zhotovitel :	KUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice, Hranice I - Město
Číslo smlouvy :	1387/23/s1
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 02 Vzduchotechnika

ZMĚNA Typ změny : dodatečné plnění**Popis změny :**

Kompletní záměna způsobu odvádění spalin od diesel-čerpadla v souladu s požadavky dle ČSN 73 4201 u spotřebiče s výkonem nad 50kW. Jedná se o zcela nový kouřovod prodloužený nad střechu VDJ, uzemněný, doplněný o revizní otvory, doplněný o oplechování a izolaci místo vnějšího ochranného potrubí, dále doplněný o tlumič 80/200 mm a osazený novými upevňovacími konzolemi dle potřeby.

Cena změny : 240 236,53 Kč**Příloha č.1 :** položková kalkulace**Příloha č.2 :** fotodokumentace**SCHVÁLENÍ**

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
KUNST, spol. s r.o.	Ing. Jaroslav Boráň	20.06.2024	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
Aquatis a.s.	Ing. Oldřich Neumayer	20.06.2024	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV Praha a.s.	Bc. Patrik Pudil	20.06.2024	
Objednatel	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	20.06.2024	

ZMĚNOVÝ LIST č.5a Odtah spalin dieselagregátu

Stavba: 1387 Náhradní čerpání při výpadku el. Energie - ČS Těšovice
 Objekt: SO 02 - Vzduchotechnika

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							240 236,53	
D		23-M	Montáže potrubí				240 236,53	
6a	K	42	Odtah spalin z náhradního zdroje	kpl	1,000	230 236,53	230 236,53	
	W		odtah spalin DN 130/200, (nerez/izolace/nerez) v délce 15 metrů,		84,00			
	W		tlumič hluku AED-FL25125, včetně přírub, který vychází ze zeslané		11,00			
	W		montážní, spojovací, kotvicí a těsnící materiál včetně konzol		29,00			
	W		doprava, přesun materiálů		13,00			
	W		revize odtahu spalin		49,00			
	W		jádrový vrt pro potrubí		13,00			
7a	K	43	Pomocné zednické práce	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZVZ)



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 5b
Název změnového listu :	Odtah spalin diesel-čerpadla
Stavba :	1387 Náhradní čerpání při výpadku el. Energie – ČS Těšovice
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Aquatis a.s., Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno
Zhotovitel :	KUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice, Hranice I - Město
Číslo smlouvy :	1387/23/s1
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 02 Vzduchotechnika

ZMĚNA Typ změny : dodatečné plnění

Popis změny :	Odečet neprovedených prací, kompletní původně navržený kouřovod diesel-čerpadla.
Cena změny :	- 184 767,81 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
KUNST, spol. s r.o.	Ing. Jaroslav Boráň	20.06.2024	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
Aquatis a.s.	Ing. Oldřich Neumayer	20.06.2024	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV Praha a.s.	Bc. Patrik Pudil	20.06.2024	
Objednatel	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	20.06.2024	

ZMĚNOVÝ LIST č.5b Odtah spalin dieselagregátu

Stavba:

1387 Náhradní čerpání při výpadku el. Energie - ČS Těšovice

Objekt:

SO 02 - Vzduchotechnika

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-184 767,81	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-23 033,01	
1	K	1435101340R	Dodávka a montáž izolace potrubí z kamenné vlny PORYROCK EI 30 S, tloušťka 40 mm	m2	-11,830	1 947,00	-23 033,01	
D	751		Vzduchotechnika				-58 537,40	
24	K	7513441-R	Dodávka a montáž spalínového tlumiče hluku	kpl	-1,000	46 340,00	-46 340,00	
26	K	7513441-R3	Dodávka a montáž objímky spalínového tlumiče hluku	kpl	-1,000	7 280,00	-7 280,00	
29	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	-11,404	151,20	-1 724,28	CS ÚRS 2021 02
31	M	767995-R2	Dodávka kotevní potrubí kouřovodu	kg	-11,404	280,00	-3 193,12	
D	23-M		Montáže potrubí				-103 197,40	
35	K	230011101R	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 219 mm, tl 2 mm	m	-8,750	1 492,40	-13 058,50	
36	M	230000-R1	Dodávka nerezového potrubí 219,1/2 mm	m	-8,750	5 259,80	-46 023,25	
37	K	230023101R	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 10 kg D 219 mm tl 2 mm	kus	-4,000	2 748,20	-10 992,80	
38	M	230000-R2	Dodávka nerezového kolene 90 ° 219,1/2 mm	m	-4,000	4 204,20	-16 816,80	
39	K	7513441-R4	Dodávka a montáž objímky kouřovodu	kpl	-1,000	1 246,00	-1 246,00	
40	K	230000-R4	Dodávka a montáž nerezového potrubí kouřovodu	m	-8,050	1 446,90	-11 647,55	
41	K	230000-R5	Dodávka a montáž nerezového kolene 90° kouřovodu	kus	-3,000	1 137,50	-3 412,50	

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 6
Název změnového listu :	Doplnění rozvaděče – rozběh Y-D na motory čerpadel směr Husinec
Stavba :	1387 Náhradní čerpání při výpadku el. Energie – ČS Těšovice
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Aquatis a.s., Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno
Zhotovitel :	KUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice, Hranice I - Město
Číslo smlouvy :	1387/23/s1
Stavební objekt/provozní soubor :	PS 05 – Systém řízení a přenosu dat

ZMĚNA Typ změny : dodatečné plnění**Popis změny :**

Doplnění rozvaděče DT-D o plynulé rozběhy („soft-start“) motorů M1 a M2 15kW stávajících čerpadel směr VDJ Husinec systémem Y-D, na místo přímých („natvrdo“) rozběhů pro využití mobilního diesel-agregátu 40kW. Účelem je využití mobilního diesel-agregátu i pro čerpání pitné vody, a nejen pouze pro zálohování ovládání elektro pohonů, přenosů na dispečink JVS, stavební elektroinstalace a vzduchotechniky.

Cena změny : 118 430,00 Kč**Příloha č.1 :** položková kalkulace**Příloha č.2 :** fotodokumentace**SCHVÁLENÍ**

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
KUNST, spol. s r.o.	Ing. Jaroslav Boráň	20.06.2024	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
Aquatis a.s.	Ing. Oldřich Neumayer	20.06.2024	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV Praha a.s.	Bc. Patrik Pudil	20.06.2024	
Objednatel	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	20.06.2024	

ZMĚNOVÝ LIST č.6 Doplnění rozvaděče - rozběh Y-D na motory čerpadel směr Husinec

Stavba:

1387 Náhradní čerpání při výpadku el. Energie - ČS Těšovice

Objekt:

PS 05 - Systém řízení a přenosu dat

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							118 430,00	
D	01.1	Dodávka rozvaděče DT-D					118 430,00	
1.1	K		Stykačová kombinace pro rozběh Y-D, 3x3p (3 NO), 18A, 230 V AC cívka, včetně signalizačního obvodu a mechanické blokace	soubor	2,000	11 668,00	23 336,00	
1.2	K		Spouštěč motoru 17-23A, pomocný kontakt	ks	2 000	1 731,00	3 462,00	
1.3	K		Silový kabel do CYKY 4x10	m	78,000	142,00	11 076,00	
1.4	K		Ranžirovací, ostatní, spojovací a montážní materiál	kpl	1,000	5 265,00	5 265,00	
1.5	K		Doplnění kabelové trasy k motoru čerpadla	soubor	2,000	2 925,00	5 850,00	
1.6	K		Elektromontáže	kpl	1,000	46 215,00	46 215,00	
1.7	K		Oprava požárních přepážek	kpl	1,000	9 360,00	9 360,00	
1.8	K		Úprava dokumentace skutečného provedení rozvaděče	kpl	1,000	4 388,00	4 388,00	
1.9	K		Vedlejší a ostatní náklady, doprava	kpl	1,000	9 478,00	9 478,00	