

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku,

číslo smlouvy Zhotovitele: 16Zak00016

číslo smlouvy Objednatele: 1421/16/s0-d2

1. Smluvní strany

1.1.

Objednatel: Jihočeský vodárenský svaz
se sídlem S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice
IČO: 49021117
DIČ: CZ 49021117

Zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl L, vložka 6331
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. Regionální pobočka
pro korporátní klientelu České Budějovice
číslo účtu: 212621693/0300
Tel.: 386 102 430 Fax: 386 102 439

Zhotovitel: DACH SYSTEM s.r.o.
Chválkovická 45, 779 00 Olomouc
zastoupený :

Osoby oprávněné jednat :
ve věcech smluvních : Miroslav Ott, jednatel
ve věcech technických : Martin Kolář, stavbyvedoucí
Jiří Patsch, stavbyvedoucí

Bankovní spojení : UniCredit Bank
číslo účtu : 2112119187/2700

IČO : 25367501
DIČ : CZ25367501
Tel : 585311526

Fax : 585311526

Předmět dodatku

Smluvní strany mezi sebou dne 22.9. 2016 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem: „Rekonstrukce střechy usazovacích nádrží ÚV Plav“ (dále jen smlouva o dílo).

Dodatkem č. 2 se mění následující údaje smlouvy o dílo č. 1421/16/s0 uzavřené dne 22.9.2016 následovně:

6. Cena

Na základě přiloženého Soupisu víceprací se cena díla upravuje takto:

Původní cena bez DPH	12 097 449,00 Kč
Vícepráce	248 441,40 Kč
Nová cena díla bez DPH	12 345 890,40 Kč
DPH 21%	2 592 637,00 Kč
Cena včetně DPH	14 938 527,40 Kč

V ostatním se smlouva o dílo nemění.

Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


V Českých Budějovicích dne: 06-06-2017

V Olomouci dne: 24.5.2017
DACH SYSTEM, s.r.o.
Chválkovická 45, 779 00 Olomouc
tel./fax: 585 311 526
IČ: 253 67 501, DIČ: CZ25367501



Jihočeský vodárenský svaz
Za objednatele

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice



DACH SYSTEM s.r.o.
Za zhotovitele



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 1
Název změnového listu:	Ochrana podzemního vedení VVN – přejezdové ocelové kryty.
Stavba :	1421 - Rekonstrukce střechy UN ÚV Plav
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	UNIPROJEKTA s.r.o., Pivovarská 14, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	DACH SYSTEM s.r.o., Chválkovická 220/45, 779 00 Olomouc - Chválkovice
Číslo smlouvy :	1421/16/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	221 - Komunikace pozemní

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Jedná se o dodatečnou ochranu stávajících kabelů pod trasou určenou pro příjezd těžké pásové techniky. Požadavek provozu.
Cena změny :	18,991,-Kč bez DPH
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
DACH SYSTEM s.r.o.	Miroslav Ott	25.11.2016	 DACH SYSTEM, s.r.o. Chválkovická 45, 779 00 Olomouc tel./fax: 585 311 526 IČ: 253 67 501, DIČ: CZ25367501
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
UNIPROJEKTA s.r.o.	Ing. Jan Pučegl	25.11.2016	
TDI	Jméno	Datum	Podpis
neustaven			
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	25.11.2016	 Jihocheský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 (5) 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117, DIČ CZ49021117

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - VÍCEPRÁCE Č.1

Stavba: Rekonstrukce střechy usazovacích nádrží ÚV Plav

Objekt: Vícepráce č.1 - Ochrana podzemního vedení VVN

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu					18 991,00
Ostatní náklady					0,00
Cena bez DPH					18 991,00
DPH základní	21,00%	ze	18 991,00		3 988,11
snižena	15,00%	ze	0,00		0,00
Cena s DPH		v	CZK		22 979,11

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (5)
370 01 České Budějovice
IČ 490 21 117 DIČ CZ49021117

25.11.2016

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

DACH SYSTEM, s.r.o.
Chválkovická 45, 779 00 Olomouc
tel./fax: 585 311 526
IČ: 253 67 501, DIČ: CZ25367501

25.11.2016

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU - VÍCEPRÁCE Č.1

Stavba: Rekonstrukce střechy usazovacích nádrží ÚV Plav

Objekt: Vícepráce č.1 - Ochrana podzemního vedení VVN

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

18 991,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

18 991,00

ROZPOČET - VÍCEPRÁCE Č.1

Stavba: Rekonstrukce střechy usazovacích nádrží ÚV Plav

Objekt: Vícepráce č. 1 - Ochrana podzemního vedení VVN

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 991,00

1	K	001R	Návození a instalace přejezdových ocelových krytů dle pokynů objednatele	kpl	1,000	4 675,00	4 675,00
2	M	437842050	přejezdový ocelový kryt - univerzální (9 krytů po 3 dny)	kus	27,000	348,00	9 396,00
3	K	002R	Odstranění a odvoz přejezdových ocelových krytů dle pokynů objednatele	kpl	1,000	4 920,00	4 920,00



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 2
Název změnového listu :	přesátí zeminy
Stavba :	1421 - Rekonstrukce střechy UN ÚV Plav
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	UNIPROJEKTA s.r.o., Pivovarská 14, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	DACH SYSTEM s.r.o., Chválkovická 220/45, 779 00 Olomouc - Chválkovice
Číslo smlouvy :	1421/16/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	001 Zemní práce

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Při odtěžování zeminy ze stávajících střech UN ÚV Plav byla zjištěna silná drnovitost. Z tohoto důvodu bylo přikročeno k prosívání odtěžené zeminy.
Cena změny :	229 450,40 Kč bez DPH
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
DACH SYSTEM s.r.o.		24.04.2017	DACH SYSTEM, s.r.o. Chválkovická 45, 779 00 Olomouc (tel./fax: 585 511 526 IČ: 253 67 581, DIČ: CZ25367501
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
UNIPROJEKTA s.r.o.		24.04.2017	
TDI	Jméno	Datum	Podpis
neustaven			
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	24.04.2017	Jihoceský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 (5) 370 01 České Budějovice IČ 480 24 117 DIČ CZ48021117

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - VÍCEPRÁCE Č.2

Stavba: Rekonstrukce střechy usazovacích nádrží ÚV Plav

Objekt: Vícepráce č.2 - přesátí zeminy

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu					229 450,40
Ostatní náklady					0,00
Cena bez DPH					229 450,40
DPH základní	21,00%	ze		229 450,40	48 184,58
snížená	15,00%	ze		0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK		277 634,98

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (5)
370 01 České Budějovice
IČ 490 21 117 DIČ CZ49021117

24.4.2017

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

DACH SYSTEM, s.r.o.

Chválkovická 45, 779 00 Olomouc

tel./fax: 585 311 526

IČ: 253 67 501, DIČ: CZ25367501

24.4.2017

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU - VÍCEPRÁCE č.2

Stavba: Rekonstrukce střechy usazovacích nádrží ÚV Plav

Objekt: Přísátí zeminy, objekt č. 2

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	229 450,40
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	229 450,40

ROZPOČET - VÍCEPRÁCE č.2

Stavba: Rekonstrukce střechy usazovacích nádrží ÚV Plav

Objekt: Přísátí zeminy, objekt č. 2

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

229 450,40

1	K	001.R	Přesátí(překatrování) stávající zeminy	t	1 899,000	75,60	143 564,40
2	K	167101101.R	Naložení zeminy(nakládání)	t	1 899,000	21,80	41 398,20
3	K	162301101.R	Přemístění zeminy vodorovně	t	1 899,000	17,20	32 662,80
4	K	122101403.R	Výkopávky v zemi na sucho (písek)	t	275,000	23,40	6 435,00
5	K	162301101.R	Přemístění výkopku/sypání vodorovně	t	275,000	19,60	5 390,00



