

DODATEK č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

1450 – Odstředivka pro odvodňování kalu na ÚV Plav

Číslo smlouvy objednatele : 1450/23/s0-d3

Číslo smlouvy zhotovitele : SD-007-23

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zhotovitel : K&K Technology, a.s.
Koldinova 672, 339 01 Klatovy
Spisová značka : B 531/KSPL Krajský soud v Plzni
Zastoupený : Václavem Kutilem-předsedou představenstva
Osoby oprávněné jednat :
ve věcech smluvních : Ing. Jan Kutil – člen představenstva
ve věcech technických : p. Martin Baar – projektový manažer

Bankovní spojení : Česká spořitelna
Číslo účtu : 6025452/0800

IČO : 648 33 186
DIČ : CZ 64833186
Číslo telefonu : +420 376 356 111
Číslo faxu : +420 376 322 771
Email : kutilj@kk-technology.cz
ID datové schránky : 3a2ccx8

Objednatel : Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Spisová značka : L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený : Antonínem Princem – předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat :
ve věcech smluvních : Antonín Princ - předseda představenstva
ve věcech technických : Ing. Luděk Kroupa - technický náměstek

Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., Regionální
pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice
Číslo účtu : 212621693/0300

IČO : 490 21 117
DIČ : CZ 49021117
Číslo telefonu : +420 386 102 430
Číslo faxu : +420 386 102 439
Email : info@jvs.cz
ID datové schránky : 3zhv2ek

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo v následujícím znění:



Odstavec 6.1. článku 6. CENA se mění následujícím způsobem:

6. CENA

6.1. Cena za kompletní splnění předmětu Smlouvy Zhotovitelem, v rozsahu čl.3 Smlouvy, se mění dle jednotlivých změnových listů odsouhlasených oběma smluvními stranami :

Cena dle původní SOD bez DPH	33 453 909,94 Kč
-------------------------------------	------------------

Cena Dodatku č.1 bez DPH	1 108 442,67 Kč
---------------------------------	-----------------

Cena Dodatku č.2 bez DPH	655 322,20 Kč
---------------------------------	---------------

Cena celkem SOD+Dodatky bez DPH	35 217 674,81 Kč
--	------------------

Cena ZL č.7a bez DPH	465 891,00 Kč
-----------------------------	---------------

Cena ZL č.7b bez DPH	-99 000,00 Kč
-----------------------------	---------------

Cena ZL č.8 bez DPH	190 797,60 Kč
----------------------------	---------------

Cena ZL č.9a bez DPH	507 568,00 Kč
-----------------------------	---------------

Cena ZL č.9b bez DPH	-460 949,00 Kč
-----------------------------	----------------

Cena ZL č.10a bez DPH	291 696,35 Kč
------------------------------	---------------

Cena ZL č.10b bez DPH	-340 213,08 Kč
------------------------------	----------------

Cena celkem ZL bez DPH	555 790,87 Kč
-------------------------------	---------------

Cena celkem (SOD+Dodatky+ZL) bez DPH	35 773 465,68 Kč
---	------------------

Cena DPH 21%	7 512 427,79 Kč
---------------------	-----------------

Cena včetně DPH	43 285 893,47 Kč
------------------------	------------------

Dodatek č.3 ke smlouvě je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ustanovení Základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č.3 ke smlouvě je :

Příloha č.1 : ZL č.7a, ZL č.7b, ZL č.8, ZL č.9a, ZL č.9b, ZL č.10a, ZL č.10b

V Klatovech, dne 19. 09. 2024
Zhotovitel :



K&K TECHNOLOGY, a.s.

Ing. Jan Kutil

člen představenstva



V Českých Budějovicích, dne 11. 09. 2024
Objednatel :



Jihočeský vodárenský svaz

Antonín Princ

ředitel JVS a předseda představenstva

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

Projednáno a schváleno představenstvem JVS

dne 14. 9. 24

č. usnesení 333/3

ověřeno 

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)




ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 7a
Název změnového listu :	Garážová vrata
Stavba :	1450 Odstředivka pro odvodňování kalu na ÚV Plav
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	CENTRIVIT spol. s r.o., Urkova 437/9, 186 00 Praha 8
Zhotovitel :	K&K TECHNOLOGY a.s., Koldinova 672, 339 01 Klatovy
Číslo smlouvy :	1450/23/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01 – Stavební část

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Lamely stávajících 3 ks rolovacích vrat do kalového hospodářství byly již při předání staveniště poničeny, navíc původní montážní firma již neexistuje. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o dodání 3 ks nových rolovacích vrat.
Cena změny :	465 891,00 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
K&K TECHNOLOGY a.s.	Ing. Jan Kutil	26.06.2024	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
CENTRIVIT spol. s r.o.	Ing. Josef Kutil	26.06.2024	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV a.s.	Ing. Petr Jerhot	26.06.2024	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Jaroslav Gazda	26.06.2024	

VRV
VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Pracoviště Č. Budějovice
 Dukelská 458/21
 370 01 České Budějovice (54)
 IČ: 480 21 117 DIČ: CZ48021117

CENTRIVIT

ENVIRONMENT AND PROCESS TECHNOLOGIES

CENTRIVIT, spol. s r.o.

Kačírkova 986/11

158 00 Praha 5, Czech Republic

Phone: +420 602 206 539

DIČ (VAT No.): CZ45786721

www.centrivit.cz

ZMĚNOVÝ LIST Č.7a Garážová vrata

Stavba:

1450 - Odstředivka pro odvodňování kalu na ÚV Plav

Objekt:

SO 01 - Stavební část

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

465 891,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV				465 891,00
D	767		Konstrukce zámečnické				465 891,00

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)





ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 7b
Název změnového listu :	Garážová vrata
Stavba :	1450 Odstředivka pro odvodňování kalu na ÚV Plav
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	CENTRIVIT spol. s r.o., Ursova 437/9, 186 00 Praha 8
Zhotovitel :	K&K TECHNOLOGY a.s., Koldinova 672, 339 01 Klatovy
Číslo smlouvy :	1450/23/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01 – Stavební část

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Odečet původně zamýšlené repase 3 ks rolovacích vrat z výkazu výměr v SOD.
Cena změny :	-99 000,00 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
K&K TECHNOLOGY a.s.	Ing. Jan Kutil	26.06.2024	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
CENTRIVIT spol. s r.o.	Ing. Josef Kutil	26.06.2024	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV a.s.	Ing. Petr Jerhot	26.06.2024	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Jaroslav Gazda	26.06.2024	

**VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (54)
370 01 České Budějovice
S. K. Neumanna 19 (5)
370 01 České Budějovice
IČ: 47522471, DIČ: CZ47522471

CENTRIVIT

ENVIRONMENT AND PROCESS TECHNOLOGIES

CENTRIVIT, spol. s r.o.

Kačírkova 986/11

158 00 Praha 5, Czech Republic

Phone: +420 602 206 539

DIČ (VAT No.): CZ45786721

www.centrivit.cz

ZMĚNOVÝ LIST Č.7b Garážová vrata

Stavba:

1450 - Odstředivka pro odvodňování kalu na ÚV Plav

Objekt:

SO 01 - Stavební část

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-99 000,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-99 000,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				-99 000,00
90	K	7676511R1	Repase stávajících garážových vrat	kus	-3,000	33 000,00	-99 000,00

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 8
Název změnového listu :	Oprava důlkové koroze stěny zahušťovací nádrže č.1
Stavba :	1450 Odštědivka pro odvodňování kalu na ÚV Plav
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	CENTRIVIT spol. s r.o., Urxova 437/9, 186 00 Praha 8
Zhotovitel :	K&K TECHNOLOGY a.s., Koldinova 672, 339 01 Klatovy
Číslo smlouvy :	1450/23/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	PS 01 – Strojně-technologická část

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Při otryskání stěny zahušťovací nádrže byla zjištěna důlková koroze – nadměrné oslabení stěny nádrže. Pro zajištění její funkčnosti byla poškozená místa očištěna a přeplátována ocelovým plechem – viz. zápis z TKD bod 32/3.
Cena změny :	190 797,60 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
K&K TECHNOLOGY a.s.	Ing. Jan Kutil	26.06.2024	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
CENTRIVIT spol. s r.o.	Ing. Josef Kutil	26.06.2024	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV a.s.	Ing. Petr Jerhot	26.06.2024	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Jaroslav Gazda	26.06.2024	



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (54)
370 01 České Budějovice

CENTRIVIT

ENVIRONMENT AND PROCESS TECHNOLOGIES

CENTRIVIT, spol. s r.o.
Kačírkova 986/11

158 00 Praha 5, Czech Republic

Phone: +420 602 206 539

DIČ (VAT No.): CZ45786721

www.centrivit.cz

ZMĚNOVÝ LIST Č.8 Oprava důlkové koroze stěny zahušťovací nádrže č.1

Stavba:

1450 Odšťědivka pro odvodňování kalu na ÚV Plav

Objekt:

PS 01 - Strojně technologická část

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							190 797,60	
D	D1		Montáže, dodávky a demontáže				190 797,60	
D			Zahušťovací nádrže - oprava důlkové koroze				190 797,60	
26.14	M01	M02	Očištění poškozeného místa	ks	41,000	860,00	35 260,00	
26.15	M01	M02	Očištění plochy pro svár	ks	41,000	860,00	35 260,00	
26.16	M01	M02	Provedení protikorozečního nátěru Epoxy Brunox	ks	41,000	1 143,60	46 887,60	
26.17	M01	M02	Přeplátování ocelovým plechem	ks	41,000	1 790,00	73 390,00	

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 9a
Název změnového listu :	Ultrazvukový snímač hladiny kapaliny a sypkých materiálů
Stavba :	1450 Odstředivka pro odvodňování kalu na ÚV Plav
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	CENTRIVIT spol. s r.o., Urxova 437/9, 186 00 Praha 8
Zhotovitel :	K&K TECHNOLOGY a.s., Koldinova 672, 339 01 Klatovy
Číslo smlouvy :	1450/23/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	PS 02 – Elektro-technologická část, MaR

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Tento změnový list řeší změny v PS 02 – Elektro-technologická část a měření a regulace. Hlavní změnou je záměna projektovaných ultrazvukových hladinometrů za ultrazvukové hladinometry měřící jak hladinu, tak i rozhraní voda/kal. Dále se změny týkají úprav v rozvaděči DT3-K, v operátorském terminálu MS2, MS3, MS11 a dalších terminálech. Dále tento ZL řeší i softwarové práce – doplnění algoritmů do stávajícího řídicího systému.
Cena změny :	507 568,00 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
K&K TECHNOLOGY a.s.	Ing. Jan Kutil	26.06.2024	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
CENTRIVIT spol. s r.o.	Ing. Josef Kutil	26.06.2024	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV a.s.	Ing. Petr Jerhot	26.06.2024	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Jaroslav Gazda	26.06.2024	



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukovské 456/21 (54)
370 01 České Budějovice

CENTRIVIT
ENVIRONMENT AND PROCESS TECHNOLOGIES

CENTRIVIT, spol. s r.o.
Kačírkova 986/11
158 00 Praha 5, Czech Republic
Phone: +420 602 206 539
DIČ (VAT No.): CZ45786721

ZMĚNOVÝ LIST Č.9a Ultrazvukový snímač hladiny kapaliny a sypkých materiálů

Stavba:

1450 Odstředivka pro odvodňování kalu na ÚV Plav

Objekt:

PS 02 - Elektro-technologická část, MaR

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							507 568,00	
D PS 02 Elektro-technologická část, MaR							507 568,00	
Polní instrumentace ASŘTP/ viz. technologické schéma								102 009,00
22.1	LCA01.1, 2.1, 3.1		Ultrazvukový snímač hladiny kapalin a sypkých materiálů, rozsah 0,3 až 10m, úhel vyzařování 6°, pracovní teplota -20°C až +95°C, materiál PTFE, výstupní frekvence 30, 44kHz, délka kabelu 5m, krytí IP68 včetně vyhodnocovací jednotky integrované ve snímači výstup 4-20mA, hart komunikace.	Nivelco - SCD-340-4 EASYTREK	3	ks	34 003,00	102 009,00
Světelné okruhy								11 748,00
37.	SO1-SO6		Zářivkové svítidlo průmyslové, prachotěsné, typ zdroje T8, nestmívatelné, napájení 230 VAC, 2x36W, materiál ABS/PS, montáž přisazená x závěsná x nástěnná, rozměry 1272x129x90mm, teplota okolí do 35°C, odolnost IK05, krytí IP65	TOPLINE T8 218 ABS/PC IP65	6	ks	1 958,00	11 748,00
ASŘTP v rozváděči DT3-K								101 153,00
50.1	DT3-K		Zdroj 230V AC / 24VDC pro Rozšiřující moduly - vzdálené I/O pro DELTA-V	T1K-01AC	1	ks	6 994,00	6 994,00
50.2	DT3-K		Rozšiřující komunikační modul profibusDP - vzdálené I/O pro DELTA-V	T1H-PBC	1	ks	21 541,00	21 541,00
50.3	DT3-K		Rozšiřující vstupní modul 16xAI, 4-20mA - vzdálené I/O pro DELTA-V	T1F-16AD-1	1	ks	24 986,00	24 986,00
50.4	DT3-K		Rozšiřující vstupní modul 16xDI, 24 VDC - vzdálené I/O pro DELTA-V	T1K-16ND3	4	ks	6 643,00	26 572,00
50.5	DT3-K		Svorkovnice-termínátor I/O - vzdálené I/O pro DELTA-V	T1K-16B	5	ks	4 212,00	21 060,00
Operátorský terminál MS2								23 620,00
56.	MS2		Plastová instalační skříňka, příводы a vývody kabelů spodem, IP 65/20, 2x přepínač I-O-II	GEWISS GW 44219	10	ks	2 362,00	23 620,00
Operátorský terminál MS3, MS11 - pro ovládání kolejových vozíků M41A, M41B, M41C								3 835,00
58.	MS3, MS11		Plastová instalační skříňka, příводы a vývody kabelů spodem, IP 65/20, 3x spínací tlačítko, 3x přepínač I-O-II	GEWISS GW 44219	1	ks	3 835,00	3 835,00
Montážní práce tras, kabeláže, periferií a koncových zařízení								3 605,00
114.			Montážní práce - instalace nových ovládacích skříní MS1, , MS2, MS3, MS4, MS5, MS6, MS11		7	ks	515,00	3 605,00
Softwarové práce, zaškolení, projektová dokumentace								261 598,00
131.1			Softwarové práce na ASŘTP - doplnění algoritmů do stávajícího řídicího systému v rozsahu do 16xAI, 64xDI		1	kpl	261 598,00	261 598,00

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 9b
Název změnového listu :	Ultrazvukový snímač hladiny kapaliny a sypkých materiálů
Stavba :	1450 Odstředivka pro odvodňování kalu na ÚV Plav
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	CENTRIVIT spol. s r.o., Ursova 437/9, 186 00 Praha 8
Zhotovitel :	K&K TECHNOLOGY a.s., Koldinova 672, 339 01 Klatovy
Číslo smlouvy :	1450/23/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	PS 02 – Elektro-technologická část, MaR

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Odečty dodávek a prací, které nebyly provedeny a které se vážou ke ZL č.9a..
Cena změny :	- 460 949,00 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
K&K TECHNOLOGY a.s.	Ing. Jan Kutil	26.06.2024	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
CENTRIVIT spol. s r.o.	Ing. Josef Kutil	26.06.2024	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV a.s.	Ing. Petr Jerhot	26.06.2024	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Jaroslav Gazda	26.06.2024	



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 156/21 (54)
370 01 České Budějovice

CENTRIVIT

ENVIRONMENT AND PROCESS TECHNOLOGIES

CENTRIVIT, spol. s r.o.

Kačírkova 986/11

158 00 Praha 5, Czech Republic

Phone: +420 602 206 539

DIČ (VAT No.): CZ45786721

www.centrivit.cz

ZMĚNOVÝ LIST Č.9b Ultrazvukový snímač hladiny kapaliny a sypkých materiálů

Stavba:

1450 Odstředivka pro odvodňování kalu na ÚJV Plav

Objekt:

PS 02 - Elektro-technologická část, MaR

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-460 949,00	
D PS 02		Elektro-technologická část, MaR					-460 949,00	
Polní instrumentace ASŘTP/ viz. technologické schéma								-102 009,00
22.	LCA 01.1	Ultrazvukový snímač hladiny kapalin a sypkých materiálů, rozsah 0,3 až 10m, úhel vyzařování 6°, pracovní teplota -20°C až +95°C, materiál PTFE, výstupní frekvence 30, 44kHz, délka kabelu 5m, krytí IP68	EchoMax XPS-10 (7ML1115-2BG30-Z)	-1	ks	15 456,00	-15 456,00	
23.		Vyhodnocovací jednotka Sitrans LUT420 pro měření hladiny sondami Echo Max, rozměry 144 x 144 x 146 mm, zobrazení 0,3 až 60 m, HART komunikace, vstup jeden snímač, výstup 4..20mA + 1x výstupní relé, montáž na DIN lištu.	SITRANS LUT420	-1	ks	18 547,00	-18 547,00	
24.	LCA 02.1	Ultrazvukový snímač hladiny kapalin a sypkých materiálů, rozsah 0,3 až 10m, úhel vyzařování 6°, pracovní teplota -20°C až +95°C, materiál PTFE, výstupní frekvence 30, 44kHz, délka kabelu 5m, krytí IP68	EchoMax XPS-10 (7ML1115-2BG30-Z)	-1	ks	15 456,00	-15 456,00	
25.		Vyhodnocovací jednotka Sitrans LUT420 pro měření hladiny sondami Echo Max, rozměry 144 x 144 x 146 mm, zobrazení 0,3 až 60 m, HART komunikace, vstup jeden snímač, výstup 4..20mA + 1x výstupní relé, montáž na DIN lištu,	SITRANS LUT420	-1	ks	18 547,00	-18 547,00	
26.	LCA 03.1	Ultrazvukový snímač hladiny kapalin a sypkých materiálů, rozsah 0,3 až 10m, úhel vyzařování 6°, pracovní teplota -20°C až +95°C, materiál PTFE, výstupní frekvence 30, 44kHz, délka kabelu 5m, krytí IP68	EchoMax XPS-10 (7ML1115-2BG30-Z)	-1	ks	15 456,00	-15 456,00	
27.		Vyhodnocovací jednotka Sitrans LUT420 pro měření hladiny sondami Echo Max, rozměry 144 x 144 x 146 mm, zobrazení 0,3 až 60 m, HART komunikace, vstup jeden snímač, výstup 4..20mA + 1x výstupní relé, montáž na DIN lištu.	SITRANS LUT420	-1	ks	18 547,00	-18 547,00	
Světelné okruhy								-35 448,00
38.	SO1-SO6	Zářivkové svítidlo průmyslové, prachotěsné, typ zdroje T8, nestmívatelné, napájení 230 VAC, 2x36W, s nouzovým modulem 60min., materiál ABS/PS, montáž přisazená x závěsná x nástěnná, rozměry 1272x129x90mm, teplota okolí do 35°C, odolnost IK05, LED pouliční lampa, 90W, 11 000 lumenů, teplota barvy 4000K, vyzařovací úhel 145° x 100°, barva šedá, rozpojovací svorkovnice pro bezpečnou manipulaci, hřítkové tělo - chladič čipů, instalace na vložník 60mm, teplota okolí 35-40°C, odolnost IK08, krytí	TOPLINE T8 ECONOMY 236 ABS/PS EM1h IP65	-1	ks	1 752,00	-1 752,00	
40.	SO5		STREET LED 12 000 NW	-6	ks	5 616,00	-33 696,00	
ASŘTP v rozváděči DT3-K								-47 604,00
48.	DT3-K	SIMATIC S7-1200 kompaktní výkoný procesor CPU, PROFINET port, integrované I/O: 14xDI 24 V DC; 10x DO 24 V DC; 0.5 A; 2x AI 0-10 V, napájení: 20.4-28.8 V DC, programová paměť 100 kB, rozšíření o 1x SB, 8x SM, 3x CM	Siemens CPU 1214C, 24V DC, 14DI/10DO/2AI	-1	ks	11 334,00	-11 334,00	
49.	DT3-K	SIMATIC S7-1200 stabilizovaný zdroj napětí, vstup: 120/230 V AC, výstup: 24 V DC/2.5 A	Siemens PM1207	-1	ks	3 606,00	-3 606,00	
50.	DT3-K	Rozšiřující výstupní modul 16x DI, 16xDO, 24 V DC	Siemens SM 122	-1	ks	8 243,00	-8 243,00	
51.	DT3-K	Rozšiřující vstupní modul 8xAI, 4-20mA, 13 bit	Siemens SM 1231	-1	ks	9 789,00	-9 789,00	
52.	DT3-K	Komunikační modul CM 1241, RS422/RS485, 9-pole D-sub, 1 port	Siemens CM 1241	-1	ks	4 637,00	-4 637,00	
53.	DT3-K	Komunikační modul CM 1242-5, Profibus jako DP Slave modul, 9.6 kbit/s-12 Mbit/s, 9-pole D-sub, 1 port	Siemens CM 1242-5	-1	ks	9 789,00	-9 789,00	
54.	DT3-K	Ethernet patch kabel UTP Cat 6, RJ45, délka 3m	PremiumCord	-2	ks	103,00	-206,00	
Operátorský terminál MS1, MS6								-7 856,00
55.	MS1, MS6	Plastová instalační skříňka, přívody a vývody kabelů spodem, IP 65/20, 6x přepínač I-O-II	GEWISS GW 44219	-2	ks	3 928,00	-7 856,00	
Operátorský terminál MS4, MS5								-7 856,00
57.	MS4, MS5	Plastová instalační skříňka, přívody a vývody kabelů spodem, IP 65/20, 6x přepínač I-O-II	GEWISS GW 44219	-2	ks	3 928,00	-7 856,00	
Montážní práce tras, kabeláže, periferií a koncových zařízení								-2 576,00
116.	Montážní práce - instalace nástěnných rozvaděčů (DT4-K, RM31, RM35)				-1	ks	2 576,00	-2 576,00
Softwarové práce, zaškolení, projektová dokumentace								-257 600,00
134.	Softwarové práce na ASŘTP - 1x CPU 1214C v rozvaděči DT3-K			9xAI, 2xAO, 47x	-1	kpl	159 712,00	-159 712,00
143.	Softwarová licence datových bodů			250 dB	-1	kpl	46 368,00	-46 368,00
144.	Rozšíření softwarové licence stávajícího SCADA systému			250 dB	-1	kpl	51 520,00	-51 520,00

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZZV)


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 10a
Název změnového listu :	Ocelové konstrukce
Stavba :	1450 Odstředivka pro odvodňování kalu na ÚV Plav
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	CENTRIVIT spol. s r.o., Urxova 437/9, 186 00 Praha 8
Zhotovitel :	K&K TECHNOLOGY a.s., Koldinova 672, 339 01 Klatovy
Číslo smlouvy :	1450/23/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01 – Stavební část

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Jedná se o odlišnosti ZDS a skutečnosti v ocelových konstrukcích pod odstředivkami, v plošině pod kontejnery a v plošinách nad kontejnery č. 1 a č. 2 (TKD 18/5). Zhotovitel předložil dílenskou dokumentaci s vyznačením změn a přepočtu váhy kompletu 30.1.2024.
Cena změny :	291 696,35 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
K&K TECHNOLOGY a.s.	Ing. Jan Kutil	26.06.2024	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
CENTRIVIT spol. s r.o.	Ing. Josef Kutil	26.06.2024	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV a.s.	Ing. Petr Jerhot	26.06.2024	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Jaroslav Gazda	26.06.2024	

VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (54)
370 01 České Budějovice

CENTRIVIT

ENVIRONMENT AND PROCESS TECHNOLOGIES

CENTRIVIT, spol. s r.o.

Kačírkova 986/11

158 00 Praha 5, Czech Republic

Phone: +420 602 206 539

DIČ (VAT No.): CZ45786721

www.centrivit.cz

ZMĚNOVÝ LIST Č.10a Ocelové konstrukce

Stavba:

1450 - Odstředivka pro odvodňování kalu na ÚV Plav

Objekt:

SO 01 - Stavební část

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

291 696,35

D	PSV	Práce a dodávky PSV					291 696,35
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------

D	767	Konstrukce zámečnické					291 696,35
---	-----	-----------------------	--	--	--	--	------------

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZZVZ)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 10b
Název změnového listu :	Ocelové konstrukce
Stavba :	1450 Odstředívka pro odvodňování kalu na ÚV Plav
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	CENTRIVIT spol. s r.o., Urxova 437/9, 186 00 Praha 8
Zhotovitel :	K&K TECHNOLOGY a.s., Koldinova 672, 339 01 Klatovy
Číslo smlouvy :	1450/23/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01 – Stavební část

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Viz 10a – jedná se o odečet z výkazu výměr dle SOD.
Cena změny :	- 340 213,08 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
K&K TECHNOLOGY a.s.	Ing. Jan Kutil	26.06.2024	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
CENTRIVIT spol. s r.o.	Ing. Josef Kutil	26.06.2024	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV a.s.	Ing. Petr Jerhot	26.06.2024	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Jaroslav Gazda	26.06.2024	

VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/2 (54)
370 01 České Budějovice
IČ 432 21 171, DIČ CZ43221171

CENTRIVIT

ENVIRONMENT AND PROCESS TECHNOLOGIES

CENTRIVIT, spol. s r.o.

Kačírkova 986/11

158 00 Praha 5, Czech Republic

Phone: +420 602 206 539

DIČ (VAT No.): CZ45786721

www.centrivit.cz

ZMĚNOVÝ LIST Č.10b Ocelové konstrukce

Stavba:

1450 - Odstředivka pro odvodňování kalu na ÚV Plav

Objekt:

SO 01 - Stavební část

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-340 213,08

D	HSV	Práce a dodávky HSV	-340 213,08
---	-----	---------------------	-------------

D	3	Svislé a kompletní konstrukce	-340 213,08
---	---	-------------------------------	-------------