

Číslo smlouvy objednatele: 411/2018
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1140/2018
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO „III/37370 PODOLÍ PRŮTAH“ – STAVBA Č.2

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Č. Budějovicích
zastoupena
Oprávnění jednat ve věcech smluvních:

IČO: 480 35 599
sp. zn. C 8032

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 25. 5. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění změny termínu plnění

- K prodloužení termínu plnění dochází z důvodu víceprací na objektech obce Podolí, bez nich nemůžou být některé části strany SÚS JMK dokončeny.

Zdůvodnění změny ceny díla

- Změna v konstrukční vrstvě. Z důvodu prodloužení stavebních prací na objektech obce a dokončení celé stavby v roce 2018 muselo po dohodě s AD dojít k výměně podkladní vrstvy z ŠCM za vrstvu z SC. Nově použitá vrstva má stejné technické a kvalitativní vlastnosti, lze ji provést v kratším časovém období a cena materiálu a prací nové položky je ve vztahu k nahrazovaným položkám (56434) nižší.
- Změna v obrusné vrstvě v prostoru autobusových zastávek. Z důvodu sjednocení povrchu komunikace mimo prostor BUS zastávek došlo pod dohodou s AD k výměně materiálu ACB 11 CHRI za ACO 11. Nově použitá vrstva má stejné technické a kvalitativní vlastnosti, je výhodnější z hlediska bezpečnosti provozu v prostoru brzdné dráhy autobusů a cena materiálu a prací nové položky je ve vztahu k nahrazované položce (56414) výrazně nižší.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

1. Předání a převzetí prostoru staveniště

do 15 dnů od uzavření této smlouvy

2. Dokončení a předání stavby

do 21. 12. 2018

- | | |
|--|--------------------------------|
| 3. Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů | do 30 dnů od dokončení stavby- |
| 4. Předání a převzetí geometrických plánů | do 60 dnů od dokončení stavby |

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

12.363.273,27 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce a aktualizovaná příloha č. 2 - Harmonogram prací věcný.

V Brně, dne 14. 11. 2018

SWIETELSKY stavební s.r.o.

V Brně, dne 19. 11. 2018

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.



Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

PŘÍLOHA Č. 2 HARMONOGRAM PRACÍ FINANČNÍ A VĚCNÝ
