



„Evropský zemědělský fond pro rozvoj
venkova: Evropa investuje do
venkovských oblastí“



Evropská unie

Projekt „DOSTAVBA KANALIZACE A ČOV SOBĚNOV A ROZŠÍŘENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ - SOBĚNOV“ Registrační číslo žádosti: 11/014/3211b/231/001569 je realizován za finanční spoluúčasti EU v rámci Operačního programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 opatření: Obnova a rozvoj vesnic

**„DOSTAVBA KANALIZACE A ČOV SOBĚNOV A ROZŠÍŘENÍ
VODOVODNÍ SÍTĚ – SOBĚNOV“**

Registrační číslo žádosti: 11/014/3211b/231/001569

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

ze dne 13.9.2013 uzavřené mezi objednatelem: **Obcí Soběnov**, se sídlem Soběnov 52, 382 41 Kaplice, IČ: 00665657, zastoupeným starostou obce panem Janem Čurdou
a
zhotovitelem: **EUROVIA CS, a.s.**, Národní 10, 113 19 Praha 1, Korespondenční adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice, IČ: 45274924, zastoupeným Ing. Pavlem Vrbou, ředitelem závodu Č. Budějovice (na základě společného pověření)

Ve věci provedení výše uvedeného díla:

- I. **Smluvní strany** – se nemění.
- II. **Předmět plnění** – se nemění.
- III. **Změny díla** – se nemění.
- IV. **Doba plnění** – upraveno dodatkem č. 1. Nebude realizován zkušební provoz díla. Stavební úřad tento zkušební provoz nevyžaduje. – nemění se.
- V. **Cena díla** – se upravuje.

Původní znění čl. V.1.:

- V.1 Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Rekapitulace cen stavebních objektů dle soupisu prací (bez DPH):

ČOV Soběnov	6 100 775,41 Kč
<u>z toho:</u>	
Kácení náletových křovin	5 600,00 Kč
Terénní úpravy	240 284,20 Kč

Studna užitkové vody	22 728,08 Kč
Lapák štěrku	9 545,20 Kč
Hrubé předčištění	396 197,05 Kč
Mechanické předčištění a kalové hospodářství	1 019 263,17 Kč
Měrná šachta	14 304,69 Kč
Přítoková kanalizace, spojovací potrubí	840 333,43 Kč
Zařízení na rybníku	18 036,38 Kč
Odlehčovací komora OK1	252 875,17 Kč
Komunikace	1 195 867,23 Kč
Zpevněné plochy	37 451,51 Kč
Oplocení	43 776,44 Kč
Terénní úpravy	146 874,00 Kč
Přípojka NN	144 600,00 Kč
Technologická část strojní	1 335 837,50- Kč
Technologická část elektro	377 201,37 Kč
Soběnov – dostavba kanalizace	1 015 706,28 Kč
<u>z toho:</u>	
Kanalizační stoka „A“	424 975,21 Kč
Kanalizační stoka „B“	590 731,07 Kč
Vodovodní řad IPE 90x8,2 mm	450 558,02 Kč
Ostatní a vedlejší náklady	116 500,00 Kč
Dílo celkem bez DPH	7 683 539,71 Kč
DPH 21%	1 613 543,34 Kč
Dílo celkem včetně DPH	9 297 083,05 Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

Nové znění čl. V.1.:

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Rekapitulace cen stavebních objektů dle soupisu prací (bez DPH):

ČOV Soběnov	6 100 775,41 Kč
<u>z toho:</u>	
Kácení náletových křovin	5 600,00 Kč
Terénní úpravy	240 284,20 Kč
Studna užitkové vody	22 728,08 Kč
Lapák štěrku	9 545,20 Kč

<i>Mechanické předčištění a kalové hospodářství</i>	1 019 263,17 Kč
<i>Měrná šachta</i>	14 304,69 Kč
<i>Přítoková kanalizace, spojovací potrubí</i>	840 333,43 Kč
<i>Zařízení na rybníku</i>	18 036,38 Kč
<i>Odlehčovací komora OK1</i>	252 875,17 Kč
<i>Komunikace</i>	1 195 867,23 Kč
<i>Zpevněné plochy</i>	37 451,51 Kč
<i>Oplocení</i>	43 776,44 Kč
<i>Terénní úpravy</i>	146 874,00 Kč
<i>Přípojka NN</i>	144 600,00 Kč
<i>Technologická část strojní</i>	1 335 837,50- Kč
<i>Technologická část elektro</i>	377 201,37 Kč
Soběnov – dostavba kanalizace	1 015 706,28 Kč
<u><i>z toho:</i></u>	
<i>Kanalizační stoka „A“</i>	424 975,21 Kč
<i>Kanalizační stoka „B“</i>	590 731,07 Kč
Vodovodní řad IPE 90x8,2 mm	450 558,02 Kč
Ostatní a vedlejší náklady	116 500,00 Kč
Změnové listy	904 685,67 Kč
<u><i>z toho:</i></u>	
<i>Výměna podloží pod celou komunikací a navýšení rozsahu tratí vodů</i>	372 321,91 Kč
<i>Přetřídění těžitelnosti zemin a hornin</i>	127 678,53 Kč
<i>Staveništní komunikace</i>	182 777,10 Kč
<i>Změna napojení přítokové kanalizace k ČOV</i>	168 673,44 Kč
<i>Vyspravení překopů dle požadavků SÚS JČK</i>	53 234,69 Kč
<i>Nerealizace zkušebního provozu</i>	- 5 000,00 Kč
Dílo celkem bez DPH	8 583 225,38 Kč
DPH 21%	1 802 477,33 Kč
Dílo celkem včetně DPH	10 385 702,71 Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.



čl. V.2 až čl. V.4 – se nemění

VI. Fakturace a plnění – se nemění.

VII. Provádění díla – upraveno dodatkem č. 1 z důvodu nerealizace zkušebního provozu – nemění se.

VIII. Dodání díla a převímka – se nemění.

IX. Záruka za dílo – upraveno dodatkem č. 1 z důvodu nerealizace zkušebního provozu – nemění se.

X. Smluvní pokuty – upraveno dodatkem č. 1 z důvodu nerealizace zkušebního provozu – nemění se.

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 2 SOD

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 2 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.


Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a souhlasí s ním v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Příloha č. 1 – Změnové listy

Soběnov, dne 19. 03. 2014

Za objednatele:



Jan Čurda
starosta obce

České Budějovice, dne 19. 03. 2014

Za zhotovitele:



Ing. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CS, a.s.