

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
5080 – Stavební úpravy řadu DN300 Milevsko Ul. Sokolovská -
poliklinika

Jihočeský vodárenský svaz

Došlo: 14-06-2024

Čj.: 1392

Poč. listů/příloh

Číslo smlouvy objednatele : 5080/23/s0-d1

Číslo smlouvy zhotovitele : -

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zhotovitel : KAVAS W s.r.o.

Slapy 106, Slapy u Tábora 391 76

Spisová značka : OR k.s. Č. Budějovice, oddíl C, vložka 16406

Zastoupený : Bc. Petrem Míkou, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : Bc. Petr Míka, jednatel společnosti

ve věcech technických : Bc. Petr Míka, jednatel společnosti

Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu : 7316634001/5500

IČO : 280 86 473

DIČ : CZ 280 86 473

Číslo telefonu : +420 725 935 124

Číslo faxu : -

Email : info@kavas-w.cz

ID datové schránky : w4tfcq8

Objednatel : Jihočeský vodárenský svaz

S.K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice

Spisová značka : L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Zastoupený : Antonínem Princem – předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : Antonín Princ - předseda představenstva

ve věcech technických : Ing. Luděk Kroupa - technický náměstek

Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., Regionální pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice

Číslo účtu : 212621693/0300

IČO : 490 21 117

DIČ : CZ 49021117

Číslo telefonu : +420 386 102 430

Číslo faxu : +420 386 102 439

Email : info@jvs.cz

ID datové schránky : 3zhv2ek

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v následujícím znění:

Odstavec 4.1. článku 4. ČAS PLNĚNÍ se mění následujícím způsobem:

4. ČAS PLNĚNÍ

Zahájení stavby	11.09.2023
Dokončení stavby	31.12.2024
Předání stavby a všech dalších plnění Zhotovitele	31.12.2024

Odstavec 6.1. článku 6. CENA se mění následujícím způsobem:

6. CENA

6.1. Cena za kompletní splnění předmětu Smlouvy Zhotovitelem, v rozsahu čl.3 Smlouvy, se mění dle jednotlivých změnových listů odsouhlasených oběma smluvními stranami :

Cena dle původní SOD bez DPH	7 654 321,00 Kč
Cena ZL č.1 bez DPH	116 280,00 Kč
Cena ZL č.2 bez DPH	-25 668,00 Kč
Cena ZL č.3a bez DPH	530 256,78 Kč
Cena ZL č.3b bez DPH	-333 050,50 Kč
Cena ZL č.4a bez DPH	403 171,60 Kč
Cena ZL č.4b bez DPH	-309 513,31 Kč
Cena ZL č.5 bez DPH	157 080,00 Kč

Cena celkem ZL bez DPH	538 556,57 Kč
Cena nová (SOD+ZL) celkem bez DPH	8 192 877,57 Kč
Cena DPH 21%	1 720 504,29 Kč

Cena včetně DPH	9 913 381,86 Kč
-----------------	-----------------

Dodatek č.1 ke smlouvě je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ustanovení Základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 ke smlouvě je :

Příloha č.1 : ZL č.1, ZL č.2, ZL č.3a, ZL č.3b, ZL č.4a, ZL č.4b a ZL č.5

Ve Slapech u Tábora, dne 12.6.2024

V Českých Budějovicích, dne 24-06-2024

Zhotovitel :

KAVAS-W s.r.o.
Slapy 106, Slapy u Tábora 391 76
Tel.: +420 725 935 125
IČ: 280 86 473, K.S. Č.B. oddíl 016400

KAVAS W s.r.o.

Bc. Petr Míka

Jednatel společnosti

Objednatel :



Jihočeský vodárenský svaz

Antonín Princ

ředitel JVS a předseda představenstva

Jihočeský vodárenský svaz

S.K. Neumannova 19 (1)
370 01 České Budějovice

Projednáno a schváleno představenstvem JVS

dne 4.6.24

č. usnesení 331/2

ověřeno 

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZZVZ)



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 1
Název změnového listu :	Protlak potrubí pod vodotečí
Stavba :	5080 Stavební úpravy řadu DN300 Milevsko - Sokolovská
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Bau-projekt spol. s r.o., Hojanovice 47, 396 01 Humpolec
Zhotovitel :	KAVAS W s.r.o., č.p.106, 391 76 Slapy
Číslo smlouvy :	5080/23/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01 Přeložka vodovodního přivaděče

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Dle zjištěných průběhů stávajících, ale i nových inženýrských sítí, po jejich odkrytí, křižujících trasu rekonstruovaného vodovodního řadu JVS bylo ve spolupráci s dodavatelem hlavní investice „Rekonstrukce ulice Sokolovská“ firmou COLAS operativně rozhodnuto o změně uložení potrubí s ohledem na podchod stávajících a nových sítí, zejména zděné vodoteče. Z tohoto důvodu bylo nutno navržený protlak pod vodotečí provést o 6 metrů delší.
Cena změny :	116 280,00 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
KAVAS W s.r.o.	Bc. Petr Míka	23.05.2024	 KAVAS-W s.r.o. Slapy 106, Slapy u Tábora 391 76 Tel.: +420 725 935 125 IČ: 280 66 473, K.S. Č.B. ODDÍL C 16406
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
Bau-projekt spol. s r.o.	Bc. Jan Hyliš	23.05.2024	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		23.05.2024	
Objednatel	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	23.05.2024	 Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117 DIČ CZ49021117

ZMĚNOVÝ LIST č.1 Protak potrubí pod vodotečí

Stavba:

5080 Stavební úpravy řadu DN300 Milevsko ul. Sokolovská - poliklinika

Objekt:

SO 01 - Přeložka vodovodního přivaděče

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							116 280,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				111 120,00	
D	1		Zemní práce				111 120,00	
11	K	141721224	Rízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 500 do 560 mm	m	6,000	7 300,00	43 800,00	CS ÚRS 2023 01
12	M	14033244	trubka ocelová bezešvá hladká tl 14,2mm ČSN 41 1375.1 D 530mm	m	6,600	10 200,00	67 320,00	CS ÚRS 2023 01
D	M		Práce a dodávky M				5 160,00	
D	23-M		Montáže potrubí				5 160,00	
106	K	230200126	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 500	m	6,000	860,00	5 160,00	CS ÚRS 2023 01

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 2
Název změnového listu :	Zemní práce
Stavba :	5080 Stavební úpravy řadu DN300 Milevsko - Sokolovská
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Bau-projekt spol. s r.o., Hojanovice 47, 396 01 Humpolec
Zhotovitel :	KAVAS W s.r.o., č.p.106, 391 76 Slapy
Číslo smlouvy :	5080/23/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01 Přeložka vodovodního přivaděče

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Odečet neprovedených zemních prací.
Cena změny :	- 25 668,00 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
KAVAS W s.r.o.	Bc. Petr Míka	23.05.2024	 KAVAS-W s.r.o. Slapy 106, Slapy u Tábora 391 76 Tel.: +420 725 935 125 IČ: 280 81 473, K.S. Č.B. Oddíl C 10468
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
Bau-projekt spol. s r.o.	Bc. Jan Hyliš	23.05.2024	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		23.05.2024	
Objednatel	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	23.05.2024	 Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117 DIČ CZ49021117

ZMĚNOVÝ LIST č.2 Zemní práce

Stavba:

5080 Stavební úpravy řadu DN300 Milevsko ul. Sokolovská - poliklinika

Objekt:

SO 01 - Přeložka vodovodního přivaděče

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-25 668,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-25 668,00	
D	1		Zemní práce				-25 668,00	
13	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-1 202,400	10,00	-12 024,00	CS ÚRS 2023 01
14	K	151101102	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	-162,000	5,00	-810,00	CS ÚRS 2023 01
15	K	151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	-1 202,400	10,00	-12 024,00	CS ÚRS 2023 01
16	K	151101112	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od	m2	-162,000	5,00	-810,00	CS ÚRS 2023 01

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 3a
Název změnového listu :	Tvarovky na vodovodním řadu
Stavba :	5080 Stavební úpravy řadu DN300 Milevsko - Sokolovská
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Bau-projekt spol. s r.o., Hojanovice 47, 396 01 Humpolec
Zhotovitel :	KAVAS W s.r.o., č.p.106, 391 76 Slapy
Číslo smlouvy :	5080/23/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01 Přeložka vodovodního přivaděče

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Z důvodů již i částečně uvedených v zdůvodnění ZL 1 bylo potrubí nutné vést v trase dané novými skutečnostmi s jinými směrovými a výškovými parametry než bylo uvažováno v PD. Proto bylo nutné doplnit nové tvarovky a armatury. Trasa potrubí uvedená v GIS JVS se kterou pracoval projektant se výrazně lišila.
Cena změny :	530 256,78 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
KAVAS W s.r.o.	Bc. Petr Míka	23.05.2024	KAVAS W s.r.o. Slapy 106, Slapy u Tábora 391 76 Tel.: +420 725 935 125 IČ 265 88 473, K.S. Č.A. 00011 C 16406
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
Bau-projekt spol. s r.o.	Bc. Jan Hylíš	23.05.2024	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		23.05.2024	
Objednatel	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	23.05.2024	Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117 DIČ CZ490111111

ZMĚNOVÝ LIST č.3a Tvarovky na vodovodním řadu

Stavba:

5080 Stavební úpravy řadu DN300 Milevsko ul. Sokolovská - poliklinika

Objekt:

SO 01 - Přeložka vodovodního přivaděče

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							530 256,78	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				530 256,78	
D	8		Trubní vedení				530 256,78	
32	K	857374122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 300	kus	2,000	7 880,00	15 760,00	CS ÚRS 2023 01
33	M	HWL.851030008 016	TVAROVKA T KUS PN16 300-80 PN16	kus	2,000	43 148,00	86 296,00	R-položka
34	K	spoj.mat	Sada spojovacího materiálu pro přírubové spoje	kus	8,000	5 800,00	46 400,00	R-položka
49	M	NCL.193133511	FRIALEN - BB30, d315, PE100, SDR11, PN16, R = 1,5 x d, oblouk 30° bezešvý, na tupo, dlouhý	kus	5,000	11 291,00	56 455,00	R-položka
50	M	NCL.473104511	FRIALEN - BE d315, PE100, SDR11, PN16, lemový nákržek, na tupo, dlouhý	kus	4,000	3 124,00	12 496,00	R-položka
51	M	NCL.473113016	FRIALEN - BFL d315 / DN300 PN16, PP příruba s ocel.výztuhou, na tupo (12xM24), vrtání PN16	kus	4,000	14 532,00	58 128,00	R-položka
54	K	891243321	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2023 01
55	M	RHWL.98258015 5525	HYDRANT ODVZDUŠŇOVACÍ HAVENT PN 0,2-25 1750/80	kus	1,000	89 380,00	89 380,00	R-položka
1a	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	1,000	1 088,00	1 088,00	CS ÚRS 2024 01
2a	M	4002080	HAWLE šoupátko 4000E2 DN 80 přírubové, voda	kus	1,000	9 952,00	9 952,00	
3a	M	950205	HAWLE souprava zemní 9500E2 DN 50 - 100, 1,3 - 1,8 m	kus	1,000	2 528,00	2 528,00	
4a	K	857242122	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80	kus	1,000	872,00	872,00	CS ÚRS 2024 01
5a		DKT.N80EP40	Koleno přírubové s patkou Duktus N DN 80	kus	1,000	4 637,22	4 637,22	
6a	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	936,00	936,00	
7a	M	4,22737E+12	Hydrant podzemní plinoprůtokový DN 80/1,00 HAWLE	kus	1,000	34 294,00	34 294,00	
8a	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000	1 232,00	2 464,00	CS ÚRS 2024 01
9a	M	42291352	Poklop litinový šoupátkový	kus	2,000	1 140,00	2 280,00	
10a	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	1 576,00	1 576,00	CS ÚRS 2024 01
11a	M	42291452	Poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
12a	M	42210052	deska podkladní uličního poklopu	kus	1,000	577,00	577,00	
13a	K	891371112	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 300	kus	1,000	2 904,00	2 904,00	CS ÚRS 2024 01
14a	M	400230	HAWLE šoupátko 4000E2 DN 300 přírubové krátké	kus	1,000	71 208,00	71 208,00	
15a	M	950230	HAWLE souprava zemní teleskopická DN 300, 1,5 - 1,8 m	kus	1,000	2 842,00	2 842,00	
59	K	891379111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 300	kus	2,000	5 380,00	10 760,00	CS ÚRS 2023 01
69	M	HWL.179000000 000	POKLOP ODVZDUŠŇOVACÍ HYDRANTY	kus	1,000	7 363,56	7 363,56	R-položka
70	M	HWL.348100000 000	PODKLAD. DESKA UNI UNI	kus	1,000	860,00	860,00	R-položka

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 3b
Název změnového listu :	Tvarovky na vodovodním řadu
Stavba :	5080 Stavební úpravy řadu DN300 Milevsko - Sokolovská
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Bau-projekt spol. s r.o., Hojanovice 47, 396 01 Humpolec
Zhotovitel :	KAVAS W s.r.o., č.p.106, 391 76 Slapy
Číslo smlouvy :	5080/23/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01 Přeložka vodovodního přivaděče

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Odečet neosazených tvarovek na hlavním vodovodním potrubí a potrubí i tvarovek suchovodu DN 150 (bylo využito potrubí v majetku JVS).
Cena změny :	- 333 050,50 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
KAVAS W s.r.o.	Bc. Petr Míka	23.05.2024	 KAVAS-W s.r.o. Slapy 106, Slapy u Tábora 391 76 Tel.: +420 725 935 125 IČ: 280 86 473, M.S. Č.B. oddíl C 18306
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
Bau-projekt spol. s r.o.	BC. Jan Hyliš	23.05.2024	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		23.05.2024	
Objednatel	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	23.05.2024	 Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117 DIČ CZ49001111

ZMĚNOVÝ LIST č.3b Tvarovky na vodovodním řadu

Stavba:

5080 Stavební úpravy řadu DN300 Milevsko ul. Sokolovská - poliklinika

Objekt:

SO 01 - Přeložka vodovodního přivaděče

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-333 050,50	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-318 420,00	
D		8	Trubní vedení				-318 420,00	
37	K	8773411211R	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s 360° otočnou odbočkou d 315/160	kus	-2,000	2 806,00	-5 612,00	R-položka
38	M	NCL.616560	FRIALEN - SA-UNI d315-400 / d160, PE100, SDR11, navrtávací sedlová odbočka bez vrtáku, elektro	kus	-2,000	1 608,00	-3 216,00	R-položka
41	K	8773511191R	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslupek d 315	kus	-2,000	2 216,00	-4 432,00	R-položka
42	M	NCL.673108511	FRIALEN - BK d315, PE100, SDR11, PN16, záslupka, na tupo, dlouhá	kus	-2,000	14 953,00	-29 906,00	R-položka
43	K	8773512131R	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 T-kusů d 315	kus	-1,000	2 816,00	-2 816,00	R-položka
44	M	NCL.583116511	FRIALEN - BTR90 d315 / 160, PE100, SDR11, PN16, T-kus redukovaný, na tupo, dlouhý	kus	-1,000	23 678,00	-23 678,00	R-položka
45	K	8773711101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojky oblouků nebo redukci d 315	kus	-38,000	750,00	-28 500,00	CS ÚRS 2023 01
46	M	NCL.612670	FRIALEN - UB d315, PE100, SDR11, spojka bez dorazu, elektro	kus	-38,000	802,00	-30 476,00	R-položka
47	M	NCL.193114511	FRIALEN - BB11, d315, PE100, SDR11, PN16, R = 1,5 x d, oblouk 11° bezešvý, na tupo, dlouhý	kus	-4,000	11 290,00	-45 160,00	R-položka
48	M	NCL.193125511	FRIALEN - BB22, d315, PE100, SDR11, PN16, R = 1,5 x d, oblouk 22° bezešvý, na tupo, dlouhý	kus	-1,000	11 290,00	-11 290,00	R-položka
56	K	8913111112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150	kus	-2,000	2 940,00	-5 880,00	CS ÚRS 2023 01
57	M	HWL.404015016 016	ŠOUPĚ E2/E3 S HRDLY S2000 150/160	kus	-2,000	22 446,00	-44 892,00	R-položka
58	M	HWL.780012500 000	KOLO RUČNÍ HAWLE 125-150	kus	-2,000	1 855,00	-3 710,00	R-položka
61	K	891379111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 300	kus	-5,000	5 380,00	-26 900,00	CS ÚRS 2023 01
62	M	HWL.351030008 016	PAS NAVRTÁVACÍ PŘÍRUBOVÝ VÝSTUP 300-80	kus	-2,000	18 949,00	-37 898,00	R-položka
63	K	8913791111R	Demontáž navrtávacích pasů	kus	-1,000	2 360,00	-2 360,00	R-položka
64	K	891379111R	Uzavření vod. potrubí DN 300 balonováním	kus	-10,000	950,00	-9 500,00	R-položka
68	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	-1,000	1 450,00	-1 450,00	CS ÚRS 2023 01
71	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	-3,000	248,00	-744,00	CS ÚRS 2023 01
D		722	Vnitřní vodovod				-14 630,50	
97	K	722220864	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů G 2	kus	-4,000	51,00	-204,00	CS ÚRS 2023 01
98	K	722220865	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů G 2 1/2	kus	-5,000	59,90	-299,50	CS ÚRS 2023 01
99	K	722239106	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 2	kus	-4,000	241,00	-964,00	CS ÚRS 2023 01
100	M	55114262	kohout kulový vnější-vnitřní závit páčka PN16 2"	kus	-2,000	1 226,00	-2 452,00	CS ÚRS 2023 01
101	K	722239107	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 2 1/2"	kus	-5,000	269,00	-1 345,00	CS ÚRS 2023 01
102	M	551142601R	kohout kulový vnější-vnitřní závit páčka PN16 2 1/2"	kus	-2,000	4 683,00	-9 366,00	R-položka

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZVZ)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 4a
Název změnového listu :	Náhradní zásobování - suchovod
Stavba :	5080 Stavební úpravy řadu DN300 Milevsko - Sokolovská
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Bau-projekt spol. s r.o., Hojanovice 47, 396 01 Humpolec
Zhotovitel :	KAVAS W s.r.o., č.p.106, 391 76 Slapy
Číslo smlouvy :	5080/23/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 03 Náhradní zásobování

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Projektová dokumentace stavby, která vycházela z údajů v GIS JVS, pracovala s variantou průběhu výstavby na dvě etapy a suchovodem pouze v 2. etapě. U etapy 1 bylo uvažováno, že stávající trasa vodovodu vede mimo novou trasu, předpokládanou v PD, a bude prozatím využita jako suchovod. Ve skutečnosti, v 1. etapě, bylo stávající potrubí v jiném místě, než bylo uvedeno v GIS JVS a kolidovalo s nově navrženou trasou nového potrubí. Vlivem těchto nových skutečností muselo dojít k zhotovení suchovodu i v 1. etapě. Tím došlo ke změně délky a provedení suchovodu.
Cena změny :	403 171,60 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
KAVAS W s.r.o.	Bc. Petr Míka	23.05.2024	KAVAS-W s.r.o. Slapy 106, Slapy u Tábora 391 76 Tel.: +420 725 935 125 IČ: 380 84 473, N.S. Č.B. DDÚL C 18408
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
Bau-projekt spol. s r.o.	Bc. Jan Hyliš	23.05.2024	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		23.05.2024	
Objednatel	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	23.05.2024	Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19, 370 01 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117 DIČ CZ49021117

ZMĚNOVÝ LIST č.4a Náhradní zásobování - suchovod

Stavba:

5080 Stavební úpravy řadu DN300 Milevsko ul. Sokolovská - poliklinika

Objekt:

SO 03 - Náhradní zásobování

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							403 171,60	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				403 171,60	
D	1		Zemní práce				65 206,80	
1	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	72,000	126,00	9 072,00	CS ÚRS 2023 01
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	36,000	328,00	11 808,00	CS ÚRS 2023 01
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	36,000	25,30	910,80	CS ÚRS 2023 01
4	K	166111101	Přehození neulehlého výkopku ručně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	72,000	303,00	21 816,00	CS ÚRS 2023 01
5	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	72,000	164,00	11 808,00	CS ÚRS 2023 01
6	K	171111103	Uložení sypanin do násypu ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy	m3	36,000	272,00	9 792,00	CS ÚRS 2023 01
D	8		Trubní vedení				337 964,80	
16a	K	871351142	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 225 x 20.5 mm	m	503,000	235,20	118 305,60	CS ÚRS 2024 01
9	K	871351811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 140 do 225 mm	m	386,000	289,60	111 785,60	CS ÚRS 2023 01
17	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	386,000	64,80	25 012,80	CS ÚRS 2023 01
17a	K	877321101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 160	kus	32,000	374,40	11 980,80	CS ÚRS 2024 01
18a	M	612671	FRIALEN - UB d160, PE100, SDR11, spojka s lehce vyrazitelným dorazem dorazu, elektro	kus	20,000	1 015,00	20 300,00	
19a	M	26608580	FRIALEN - W90, d160, PE100, SDR11, PN16, koleno 90° elektrotvarovka	kus	12,000	4 215,00	50 580,00	

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 4b
Název změnového listu :	Náhradní zásobování - suchovod
Stavba :	5080 Stavební úpravy řadu DN300 Milevsko - Sokolovská
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Bau-projekt spol. s r.o., Hojanovice 47, 396 01 Humpolec
Zhotovitel :	KAVAS W s.r.o., č.p.106, 391 76 Slapy
Číslo smlouvy :	5080/23/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 03 Náhradní zásobování

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Odečet neprovedených prací na suchovodu. JVS poskytl potrubí na provedení suchovodu z vlastních zásob. Důvodem byla skutečnost, aby nedošlo k nadměrnému navýšení nákladů na suchovod v potřebném rozsahu pro obě etapy.
Cena změny :	- 309 513,31 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
KAVAS W s.r.o.	Bc. Petr Míka	23.05.2024	KAVAS-W s.r.o. Slapy 106, Slapy u Tábora 391 76 Tel.: +420 725 935 125 IČ: 280 86 473, K.S. Č.B. ODDíl C 16406
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
Bau-projekt spol. s r.o.	Bc. Jan Hyliš	23.05.2024	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		23.05.2024	
Objednatel	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	23.05.2024	Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117 DIČ CZ49021117

ZMĚNOVÝ LIST č.4b Náhradní zásobování - suchovod

Stavba:

5080 Stavební úpravy řadu DN300 Milevsko ul. Sokolovská - poliklinika

Objekt:

SO 03 - Náhradní zásobování

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-309 513,31	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-309 513,31	
D	8		Trubní vedení				-309 513,31	
7	K	871321141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm	m	-117,000	1 830,00	-214 110,00	CS ÚRS 2023 01
8	M	28613553	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dĺ 100m	m	-118,755	390,00	-46 314,45	CS ÚRS 2023 01
10	K	877321201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukci d 160	kus	-5,000	2 390,00	-11 950,00	CS ÚRS 2023 01
11	M	NCL.581606511	FRIALEN - BTR90 d160 / 63, PE100, SDR11, PN16, T-kus redukovaný, na tupo, dlouhý (800144)	kus	-3,000	3 122,00	-9 366,00	R-položka
12	M	NCL.391605511	FRIALEN - BT90 d160, PE100, SDR11, PN16, T-kus, na tupo, dlouhý	kus	-1,000	2 345,00	-2 345,00	R-položka
13	M	RNCL.451609511	FRIALEN - BR d160 / 63, PE100, SDR11, PN16, redukce, na tupo, dlouhá	kus	-1,000	1 267,06	-1 267,06	R-položka
15	M	286542921R	kohout kulový svěrný s vnějším závitem d 63 - 2", PE 100, PN 16	kus	-4,000	978,00	-3 912,00	R-položka
16	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	-117,000	26,40	-3 088,80	CS ÚRS 2023 01
18	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	-2,000	8 580,00	-17 160,00	CS ÚRS 2023 01

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 5
Název změnového listu :	Demontáž stávajícího potrubí
Stavba :	5080 Stavební úpravy řadu DN300 Milevsko - Sokolovská
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Bau-projekt spol. s r.o., Hojanovice 47, 396 01 Humpolec
Zhotovitel :	KAVAS W s.r.o., č.p.106, 391 76 Slapy
Číslo smlouvy :	5080/23/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01 Přeložka vodovodního přivaděče

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	S ohledem na důvody uvedené již v ZL 4a, kdy původně bylo uvažováno, že část litinového potrubí v rámci etapy 1 bude využita jako suchovod a dále ponechána v zemi, jako odstavený vodovodní řad, nebylo rozpočtově zpracováno jeho vyjmutí, demontáž a likvidace. To bylo nutné provést dodatečně tak, aby mohla být provedena pokládka nového PE potrubí.
Cena změny :	157 080,00 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
KAVAS W s.r.o.	Bc. Petr Míka	23.05.2024	 KAVAS-W s.r.o. Slapy 106, Slapy u Tábora 391 76 Tel.: +420 725 935 125 IČ: 280 86 473, K.S. Č.B. ODDÍL C 1406
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
Bau-projekt spol. s r.o.	Bc. Jan Hyliš	23.05.2024	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		23.05.2024	
Objednatel	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	23.05.2024	 Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ: 480 21 117, DIČ: CZ48021117

ZMĚNOVÝ LIST č.5 Demontáž stávajícího potrubí

Stavba: 5080 Stavební úpravy řadu DN300 Milevsko ul. Sokolovská - poliklinika
Objekt: SO 01 - Přeložka vodovodního přivaděče

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							157 080,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				157 080,00	
D		722	Vnitřní vodovod				157 080,00	
96	K	72211082R	Demontáž potrubí z litinových trub hrdlových přes 200 do DN 300	kus	231,000	680,00	157 080,00	CS ÚRS 2024 01