

DODATEK č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

8207 – Rekonstrukce trubního vybavení VDJ Zlukov

Číslo smlouvy objednatele : 8207/22/s0-d3

Číslo smlouvy zhotovitele : 066-22

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zhotovitel : PROZAC stavební, s.r.o.
Rudolfovská tř. 103/464, 370 01 České Budějovice
Spisová značka : OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích oddíl C, vložka 20976
Zastoupený : Roman Nedvěd – prokurista společnosti

Osoby oprávněné jednat :
ve věcech smluvních : Roman Nedvěd - prokurista společnosti
ve věcech technických : Roman Nedvěd - prokurista společnosti

Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu : 7058647001/5500

IČO : 291 09 817
DIČ : CZ 291 09 817
Číslo telefonu : +420 605 247 400
Číslo faxu : x
Email : info@prozac.cz
ID datové schránky : g3ivjpx

Objednatel : Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Spisová značka : L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený : Antonínem Princem – předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat :
ve věcech smluvních : Antonín Princ - předseda představenstva
ve věcech technických : Ing. Luděk Kroupa - technický náměstek

Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., Regionální
pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice
Číslo účtu : 212621693/0300

IČO : 490 21 117
DIČ : CZ 49021117
Číslo telefonu : +420 386 102 430
Číslo faxu : +420 386 102 439
Email : info@jvs.cz
ID datové schránky : 3zhv2e

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo v následujícím znění:

Odstavec 6.1. článku 6. CENA se mění následujícím způsobem:

6. CENA

6.1. Cena za kompletní splnění předmětu Smlouvy Zhotovitelem, v rozsahu čl.3 Smlouvy, se mění dle jednotlivých změnových listů odsouhlasených oběma smluvními stranami :

Cena dle původní SOD bez DPH	28 290 141,50 Kč
Cena Dodatku č.1 bez DPH	- 419 685,28 Kč
Cena Dodatku č.2 bez DPH	631 010,48 Kč
Cena celkem SOD+Dodatky bez DPH	28 501 466,70 Kč

Cena ZL č.18 bez DPH	5 500,00 Kč
Cena ZL č.19a bez DPH	172 987,30 Kč
Cena ZL č.19b bez DPH	- 25 000,00 Kč
Cena ZL č.20 bez DPH	6 132,00 Kč
Cena ZL č.21 bez DPH	362 933,43 Kč
Cena ZL č.22 bez DPH	96 300,00 Kč
Cena ZL č.23a bez DPH	118 125,00 Kč
Cena ZL č.23b bez DPH	-20 000,00 Kč
Cena ZL č.24a bez DPH	302 388,30 Kč
Cena ZL č.24b bez DPH	-108 443,00 Kč
Cena ZL č.25 bez DPH	12 822,80 Kč
Cena ZL č.26 bez DPH	63 044,55 Kč
Cena ZL č.27 bez DPH	10 500,00 Kč

Cena celkem ZL bez DPH	997 290,38 Kč
Cena nová (SOD+Dodatky+ZL) celkem bez DPH	29 498 757,08 Kč
Cena DPH 21%	6 194 738,99 Kč
Cena včetně DPH	35 693 496,07 Kč

Dodatek č.3 ke smlouvě je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ustanovení Základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.


Nedílnou součástí Dodatku č.3 ke smlouvě je :

Příloha č.1: ZLč.18,ZLč.19a,ZLč.19b,ZLč.20,ZLč.21,ZLč.22,ZLč.23a,ZLč.23b,ZLč.24a,ZLč.24b,
ZLč.25,ZLč.26,ZLč.27

V Českých Budějovicích, dne

V Českých Budějovicích, dne 21-05-2024

Zhotovitel :


PROZAC PROZAC stavební, s.r.o.

Rudolfovská tř. 464/103, 370 01 Č. Budějovice
Tel.: +420 387 420 001, Fax: +420 387 311 521
DIČ: CZ29109817 OR: KS 03 C/20976
e-mail: info@prozac.cz (2)

Objednatel :



PROZAC stavební, s.r.o.

Jihočeský vodárenský svaz

Roman Nedvěd

Antonín Princ

Prokurista společnosti

ředitel JVSa předseda představenstva
Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19
370 01 České Budějovice

Projednáno a schváleno představenstvem JVS

dne 14.5.24

č. usnesení 330/4

ověřeno 

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 18
Název změnového listu :	Elektroměrová deska a připojení vzduchotechnických klapek
Stavba :	8207 Rekonstrukce trubního vybavení VDJ Zlukov
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	PROZAC stavební, s.r.o., Rudolfovska tř. 464/103, 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	8207/21p0
Stavební objekt/provozní soubor :	PS 02 Elektro část

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Dle nových standardů společnosti EG.D platných od 1.2.2024 musela být nová elektroměrová deska nahrazena deskou s vypínači z obou směrů připojení proti zásahu montérů EG.D elektrickým proudem ze solárního zdroje, i když v tomto případě není osazen. Elektrické připojení vzduchotechnických klapek odvětrání chlorovny a elektro rozvodny bylo dodatečně provedeno v rámci úplné automatizace provozu vodojemu.
Cena změny :	5 500,00 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
PROZAC stavební, s.r.o.	Roman Nedvěd	17.04.2024	PROZAC stavební, s.r.o. Rudolfovska tř. 464/103, 370 01 Č. Budějovice Tel.: +420 387 420 001, Fax: +420 387 311 521 DIČ: CZ29109817 OR: KS 03 C/20976 e-mail: info@prozac.cz (2)
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
EKOEKO s.r.o.	Miroslav Mikeš	17.04.2024	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV Praha a.s.	Pavel Malý	17.04.2024	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	17.04.2024	Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice Č. 490 21 117 DIČ: CZ49021117 (1)

ZMĚNOVÝ LIST Č.18 Elektroměrová deska a připojení vzduchotechnických klapek

Stavba: 8207 Rekonstrukce trubního vybavení VDJ Zlukov

Objekt:

PS 02 Elektro část

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							5 500,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 500,00
D	4		Ostatní materiál				5 500,00
13a	K	796 101.1	Elektroměrová deska pro nové připojovací podmínky EON	soubor	1,000	2 750,00	2 750,00
14a	K	797 101.2	Propojení ventilátorů a klapek	kpl	1,000	2 750,00	2 750,00

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 19a
Název změnového listu :	Úprava žebříků a schodiště
Stavba :	8207 Rekonstrukce trubního vybavení VDJ Zlukov
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	EKO EKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	PROZAC stavební, s.r.o., Rudolfovska tř. 464/103, 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	8207/21p0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01 Vodojem

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Doplnění všech ocelových pozinkovaných žebříků o bezpečnostní plošiny a protiskluzové prvky, včetně nových nerezových schodišť v obou akumulacích s protiskluzovou úpravou v souladu s požadavky BOZP dle dopracované PD autorským dozorem.
Cena změny :	172 987,30 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
PROZAC stavební, s.r.o.	Roman Nedvěd	17.04.2024	 PROZAC stavební, s.r.o. Rudolfovska tř. 464/103, 370 01 Č. Budějovice Tel.: +420 387 420 001, Fax: +420 387 311 521 DIČ: CZ29109817 OP: KS 02 C/20976 Email: info@prozac.cz
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
EKO EKO s.r.o.	Miroslav Mikeš	17.04.2024	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV Praha a.s.	Pavel Malý	17.04.2024	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	17.04.2024	 Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 292/19 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117 DIČ CZ2400014

ZMĚNOVÝ LIST Č.19a Úprava žebříků a schodiště

Stavba: 8207 Rekonstrukce trubního vybavení VDJ Zlukov

Objekt:

SO 01 Vodojem

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							172 987,30
D	PSV		Práce a dodávky PSV				172 987,30
D	767		Konstrukce zámečnické				172 987,30
169	K	R 767 01 04	Zábradlí ocelové nerezové v.1,1 m okolo odkalovací prohlubně D+M	ks	2,000	51 175,00	102 350,00
P			doplnění schodiště nerezového				
170	K	R 767 01 05	Nerezový žebřík s ochranným košem výšky 6,5 m, D+M	kpl	1,000	52 775,00	52 775,00
P			vzpěra nerezová UPN 65 dl. 9,688 m			22 875,00	
P			nerezový stupň žebříku, protiskluzná perforace 46 ks			22 875,00	
172	K	R 767 01 07	Ocelový žebřík na střechu s ochranným košem výšky 5,6 m, D+M	kpl	1,000	8 233,70	8 233,70
P			vzpěra ocelová UPN 65 dl. 4,936 m			1 100,70	
P			pozinkovaný stupň žebříku, protiskluzná perforace 23 ks			4 683,00	
P			pororošt 1,10 m2			2 450,00	
173	K	R 767 01 08	Ocelový žebřík na horní střechu výšky 2,65 m, D+M	kpl	1,000	5 123,00	5 123,00
P			vzpěra ocelová UPN 65 dl. 1,509 m			673,00	
P			pozinkovaný stupň žebříku, protiskluzná perforace 9 ks			2 007,00	
P			pororošt 1,10 m2			2 443,00	
174	K	R 767 01 09	Ocelový žebřík na dolní střechu výšky 1,7 m, D+M	kpl	1,000	4 505,60	4 505,60
P			vzpěra ocelová UPN 65 dl. 1,92 m			428,10	
P			pozinkovaný stupň žebříku, protiskluzná perforace 7 ks			1 561,00	
P			pororošt 1,13 m2			2 516,50	

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 19b
Název změnového listu :	Úprava žebříků a schodiště
Stavba :	8207 Rekonstrukce trubního vybavení VDJ Zlukov
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	EKO EKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	PROZAC stavební, s.r.o., Rudolfovska tř. 464/103, 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	8207/21p0
Stavební objekt/provozní soubor :	VRN Vedlejší rozpočtové náklady

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Odečet ceny za nevypracovanou dílenskou dokumentaci zhotovitelem ohledně zámečnických kcí, která byla po reklamaci dopracována na vlastní náklad autorským dozorem.
Cena změny :	- 25 000,00 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
PROZAC stavební, s.r.o.	Roman Nedvěd	17.04.2024	PROZAC stavební, s.r.o. Rudolfovska tř. 464/103, 370 01 Č. Budějovice Tel.: +420 387 420 001, Fax: +420 387 311 511 DIČ: CZ29109817 OR: KS 12 C/20976 e-mail: info@prozac.cz
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
EKO EKO s.r.o.	Miroslav Mikeš	17.04.2024	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV Praha a.s.	Pavel Malý	17.04.2024	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	17.04.2024	Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117 DIČ CZ29109817

ZMĚNOVÝ LIST Č.19b Úprava žebříků a schodiště

Stavba: 8207 Rekonstrukce trubního vybavení VDJ Zlukov

Objekt:

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-25 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-25 000,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				-25 000,00
7	K	013002001.1	Dokumentace výrobní a dílenská - stavební část	kpl	-1,000	25 000,00	-25 000,00

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 20
Název změnového listu :	Kamerový systém
Stavba :	8207 Rekonstrukce trubního vybavení VDJ Zlukov
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	PROZAC stavební, s.r.o., Rudolfovska tř. 464/103, 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	8207/21p0
Stavební objekt/provozní soubor :	PS 02 Elektro část

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Doplnění atrap kamerového systému na fasádu VDJ, včetně výstražných tabulek proti poškození objektu vandalismem.
Cena změny :	6 132,00 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
PROZAC stavební, s.r.o.	Roman Nedvěd	17.04.2024	PROZAC stavební, s.r.o. Rudolfovska tř. 464/103, 370 01 Č. Budějovice Tel.: +420 387 420 001, Fax: +420 387 311 521 DIČ: CZ29109817 OR: KS 23 C/20976 e-mail: info@prozac.cz (2)
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
EKOEKO s.r.o.	Miroslav Mikeš	17.04.2024	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV Praha a.s.	Pavel Malý	17.04.2024	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	17.04.2024	Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice +420 21 47 17 20 00

ZMĚNOVÝ LIST Č.20 Kamerový systém

Stavba: 8207 Rekonstrukce trubního vybavení VDJ Zlukov

Objekt:

PS 02 Elektro část

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							6 132,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 132,00
D	4		Ostatní materiál				6 132,00
15a	K	796 101.3	Atrapa kamery - bezpečnostní zařízení	kus	5,000	1 070,00	5 350,00
16a	K	796 101.4	Cedulky - Objekt střežen kamerovým systémem D+M	kus	10,000	78,20	782,00

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 21
Název změnového listu :	Terénní úpravy
Stavba :	8207 Rekonstrukce trubního vybavení VDJ Zlukov
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	PROZAC stavební, s.r.o., Rudolfovska tř. 464/103, 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	8207/21p0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 03 Komunikace, oplocení, terénní úpravy

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Provedení terénních úprav náspů a vyrovnaní, včetně kompletního překrytí ornici v areálu VDJ navíc oproti PD dle dodatečného požadavku provozu JVS.
Cena změny :	362 933,43 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
PROZAC stavební, s.r.o.	Roman Nedvěd	17.04.2024	PROZAC stavební, s.r.o. Rudolfovska tř. 464/103, 370 01 Č. Budějovice Tel.: +420 387 420 001, Fax: +420 387 311 521 DIČ: CZ29109817 OR: KS 03 C/20976 e-mail: info@prozac.cz (2)
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
EKOEKO s.r.o.	Miroslav Mikeš	17.04.2024	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV Praha a.s.	Pavel Malý	17.04.2024	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	17.04.2024	Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ 490 21 112 (1)

ZMĚNOVÝ LIST Č.21 Terénní úpravy

Stavba: 8207 Rekonstrukce trubního vybavení VDJ Zlukov

Objekt:

SO 03 - Komunikace, oplocení, terénní úpravy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							362 933,43
D	HSV		Práce a dodávky HSV				362 933,43
D	1		Zemní práce				362 933,43
10	M	10364101	<i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i>	<i>t</i>	<i>148,050</i>	<i>812,50</i>	<i>120 290,63</i>
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	98,700	375,00	37 012,50
13	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes	m3	1 480,500	30,00	44 415,00
15	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	98,700	275,00	27 142,50
17	K	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	857,000	65,00	55 705,00
18	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	987,000	62,50	61 687,50
19	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	987,000	12,50	12 337,50
20	M	00572410	<i>osivo směs travní parková</i>	<i>kg</i>	<i>19,740</i>	<i>220,00</i>	<i>4 342,80</i>

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 22
Název změnového listu :	Zaměření akumulčních nádrží
Stavba :	8207 Rekonstrukce trubního vybavení VDJ Zlukov
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	EKO EKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	PROZAC stavební, s.r.o., Rudolfovska tř. 464/103, 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	8207/21p0
Stavební objekt/provozní soubor :	VRN Vedlejší rozpočtové náklady

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Provedení zaměření vnitřku obou akumulčních nádrží v 3D formátu dle dodatečného požadavku provozu JVS pro jeho potřebu výpočtů skutečných objemů nádrží.
Cena změny :	96 300,00 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
PROZAC stavební, s.r.o.	Roman Nedvěd	17.04.2024	PROZAC stavební, s.r.o. Rudolfovska tř. 464/103, 370 01 Č. Budějovice Tel.: +420 387 420 001, Fax: +420 387 311 541 DIČ: CZ29109817 OF: KS 03 C/20976 e-mail: info@prozac.cz (2)
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
EKO EKO s.r.o.	Miroslav Mikeš	17.04.2024	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV Praha a.s.	Pavel Malý	17.04.2024	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	17.04.2024	Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice 400 01 11 1111 (1)

ZMĚNOVÝ LIST Č.22 Zaměření akumulčních nádrží

Stavba: 8207 Rekonstrukce trubního vybavení VDJ Zlukov

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							96 300,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				96 300,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				96 300,00
9	K	012303000.2	Geodetické zaměření akumulčních nádrží	kpl	1,000	96 300,00	96 300,00
P skenování rotačním skenerem, zpracování 3D vektorové kresby							

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 23a
Název změnového listu :	Vedlejší rozpočtové náklady
Stavba :	8207 Rekonstrukce trubního vybavení VDJ Zlukov
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	PROZAC stavební, s.r.o., Rudolfovska tř. 464/103, 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	8207/21p0
Stavební objekt/provozní soubor :	VRN Vedlejší rozpočtové náklady

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	S ohledem na prodloužení termínu doby výstavby jsou i zároveň zohledněny náklady na zařízení staveniště.
Cena změny :	118 125,00 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
PROZAC stavební, s.r.o.	Roman Nedvěd	17.04.2024	PROZAC stavební, s.r.o. Rudolfovska tř. 464/103, 370 01 Č. Budějovice Tel.: +420 387 420 001, Fax: +420 387 311 521 DIČ: CZ29109817 OR: KS/17C/20976 e-mail: info@prozac.cz (2)
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
EKOEKO s.r.o.	Miroslav Mikeš	17.04.2024	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV Praha a.s.	Pavel Malý	17.04.2024	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	17.04.2024	Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice DIČ: CZ29109817 OR: KS/17C/20976 (1)

ZMĚNOVÝ LIST Č.23a Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba: 8207 Rekonstrukce trubního vybavení VDJ Zlukov

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							118 125,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				118 125,00
D	VRN3	4					118 125,00
10	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	118 125,00	118 125,00
P			135 dní x 875,- Kč/den				

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 23b
Název změnového listu :	Vedlejší rozpočtové náklady
Stavba :	8207 Rekonstrukce trubního vybavení VDJ Zlukov
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	PROZAC stavební, s.r.o., Rudolfovska tř. 464/103, 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	8207/21p0
Stavební objekt/provozní soubor :	VRN Vedlejší rozpočtové náklady

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Odečet za neprovedené práce.
Cena změny :	- 20 000,00 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
PROZAC stavební, s.r.o.	Roman Nedvěd	17.04.2024	PROZAC stavební, s.r.o. Rudolfovska tř. 464/103, 370 01 Č. Budějovice Tel: +420 387 420 001 Fax: +420 387 311 521 DIČ: CZ29109817 OR: KS 123 C/201976 e-mail: info@prozac.cz (2)
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
EKOEKO s.r.o.	Miroslav Mikeš	17.04.2024	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV Praha a.s.	Pavel Malý	17.04.2024	VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Pracoviště Č. Budějovice Knežská 354/14 370 01 Č. Budějovice (1)
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	17.04.2024	Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice Tel: +420 21 711 550 (1)

ZMĚNOVÝ LIST Č.23b Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba: 8207 Rekonstrukce trubního vybavení VDJ Zlukov

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-20 000,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-20 000,00
	D	VRN9	Ostatní náklady				-20 000,00
14	K	R 071002000.1	Součinnost provozovatele při stavbě - PEVNÁ CENA	kpl	-1,000	10 000,00	-10 000,00
16	K	091504001.1	Havarijní plán	kpl	-1,000	10 000,00	-10 000,00

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 24a
Název změnového listu :	Spojovací potrubí
Stavba :	8207 Rekonstrukce trubního vybavení VDJ Zlukov
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	PROZAC stavební, s.r.o., Rudolfovska tř. 464/103, 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	8207/21p0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 02 Spojovací potrubí

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Z důvodu skutečností po odkrytí obou tras spojovacího potrubí před VDJ (nátok OC DN400 a odtok AC DN500) bylo nezbytné pro vyrovnaní průběhů potrubí doplnit redukce OC 426/408x8mm, multitoleranční spojku hrdlo/hrdlo na AC/PE potrubí a tvarovku 11° PE100RC.
Cena změny :	302 388,30 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
PROZAC stavební, s.r.o.	Roman Nedvěd	17.04.2024	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
EKOEKO s.r.o.	Miroslav Mikeš	17.04.2024	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV Praha a.s.	Pavel Malý	17.04.2024	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	17.04.2024	

ZMĚNOVÝ LIST Č.24a Spojovací potrubí

Stavba: 8207 Rekonstrukce trubního vybavení VDJ Zlúkov

Objekt:

SO 02 Spojovací potrubí

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							302 388,30
D	HSV		Práce a dodávky HSV				302 388,30
D	891		Tvarovky				302 388,30
74	K	R 791 02 15	Multitoleranční spojka Nova Siria MULTIGRIP - SPOJKA d 545-575, D+M	kus	1,000	157 326,500	157 326,50
74.1	K	R 791 02 15.1	Pouzdro rozpěrné SDR 17 DN 480 - 499 mm D+M	kus	1,000	23 524,800	23 524,80
17a	K	R 791 02 15.1	Ocelová redukce RP 426/408x8mm D+M	kus	2,000	39 525,000	79 050,00
18a	M	28613589R	koleno 11° dvouvrstvé PE100 RC SDR17, PN10 450x26,7	kus	1,000	42 487,00	42 487,00

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZVZ)



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 24b
Název změnového listu :	Spojovací potrubí
Stavba :	8207 Rekonstrukce trubního vybavení VDJ Zlukov
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	PROZAC stavební, s.r.o., Rudolfovska tř. 464/103, 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	8207/21p0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 02 Spojovací potrubí

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Odečet neosazené multitoleranční spojky s přírubou a neprovedeného monitoringu.
Cena změny :	- 108 443,00 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
PROZAC stavební, s.r.o.	Roman Nedvěd	17.04.2024	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
EKOEKO s.r.o.	Miroslav Mikeš	17.04.2024	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV Praha a.s.	Pavel Malý	17.04.2024	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	17.04.2024	

ZMĚNOVÝ LIST Č.24b Spojovací potrubí

Stavba: 8207 Rekonstrukce trubiňho vybavení VDJ Zlukov

Objekt:

SO 02 Spojovací potrubí

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-108 443,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-108 443,00
D		891	Tvarovky				-97 643,00
74	K	R 791 02 15	Multitoleranční spojka Nova Siria s přírubou DN500 jištěná proti posunu. PN10, vhodná pro ET potrubí, D+M	kus	-1,000	97 643,00	-97 643,00
D		89	Ostatní konstrukce na trubiňm vedení				-10 800,00
85	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	-72,000	150,00	-10 800,00

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 25
Název změnového listu :	Vyznačení trasy potrubí
Stavba :	8207 Rekonstrukce trubního vybavení VDJ Zlukov
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	PROZAC stavební, s.r.o., Rudolfovska tř. 464/103, 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	8207/21p0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01 Vodojem

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Osazení modrobílých trasírek JVS na LB spojovací potrubí.
Cena změny :	12 822,80 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
PROZAC stavební, s.r.o.	Roman Nedvěd	17.04.2024	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
EKOEKO s.r.o.	Miroslav Mikeš	17.04.2024	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV Praha a.s.	Pavel Malý	17.04.2024	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	17.04.2024	

ZMĚNOVÝ LIST Č.25 Vyznačení trasy potrubí

Stavba: 8207 Rekonstrukce trubního vybavení VDJ Zlukov

Objekt:

SO 01 Vodojem

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							12 822,80
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				12 822,80
	D	1	Zemní práce				436,80
18a	K	131111333	Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm	m	1,400	312,00	436,80
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				12 386,00
19a	K	338171123	Osazování sloupků ocelových nad 2,60 m se zabetonováním	kus	2,000	383,00	766,00
20a	M	55342-R	ocelový Pz orientační sloupek modrobílý D 76x3,2 H=3,65 m, s dýnkem pr.400 mm tl.4 mm	kus	2,000	3 620,00	7 240,00
21a	M	55343-R	ocelový Pz orientační sloupek modrobílý D 76x3,2 H=3,65 m, bez dýnka pr.400 mm tl.4 mm	kus	2,000	2 190,00	4 380,00

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 26
Název změnového listu :	Podepření vazníků
Stavba :	8207 Rekonstrukce trubního vybavení VDJ Zlukov
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	PROZAC stavební, s.r.o., Rudolfovska tř. 464/103, 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	8207/21p0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01 Vodojem

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Dle návrhu a doporučení zpracovatele doplňujícího průzkumu oprav akumulčních komor (fa KONCEPT CB spol. s r.o. Ing. Václav Pártl) a po posouzení stávajícího stavu stropních konstrukcí statikem (fa. STATIKA – Jihočeská stavebně konstrukční kancelář s.r.o. Ing. Luděk Němec), byla stanovena nutnost podepření obnažených stropních kcí, tj. průvlaků a trámů stojkami do doby dokončení a úplného vyžrání jejich sanací. Opatření bylo učiněno zejména s ohledem na možné zřícení stropů při jejich zatížení mokrým sněhem v zimním období.
Cena změny :	63 044,55 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
PROZAC stavební, s.r.o.	Roman Nedvěd	17.04.2024	 PROZAC stavební, s.r.o. Rudolfovska tř. 464/103, 370 01 Č. Budějovice Tel. +420 387 420 001, Fax. +420 387 311 521 DIČ: CZ29109817 OR: KS 370 C/20976 e-mail: info@prozac.cz (2)
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
EKOEKO s.r.o.	Miroslav Mikeš	17.04.2024	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV Praha a.s.	Pavel Malý	17.04.2024	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	17.04.2024	 Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice 387 311 521

ZMĚNOVÝ LIST Č.26 Podepření vazníků

Stavba: 8207 Rekonstrukce trubního vybavení VDJ Zlukov

Objekt:

SO 01 Vodojem

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							63 044,55
D		HSV	Práce a dodávky HSV				63 044,55
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				63 044,55
22a	K	975121111	Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m	m	263,300	125,60	33 070,48
23a	K	975121112	Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m za první a ZKD den použití	den	9 742,100	1,28	12 469,89
24a	K	975121113	Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m	m	263,300	66,48	17 504,18

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 27
Název změnového listu :	Vedlejší rozpočtové náklady
Stavba :	8207 Rekonstrukce trubního vybavení VDJ Zlukov
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	PROZAC stavební, s.r.o., Rudolfovska tř. 464/103, 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	8207/21p0
Stavební objekt/provozní soubor :	VRN Vedlejší rozpočtové náklady

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Požadavek provozu JVS na osazení loga označujícího majitele a provozovatele objektu VDJ Zlukov.
Cena změny :	10 500,00 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
PROZAC stavební, s.r.o.	Roman Nedvěd	17.04.2024	 PROZAC stavební, s.r.o. Rudolfovska tř. 464/103, 370 01 Č. Budějovice Tel.: +420 387 420 001, Fax: +420 387 311 541 DIC: CZ29109817 OF: KS JVS C/20976 e-mail: info@prozac.cz (2)
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
EKOEKO s.r.o.	Miroslav Mikeš	17.04.2024	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV Praha a.s.	Pavel Malý	17.04.2024	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	17.04.2024	 Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice (1)

ZMĚNOVÝ LIST Č.27 Logo JVS

Stavba: 8207 Rekonstrukce trubního vybavení VDJ Zlukov

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							10 500,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				10 500,00
D	VRN9		Ostatní náklady				10 500,00
25a	K	09504001.2	Cedule - logo JVS montáž a dodávky	kpl	1,000	10 500,00	10 500,00