

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na realizaci stavby

Nové shybky pod Nežárku a Lužnici

číslo smlouvy Zhotovitele: D60209/INV/2017/20

číslo smlouvy Objednatele: 8522/17/s0-d3

1. Smluvní strany

1.1 Zhotovitel: **HOCHTIEF CZ a. s.**

se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Prah 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229

zastoupená: Ing. Zdeňkem Šmitmajerem, ředitelem závodu Jih

Ing. Michalem Takácsem, zástupcem ředitele závodu Jih pro obchod

IČ: 46678468

DIČ: CZ46678468

Bankovní spojení: Citibank Europe plc., organizační složka, číslo účtu: 047610104/2600

Tel: 387 729 113

Fax: 387 729 563

Objednatel: **Jihočeský vodárenský svaz**

se sídlem S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice

IČO: 49021117

DIČ: CZ 49021117

Zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 6331

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. Regionální pobočka
pro korporátní klientelu České Budějovice

číslo účtu: 212621693/0300

Tel.: 386 102 430

Fax: 386 102 439

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. D60209/INV/2017/20 (8522/17/s0) uzavřené dne 10. 5. 2017 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 5. 6. 2018 a ve znění dodatku č. 2 uzavřeného dne 24. 7. 2018 takto:

3. Předmět plnění

Čl. 3. Předmět plnění se mění v rozsahu, který je specifikován změnovými listy č. 9, 10 a 11, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.

6. Cena

V Čl. 6 Cena se v odst. 6.1 mění cena za zhotovení předmětu smlouvy takto:

Rekapitulace:

Cena dle SoD vč. dodatku č. 1 a č. 2 bez DPH	13 388 060,79 Kč
Ponížení Ceny dle dodatku č. 3 bez DPH	- 114 161,67 Kč
z toho: Změnový list č. 9	71 920,00 Kč
Změnový list č. 10	- 96 743,78 Kč
Změnový list č. 11	- 89 337,89 Kč
Cena celkem bez DPH	13 273 899,12 Kč
DPH 21 %	2 787 518,82 Kč
Cena včetně DPH	16 061 417,94 Kč

Závěrečná ustanovení dodatku č. 3

1. Tento dodatek č. 3 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě vyhotovení obdrží Objednatel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Seznam příloh: Změnové listy č. 9, 10, 11

V Českých Budějovicích, dne

V Českých Budějovicích, dne 21-09-2018

Zhotovitel:

Objednatel:

Ing. Zdeněk Šmitmajer
ředitel závodu Jih
HOCHTIEF CZ a. s.



Ing. Michal Takács
zástupce ředitele závodu Jih pro obchod
HOCHTIEF CZ a. s.



Antonín Princ
ředitel JVS a předseda představenstva

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

Projednáno a schváleno představenstvem JVS

dne 11.9.18

č. usnesení 265/5

ověřeno

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 9

STAVBA:	Nové shybky pod Lužnicí a Nežárkou
OBJEKT:	Shybka pod Lužnicí a Nežárkou
SMLOUVA ČÍSLO:	8522/17/s0 ; D60209/INV/2017/20
OBJEDNATEL / IČ	Jihočeský vodárenský svaz / IČ: 49021117
ZHOTOVITEL / IČ	HOCHTIEF CZ a. s. / IČ: 46678468

Dohodnuté změny:

Popis změny: Převozy a uložení nezabudovaného trubního materiálu ze stavby shybka pod Lužnicí a materiálu k opakovanému použití na shybku pod Lužnicí (suchovod). Materiál bude převezen ze stavby do areálu objednatelů – ÚV Plav.
Dopad do ceny: Zvýšení ceny
Dopad do termínu
Jiná ujednání:

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :

Cena : 71.920,00 Kč bez DPH	Jiná ujednání :
---	------------------------

Vystavil: Ing. Jan Kafka
(zhotovitel)

Datum: 4.7.2018


Podpis:



Doporučuje ke schválení: (GP)

Datum:


Podpis:



Doporučuje ke schválení: (TDS) Jaroslav Gazda

Datum:

Podpis:



Schválil: Ing. Luděk Kroupa
(objednatel)

Datum:

Podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako jejího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Franek Roman

Od: Franek Roman
Odesláno: 29. června 2018 8:12
Komu: 'Jaroslav Gazda'
Kopie: Kafka Jan
Předmět: RE: Shybka Nežárka a Lužnice

Sledování:	Příjemce	Doručování
	'Jaroslav Gazda'	
	Kafka Jan	Doručeno: 29.6.2018 8:12

Ahoj Jardo,

převoz trubního materiálu tedy zajistíme ze stavby do areálu ÚV Plav. Pro hladký průběh uvádíme následující :

- převoz bude probíhat v pracovní dny od 7,00 do 16,00 hod (předpoklad 4 dny)
- zahájení převozů oznámíme min. 1 den předem
- vykládku je vhodně směřovat na otevřenou a zpevněnou plochu, kterou určí objednatel
- evidence převezeného materiálu bude zaznamenána ve stavebním deníku a současně bude předávána Vašemu určenému zástupci
- po ukončení převozu bude vyhotoven celkový soupis předaného materiálu

Celková cena za převoz trubního materiálu včetně tvarovek a armatur ze stavby Veselí nad Lužnicí do areálu ÚV Plav činí : 71.920,- Kč bez DPH

S pozdravem

Roman Franěk
HOCHTIEF CZ a. s.
divize Pozemní stavby Čechy,
závod Jih
Okružní 544
370 04 České Budějovice
Česká republika
tel.: +420 387 729 188
fax: +420 387 729 563
mobil: +420 724 610 211
mailto: roman.franek@hochtief.cz
www.hochtief.cz

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 10

STAVBA:	Nové shybky pod Lužnicí a Nežárkou
OBJEKT:	Shybka pod Nežárkou
SMLOUVA ČÍSLO:	8522/17/s0 ; D60209/INV/2017/20
OBJEDNATEL / IČ	Jihočeský vodárenský svaz / IČ: 49021117
ZHOTOVITEL / IČ	HOCHTIEF CZ a. s. / IČ: 46678468

Dohodnuté změny:
Popis změny:

Jedná se o neprovedené práce na shybce pod Nežárkou.

Dopad do ceny:

Snížení ceny

Příloha č. 1.: položkový rozpočet

Dopad do termínu
Jiná ujednání:

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně:

Cena :	Jiná ujednání :
- 96.743,78 Kč bez DPH	

Vystavil:
(zhotovitel)

Ing. Jan Kafka

Datum: 20.8.2018

Podpis:



Doporučuje ke schválení:
(TDS)

Jaroslav Gazda

Datum:

Podpis:

Jihočeský vodárenský svaz
IČ 49021117
370 01 České Budějovice

Schválil:
(objednatel)

Ing. Luděk Kroupa

Datum:

Podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 3010VAR

Stavba: Veselí nad Lužnicí

Místo: Veselí nad Lužnicí

Objednatel: Jihočeský vodárenský svaz

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s.

Datum: ##

Projektant: ing. Václav Houška

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a.s. divt:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-96 743,78	0,00
SO 01	Nové shybky pod řekou Lužnicí a Nežárkou	-95 213,78	0,00
SO 02	Katodová ochrana	21 770,00	0,00
SO 800	Vedlejší náklady	-23 300,00	0,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-96 743,78	0,00

ROZPOČET

Stavba: Veselí nad Lužnicí

Objekt: SO 01 - Nové shybky pod řekou Lužnicí a Nežárkou

Místo: Veselí nad Lužnicí

Datum: 24.03.2017

Objednatel: Jihočeský vodárenský svaz

Projektant: Ing. Václav Houška

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s.

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a.s. divize

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-95 213,78

HSV - Práce a dodávky HSV

-95 213,78

1 - Zemní práce

112 255,22

127	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min Lužnice - 2 čerpací místa 2 měsíce 10 hod denně 2*2*30*10 Nežárka - 2 čerpací místa 2 měsíce 10 hod denně 2*2*30*10 Součet	hod	1 200,000	111,00	133 200,00
128	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min Lužnice 2 měsíce 2 čerpací místa 2*2*30 nežárka 2 měsíce 2 čerpací místa 2*2*30 Součet	den	85,000	46,10	3 918,50
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m Součet	m3	-90,000	32,50	-2 925,00
38	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m Rýha pro SMOBV 18,00*1,7*2 Součet	m2	-61,200	34,90	-2 135,88
39	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-61,200	23,30	-1 425,96
40	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m Rýha pro SMOBV 18,00*0,9*1,7 Součet	m3	-27,540	56,50	-1 556,01
11	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	200,000	42,00	8 400,00
26	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 SMOBV výkop-zásyp 27,54-19,44 Součet	m3	-8,100	230,00	-1 863,00
27	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-121,500	21,00	-2 551,50

do 25 km - 15x

8,1*15

121,5

Součet

121,500

25	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-19,440	78,60	-1 527,98
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

obnova SMOBV

18,00*0,9*1,70-18,00*0,9*0,50

19,440

Součet

19,440

24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-7,427	283,00	-2 101,84
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Pro SMOBV

18,00*0,9*0,50-18,00*0,0374

7,427

Součet

7,427

2	K	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	-450,000	13,60	-6 120,00
3	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-450,000	22,30	-10 035,00
4	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	-6,750	151,30	-1 021,11

4 - Vodorovné konstrukce

2 296,00

71	K	452323161	Podkladní bloky ze ŽB tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	0,700	3 280,00	2 296,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

suchovod

0,60*0,60*1,00*2

0,720

0,70*0,80*1,05

0,588

Součet

1,308

5 - Komunikace pozemní

-134 940,00

133	K	56486111R	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 16-32	m2	-780,000	173,00	-134 940,00
-----	---	-----------	--	----	----------	--------	-------------

Nežárka - oprava příjezdové komunikace trvalá

260,00*3,00

780,000

Součet

780,000

8 - Trubní vedení

-74 825,00

41	K	851351131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	m	-24,000	141,00	-3 384,00
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

Obnova SMOBV

24,00

24,000

Součet

24,000

89	K	857351131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200	kus	-3,000	409,00	-1 227,00
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------

SMOBV

2+1

3,000

Součet

3,000

130	K	89235111R	Obnova SMOBV v případě jeho poškození	kpl	-1,000	32 200,00	-32 200,00
-----	---	-----------	---------------------------------------	-----	--------	-----------	------------

Vypuštění, rozpojení, znpuvnapuštění, desinfekce, tlaková zkouška, výstražná folie

1

1,000

Součet

1,000

91	M	422R	Dodávka potrubí, tvarovek a armatur - viz samostatná příloha	kpl	-0,007	5 505 259,20	-38 014,00
----	---	------	--	-----	--------	--------------	------------

Dodávka potrubí, tvarovek a armatur - viz samostatná příloha (záložka "Potr, tvar, arm") s odkazem na příl. D.1 Technická zpráva kap. 8. Požadované standardy

Veselí nad Lužnicí
Nové shybky na řece Lužnici a Nežárce

Výpis trub, tvarovek, armatur

Všeobecně	Luž.	Než.	jedn.	jedn.cena	cek. Kč	Typ	Standardy
pro pitnou vodu							viz. příl.D.1
PN25 pokud není uvedeno jinak							Tech.zpráv.
hrdla vč. těsnění a s jištěním na tah							kap. 8
příruby vč. těsnění a šroubů							Požadov.
standardy a požadavky viz Technická zpráva							standardy

Rad Armatury							
šoupě DN150 PN16	2	0	ks	8 677	17 353	4000 E2	(r)
ovládací tyč s průchodem stropem pro šoupě DN150 dl	2	0	ks	4 104	8 209	PATENT	(v)
Celkem					25 562		

Rad Tvarovky							
PE K90° - DN300 PN16	-4	-1	ks	6 912	-34 559	PE100 RC	(p)
Celkem					-34 559		

Suchovod							
PE K90° (dle skutečného stavu) - DN300 PN16	-1	0	ks	6 912	-6 912	PE100 RC	(p)
Celkem					-6 912		

Obnova SMOBV							
spojka DN200 PN16 hrdlo-hrdlo	0	-2	ks	11 052	-22 104	7974	(o)
Celkem					-22 104		

Celkem					-38 014		
---------------	--	--	--	--	----------------	--	--

ROZPOČET

Stavba: Veselí nad Lužnicí

Objekt: SO 02 - Katodová ochrana

Místo: Veselí nad Lužnicí

Datum: 24.03.2017

Objednatel: Jihočeský vodárenský svaz

Projektant: ing. Václav Houška

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s.

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a.s. divize

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 770,00

HSV - Práce a dodávky HSV

21 770,00

M - Práce a dodávky M

21 770,00

21-M - Elektromontáže

21 770,00

9	K	210280003	Výchozí revize SKAO	kus	0,500	12 600,00	6 300,00
4	K	210810014	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm ² uložených volně	m	70,000	24,10	1 687,00
23	M	341110800	kabel silový CYKY 4x16 mm ²	m	70,000	196,90	13 783,00

ROZPOČET

Stavba: Veselí nad Lužnicí

Objekt: SO 800 - Vedlejší náklady

Místo: Veselí nad Lužnicí

Datum: 24.03.2017

Objednatel: Jihočeský vodárenský svaz

Projektant: ing. Václav Houška

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s.

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a.s. divize

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-23 300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-23 300,00

VRN4 - Inženýrská činnost

-23 300,00

6	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	kpl	-0,500	46 600,00	-23 300,00
---	---	-----------	--------------------------------	-----	--------	-----------	------------

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 11

STAVBA:	Nové shybky pod Lužnicí a Nežárkou
OBJEKT:	Shybka pod Lužnicí a Nežárkou
SMLOUVA ČÍSLO:	8522/17/s0 ; D60209/INV/2017/20
OBJEDNATEL / IČ	Jihočeský vodárenský svaz / IČ: 49021117
ZHOTOVITEL / IČ	HOCHTIEF CZ a. s. / IČ: 46678468

Dohodnuté změny:
Popis změny:

Jedná se o neprovedené práce z odsouhlaseného rozsahu prací ve změnových listech č. 2 a č. 3.

Dopad do ceny:

Snížení ceny

Příloha č. 1.: položkový rozpočet ZL 2

Příloha č. 2.: položkový rozpočet ZL 3

Dopad do termínu
Jiná ujednání:

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně:

Cena :	Jiná ujednání :
-89 337,89 Kč bez DPH	

Vystavil:
(zhotovitel)

Ing. Jan Kafka

Datum: 20.8.2018

Podpis:

Doporučuje ke schválení:
(TDS)

Jaroslav Gazda

Datum:

Podpis:

Schválil:
(objednatel)

Ing. Luděk Kroupa

Datum:

Podpis:



Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.

Stavba: Veselí nad Lužnicí

Objekt: SO 01 - Nové shybky pod řekou Lužnicí a Nežárkou

REKAPITULACE ROZPOČTU

1) Náklady z rozpočtu	-34 394,41
HSV - Práce a dodávky HSV	-34 394,41
1 - Zemní práce	-34 394,41
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-34 394,41

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			HSV - Práce a dodávky HSV				-34 394,41
			1 - Zemní práce				-34 394,41
24	K	175151101	Obtýpání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-108,000	281,00	-30 564,00
25	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	-48,733	78,60	-3 830,41

Stavba:

0

Objekt:

SO 01 - Nové shybky pod řekou Lužnicí a Nežárkou

REKAPITULACE ROZPOČTU

1) Náklady z rozpočtu

-54 943,48

HSV - Práce a dodávky HSV

-54 943,48

1 - Zemní práce

-54 943,48

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-54 943,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
HSV - Práce a dodávky HSV							-54 943,48
1 - Zemní práce							-54 943,48
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	-246,000	32,50	-7 995,00
Přijezdové cesty dočasné							
Lužnice							
60,00*3,00					180,000		
350,00*3,00					1 050,000		
Nežárka							
280,00*3,00					840,000		
170,00*3,00					510,000		
Součet				m2	2 580,000		
2580,000*0,2					516,000		
2	K	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	-1 230,000	13,60	-16 728,00
Přijezdové cesty dočasné							
Lužnice							
60,00*3,00					180,000		
350,00*3,00					1 050,000		
Nežárka							
280,00*3,00					840,000		
170,00*3,00					510,000		
Součet				m2	2 580,000		
3	K	181451131	Založení parkového trávníku výševem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-1 230,000	22,30	-27 429,00
4	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	-18,450	151,30	-2 791,48