

DODATEK K SOD Č. 2

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Smluvní strany

Objednatel

název:	Městys Lukov
sídlo:	Lukov 92, 669 02 Znojmo
IČ:	00636843
zástupce ve věcech smluvních:	Marek Langer – starosta městyse
telefon, e-mail:	tel.: 603 853 680, e-mail: urad@mestys-lukov.cz
(dále jen Objednatel)	

Zhotovitel

název:	COLAS CZ, a.s.
sídlo:	Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
IČ:	26177005
DIČ:	CZ26177005
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu Jižní Morava, na základě plné moci
zástupce ve věcech technických:	Ing. Zdeněk Žák, hlavní stavbyvedoucí
telefon, e-mail:	733 780 315, zdenek.zak@colas.cz
(dále jen Zhotovitel)	

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem, dne **15. 11. 2023**, kde předmětem smlouvy je provedení díla pod názvem: „**Lukov – oprava cest, turistických a cyklistických tras**“.

2. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 2 je nutná změna technického řešení a s tím související navýšení ceny díla a prodloužení termínu realizace z důvodu předem neočekávaných a nepředvídatelných skutečností zjištěných v průběhu stavby.

V průběhu provádění stavebních prací bylo u řešených cest identifikováno značné narušení podloží (kaverny a dutiny). Objednatel byl z těchto důvodů nucen stavební práce přerušit a navrhnout sanaci podkladních vrstev. Na základě vyhodnocení zkoušek podkladních vrstev georadarem byly identifikovány rozsáhlé výdutě a kaverny pod stávající asfaltovou cestou. Z tohoto důvodu je nutná

sanace konstrukčních vrstev. Po konsolidaci podloží bude provedena vrstva ze štěrkodrti a hutněné asfaltové vrstvy dle projektové dokumentace. Vzhledem k tomu, že je nutné podkladní vrstvy postupně hutnit, není již možné položit vzhledem ke klimatickým podmínkám vrchní asfaltovou vrstvu položit.

Změna technického řešení má vliv na celkový rozpočet stavby (nepředpokládané vícepráce) a dále na prodloužení celkového termínu realizace, kdy vzhledem k výše uvedeným nepředvídatelným skutečnostem není možné dílo v řádném termínu dokončit a udržet na dílo požadovanou záruku smlouvenou ve smlouvě o dílo. (Technologické předpisy pro provádění dopravních staveb). Z výše uvedených důvodů se nejedná o prodlení s prováděním díla ze strany Zhotovitele.

V souladu s Pokyny pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP, bylo nutné v rámci realizace díla provést změny v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Zadavatel (Objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle Pokynů a vznikla v důsledku okolností, které Zadavatel (Objednatel) s náležitou péčí nemohl předpokládat.

Řádně odsouhlasené vícepráce – Změnový list a položkový rozpočet je přílohou tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo.

VLIV ZMĚNY NA POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZE SMLOUVY O DÍLO:

Původní částka z uzavřené Smlouvy o dílo:

Částka bez DPH: 2 628 843,71 Kč	DPH: 552 057,18 Kč	Částka vč. DPH: 3 180 900,89 Kč
---------------------------------	--------------------	---------------------------------

Řádně odsouhlasené vícepráce - Dodatek č. 2 :

Částka bez DPH: + 64 395,00 Kč	DPH: + 13 522,95 Kč	Částka vč. DPH: + 77 917,95 Kč
--------------------------------	---------------------	--------------------------------

Nová částka po zohlednění Dodatku č. 2:

Částka bez DPH: 2 693 238,71 Kč	DPH: 565 580,13 Kč	Částka vč. DPH: 3 258 818,84 Kč
---------------------------------	--------------------	---------------------------------

VLIV ZMĚNY NA DOBU PLNĚNÍ ZE SMLOUVY O DÍLO:

Původní termín dokončení díla ze Smlouvy o dílo + Dodatku č. 1:	31. 12. 2024
Aktualizovaný termín pro dokončení díla dle Dodatku č. 2:	30. 04. 2025

Veškerá ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Příloha Dodatku č. 2:

- Změnový list
- Položkový rozpočet

V Lukově dne

Ve Znojmě dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Marek Langer
starosta městyse

Ing. Pavel Armutidis
manažer regionu Jižní Morava

Změnový list			
Stavba: Lukov – oprava cest, turistických a cyklistických tras		Číslo změnového listu: 01	
		Datum: 11. 11. 2024	
Objednatel: Městys Lukov, Lukov 92, 669 02 Znojmo			
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9			
ZL předložen:	poštou ☐	na KD ☒	e-mailem ☐ osobně ☒
Týká se části stavby: Stavební objekt SO 103			
Popis změny: Na základě fyzického zjištění a následně vyhodnocení vyvolaných zkoušek týkající se podkladních vrstev (georadarem, provedeným autorizovanou firmou) byly identifikovány rozsáhlé výdutě a kaverny pod stávající asfaltovou cestou. Z tohoto důvodu je nutná sanace konstrukčních vrstev. Po konsolidaci podloží bude provedena vrstva ze štěrkodrti a hutněné asfaltové vrstvy dle projektové dokumentace. Vzhledem k tomu, že je nutné podkladní vrstvy postupně hutnit, není již možné položit vzhledem ke klimatickým podmínkám vrchní asfaltovou vrstvu.			
Vliv na změnu technického řešení: Změna technického řešení má vliv na celkový rozpočet stavby (nepředpokládané vícepráce) a dále na prodloužení celkového termínu realizace, kdy vzhledem k výše uvedeným nepředvídatelným skutečnostem není možné dílo v řádném termínu dokončit a udržet na dílo požadovanou záruku smlouvenou ve smlouvě o dílo. (Technologické předpisy a postupy pro provádění dopravních staveb). Tímto není dotčeno ustanovení Smlouvy o dílo (odst. 2.4.4.)			
Počet připojených listů: 1 (rozpočet - vícepráce)		Počet připojených výkresů: 0	
Návrh ocenění změny	připojen	☒	77 917,95 Kč bez DPH
Změna byla vyvolána	Na základě fyzické kontroly na kontrolním dnu stavby dne 30. 9. 2024 za účasti Objednatele, Zhotovitele a Technického dozoru stavby. Následně proběhla kontrola nehomogenit podloží asfaltových vrstev předmětných komunikací. Na základě kontroly bylo následně provedeno vyhodnocení zkoušek georadarem, zpracovaném autorizovanou firmou ze dne 29. 10. 2024.		
Změnový list je podkladem pro sjednání a uzavření Dodatku ke Smlouvě o dílo č. 2 a v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo ze dne 15. 11. 2023.			
Za Zhotovitele (jméno, podpis, razítko): Ing. Zdeněk Žák, hlavní stavbyvedoucí  COLAS CZ, a.s. oblast Jih DIČ: CZ28177006  Tel: 515 282 111, Fax: 515 282 141			
Za Objednatele (jméno, podpis, razítko): Marek Langer – starosta městyse  MĚSTYS LUKOV 669 02 ZNOJMO IČO: 00636843 tel.: 515 236 506 č.ú.: 158 334 9339/0800			

Technický dozor stavby (jméno, podpis, razítko): Josef Macháček


MACHÁČEK
stavební technik
Josef Macháček
Moravské Budějovice
IČO: 63430991

Strana 2 (celkem 2)

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
------	-----	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: 241130178 V - Sanace - Lukov - oprava cest, turistických a cyklistických tras

Objekt: SO 103 - Cesta směr Lukovská horka

1 - Zemní práce

001	113151314R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm	50,000000 m2	115,00	5 750,00	21%	6 957,50
002	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	50,000000 M2	28,00	1 400,00	21%	1 694,00

Součet za 1 - Zemní práce					7 150,00		8 651,50
---------------------------	--	--	--	--	----------	--	----------

5 - Komunikace

001	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl. 200 mm	50,000000 M2	254,00	12 700,00	21%	15 367,00
002	577142112RT2	Beton asfaltový ACP 16 + nad 3 m , tl.7 cm	50,000000 M2	837,00	41 850,00	21%	50 638,50

Součet za 5 - Komunikace					54 550,00		66 005,50
--------------------------	--	--	--	--	-----------	--	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce

001	979082313R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1000 m	5,500000 t	141,00	775,50	21%	938,36
002	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	77,000000 t	1,00	77,00	21%	93,17
003	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	5,500000 t	18,00	99,00	21%	119,79
004	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu	5,500000 t	122,00	671,00	21%	811,91

Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce					1 622,50		1 963,23
--	--	--	--	--	----------	--	----------

99 - Staveništní přesun hmot

001	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	27,500000 t	39,00	1 072,50	21%	1 297,73
-----	--------------	---	-------------	-------	----------	-----	----------

Součet za 99 - Staveništní přesun hmot					1 072,50		1 297,73
--	--	--	--	--	----------	--	----------

Celkem	Objekt: SO 103 - Cesta směr Lukovská horka				64 395,00		77 917,95
--------	--	--	--	--	-----------	--	-----------

CELKEM	Stavba: 241130178 V - Sanace - Lukov - oprava cest, turistických a cyklistických tras				64 395,00		77 917,95
--------	---	--	--	--	-----------	--	-----------