

DODATEK č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany

společností: **OBEC MERKLÍN**
sídlo: Merklín 6,362 34 Merklín
IČ: 00254789
číslo účtu: 440115004/2700
jednatel: Ing.Zdeněk Gerát – starosta obce
dále jen „objednatel“)

a

společností: **ŠUGAR stavební s.r.o.**
sídlo: Vykmánov 12, 363 01 Ostrov
IČ: 26354489
DIČ: CZ26354489
Zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) 14858
bankovní spojení: KB Ostrov
jednatel: Milan Šugar – jednatel společnosti
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět Dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění díla uvedeného v čl.VI.odst.1. Smlouvy.

II.

Odůvodnění dodatku

1. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které z technologických důvodů neumožnily provádění prací byl stanoven náhradní termín na dokončení stavby.
2. Tímto dodatkem se stanovuje náhradní termín zahájení stavby a dokončení, přičemž zachová na realizaci stavby stejný počet dnů, jako byl vymezen předpokládanými termíny realizace stavby v zadávacím řízení a ve Smlouvě.
3. Termín dokončení realizace stavby upravuje následně:

II.Etapa

Termín zahájení dokončovací prací
Termín dokončení stavby:

22. 4. 2015
6. 5. 2015

1. Tímto dodatkem se dále mění i příloha č.2 Smlouvy – **Harmonogram projektu.**

III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v čl.II tohoto dodatku, zůstávají nedotčena.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.

IV.

Přílohy dodatku

Aktualizovaný harmonogram prací

V Ostrově dne 30.3.2015


Zhotovitel:



V Merklíně dne 30.3.2015

Objednatel:





ŠUGAR stavební s.r.o.
Vykmanov 12
363 01 OSTROV
tel/ fax 353 842 997
mobil: 603 259 917

Budova OÚ Merklín

Harmonogram postupu prací:

- 27.10.2014 - Předání a převzetí staveniště
- 29.10.-31.10.2014 - Výkopové práce – izolace základového zdiva
Zaměření výplní otvorů – dveře, okna, výroba
- 1.11.-3.11.2014 - Montáž stav. lešení, zajištění stavby
- 4.11.-7.11.2014 - Přípravné práce pro zateplení budovy - demontáže
Přípravné práce pro sanaci zdiva – bourací práce
Vyklizení půdy
- 10.11.-14.11.2014 - Zateplení budovy „Zateplování systém Baumit Star“
Dodávka a montáž dveří a oken
- 18.11.-21.11.2014 - Kotvení fas. desek, zateplení půdy, oprava hromosvodu
Osazení klempířských prvků
Zateplování stropní kce sklepy
- 24.11.-28.11.2014 - Stěrkování fasády, stavební práce – půda
Zateplování stropní kce sklepy vč. povrchových úprav
- 1.12.-5.12.2014 - Zateplení vnitřních obv. stěn vč. montáže SDK zástěn
Zednické začištění oken, opravy vni. omítek
- 8.12.-12.12.2014 - Dokončovací práce – truhlářské, zámečnické, malby, nátěry
- 15.12.-19.12.2014 - Malířské práce – kanceláře, sklepní prostory
Úklid a zajištění stavby – přerušení stavebních prací dle dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo.
- 22.4.- 24.4.2015- Zahájení dokončovacích prací dle Smlouvy o dílo
Přestěrkování fasády Baumit ProContact
- 27.4.- 30.4.2015- Provedení probarvené omítky, barvení fasády
Dokončovací práce – nátěry, venkovní úpravy
- 4.5.-5.5.2015 - Dokončovací práce – demontáž lešení, úklid stavby
- 6.5.2015 - Předání stavby

Vykmanov 30. 3. 2015

