

DODATEK Č. 1 SMLOUY O DÍLO

„Pastviny – Místní komunikace mezi II/312 a III/31218“

uzavřené níže uvedeného dne a roku mezi

OBJEDNATELEM:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

e-mail:

Ve věcech smluvních oprávnění

jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ve věcech technických a ve věcech plnění

Této smlouvy je oprávněn jménem

objednatele jednat a podepisovat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen objednatel)

Obec Pastviny

Pastviny 32, 564 01 Pastviny

00279331

CZ00279331

Ladislavem Škúrkem, starostou obce

pastviny@pastviny.cz

Ladislav Škúrek, starosta obce

Jan Seidl, technický dozor stavebníka

1327038339/0800

a

ZHOTOVITELEM:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Statutární orgán:

Ve věcech smluvních oprávnění

jménem zhotovitel jednat a podepisovat:

e-mail:

Ve věcech technických a ve věcech plnění této

smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele

jednat a podepisovat:

e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

telefon:

e-mail:

Zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen Zhotovitel)

PSK, s.r.o. CHOCEŇ

T.N.Kautníka 165, 565 01 Choceň

632 20 369

CZ63220369

Ing. Jaroslav Kobr, jednatel společnosti

Ing. Jaroslav Kobr, jednatel společnosti

pskchocen@pskchocen.cz

Miroslav Kobr, jednatel společnosti

pskchocen@pskchocen.cz

Komerční banka, a.s.

8532490297/0100

602 463 365

pskchocen@pskchocen.cz

vedeném KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 36923

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jen jako „Smluvní strana“)

PREAMBULE A DŮVODY UZAVŘENÍ TOHOTO DODATKU

A. Důvod a účel dodatku:

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 31.5.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Pastviny – Místní komunikace mezi II/312 a III/31218”.

Smlouva byla uzavřena na základě provedeného zadávacího řízení na stejnojmennou veřejnou zakázku a vychází z podmínek stanovených v tomto zadávacím řízení.

Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je pozastavení prací na díle s ohledem na nezbytnost provedení přeložky sdělovacích kabelů ve správě CETIN.

Objednatel dne 5. 8. 2024 zahájil jednání ohledně uzavření smlouvy se společností CETIN k provedení předmětné přeložky, která byla uzavřena dne 4. 9. 2024. Společnost CETIN se zavázala realizovat předmětnou přeložku do 2 měsíců ode dne, kdy budou splněny podmínky stanovené Cetinem (viz. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK2024_0068 ze dne 4.9.2024), přičemž práce na přeložce byly zahájeny v termínu od 9.9.2024 do 4.10.2024.

Objednatel nebyl schopen se společností CETIN vyjednat výhodnější podmínky pro brzkou realizaci přeložky, popř. realizaci přeložky v kratší lhůtě. Uzavření Smlouvy o realizaci překládky v dřívějším termínu bránilo čekání na nabytí právní moci Rozhodnutí změny stavby před jejím dokončením, vydaného MÚ Žamberk pod Č.j.:MUZBK-28419/2024 dne 18.6.2024. Toto rozhodnutí nabylo právní moci až dne 31.8.2024.

Z výše uvedených důvodů nemohl dodavatel v tomto období provádět realizaci na předmětném díle.

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohody na přerušení díla ke dni 4.9.2024, kdy provádění díla muselo být ze strany zhotovitele pozastaveno a bylo obnoveno dne 4.10.2024, po provedení přeložky.

Termín dokončení díla se tak posouvá o tolik dnů, o kolik dnů nebylo zhotoviteli umožněno realizovat dílo, tj. o rozdíl dnů mezi dnem dokončení přeložky a dnem zahájení přerušení díla.

V souladu s § 222 odst. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předpovídat.

B. Závěrečná ustanovení

- Účastníci prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje úplnou a konečnou dohodu o předmětu dodatku a žádná ústní jednání nebyla mezi účastníky učiněna.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.
- Ustanovení smlouvy, ve znění dodatků, tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno zastupitelstvem obce Pastviny na zasedání dne 18.11.2024 usnesením č. 2024.9.5.12.

V Chocni dne: 18.11.2024



za Zhotovitele
Ing. Jaroslav Kober
jednatel společnosti

V Pastvinách dne: 18.11.2024



za Objednatel
Ladislav Škurek
starosta obce