

Tento projekt „REKONSTRUKCE CHRÁNĚNÉHO PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU PIVOVARU VE VLACHOVĚ BŘEZÍ“, registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.2.00/25.02763, je spolufinancován Evropskou unií

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

Město Vlachovo Březí

statutární zástupce: starosta města, pan Lubomír Dragoun

adresa sídla: náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí

IČ: 00250821

DIČ: CZ00250821

datová schránka ID: xd9bvpz

bankovní spojení: Poštovní spořitelna, a.s., pobočka Vlachovo Březí

číslo účtu: 191106675/0300

telefon: 388 320 055

fax: 388 329 211

e-mail: starosta@vlachovobrezi.cz, podatelna@vlachovobrezi.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických: bude uveden v zápise o předání a převzetí staveniště

I.2. Zhotovitel:

PROTOM Strakonice, s.r.o.

se sídlem: Písecká 290, 386 01 Strakonice

spisová značka: oddíl C, vložka 711 vedená OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích

IČ: 43841252

DIČ: CZ43841252

datová schránka ID: 7kwvfuk

jednající:

Miroslav Procházka, jednatel

registrovaný bankovní účet spolehlivého plátce určený ke zveřejnění: ČSOB, a.s.,

pobočka Strakonice

číslo účtu: 812803773/0300

telefon: 383 313 920

e-mail: protom@protom.cz

dále jen **zhotovitel**

Tímto dodatkem se doplňují články a body Smlouvy o dílo:



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Směr budoucnost - cíl prosperita



Tento projekt „REKONSTRUKCE CHRÁNĚNÉHO PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU PIVOVARU VE VLACHOVĚ BŘEZÍ“, registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.2.00/25.02763, je spolufinancován Evropskou unií

II. Předmět plnění

- II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovitelem na jeho náklady a nebezpečí zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Rekonstrukce chráněného památkového objektu Pivovaru ve Vlachově Březí“

registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.2.00/25.02763

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Rekonstrukce chráněného památkového objektu Pivovaru ve Vlachově Březí“, soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a soupis ostatních a vedlejších nákladů; zpracoval: Ing. Pavel Kouba, Nerudova 473, 384 22 Vlachovo Březí
- zadávací podmínky veřejné zakázky evidenční číslo 483834; zpracoval: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

a dle nabídky zhotovitele ze dne 12. 06. 2014.

- II.7 Rozsah díla se mění a doplňuje dle požadavku objednatele v rozsahu přiloženého odsouhlaseného změnového listu.

V. Cena díla

- V.6 Cena díla za rozsah provedení Změnového listu se nemění.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet – Změnový list (oceněný soupis prací a dodávek)

Ve Vlachově Březí dne 2. 12. 2014

Ve Strakonicih dne 2. 12. 2014

Za objednatele:



MĚSTO VLACHOVO BŘEZÍ
Náměstí Svobody 56
384 22 Vlachovo Březí
tel.: 388 329 163, 388 320 055
IČ: 00250821 3

Lubomír Dragoun
starosta města

Za zhotovitele:



Miroslav Procházka
jednatel společnosti

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce chráněného památkového objektu Pivovaru ve Vlachově Březí - dodatky

Objekt: Změnový list

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1.12.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Změna č.1

0,00

0,000

1		1-R1-fízené ventilátory	ks	7,000	8 650,00	60 550,00	0,000
2		2-Ventilační potrubí	M	322,870	229,00	73 937,23	0,000
3		50-Dodávka plast.tvar.	m2	-146,820	722,00	-106 004,04	0,000
4		51-Uložení tavrovek	m2	-146,820	194,00	-28 483,08	0,000

D2

Změna č.2

0,00

0,000

5		1-Montáž potrubí	M	1 943,310	16,92	32 880,81	0,000
6		2-Trubka P-Al-P	M	1 943,310	45,00	87 448,95	0,000
7		3-Rozdělovače	ks	4,000	14 022,00	56 088,00	0,000
8		164-Radiátorový ventil	ks	-10,000	174,00	-1 740,00	0,000
9		165-Termostatická hlavice	ks	-10,000	273,00	-2 730,00	0,000
10		166-Termostatický ventil	ks	-10,000	241,00	-2 410,00	0,000
11		169-Montáž otopných těles	ks	-10,000	206,00	-2 060,00	0,000
12		170-Těleso 1600 typ20	ks	-6,000	7 392,00	-44 352,00	0,000
13		171-Těleso 2000 typ20	ks	-4,000	8 054,00	-32 216,00	0,000
14		89-Izolace tepelná	m2	-186,250	37,30	-6 947,13	0,000
15		92 -Polystyren	m2	-197,560	425,00	-83 963,00	0,000

D3

Změna č.3

0,00

0,000

16		240-svítlidlo stropní zář.	ks	-12,000	4 276,00	-51 312,00	0,000
17		Svítlidlo sádrové	ks	12,000	4 276,00	51 312,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Celkem

0,00

0,000

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu:			Registrační číslo projektu:			
Číslo a název objektu:						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1	3.11.2014	ZLč.1	SO1 DĚL 63	1. Změna č.1: V části podlah v 1.NP navržena instalace řízených odvětrávacích ventilátorů s mřížkou do plastových ventilačních potrubí podlah, jako náhrada za část ventilačních tvarovek podlah.	V průběhu stavby při provádění archeologického dohledu stavby a na základě jednání s úřady památkové péče bylo nalezeno a doporučeno vhodnější řešení pro zajištění odvlhčení části stavby v 1.NP. Byla navržena instalace řízených odvětrávacích ventilátorů do plastových ventilačních potrubí podlah, jako náhrada za část ventilačních tvarovek podlah. Tato změna poovolí zachovat neporušenost části násypů původních podlah a bude i z hlediska památkové ochrany stavby přijatelnější.	
2	3.11.2014	ZLč.2	SO1 DĚL 713,734	2. Změna č.2: Navržena instalace podlahového vytápění na místo otopných těles a stěnového vytápění v souladu s doporučením památkové péče.	Navržena instalace podlahového vytápění na místo otopných těles a stěnového vytápění v souladu s doporučením památkové péče. Podlahové vytápění je pro stavbu přijatelnější a jelikož se objevila jeho instalace možná i s ohledem na změnu č.1, bude tento způsob pro objekt přínosem jak z hlediska estetického, tak z hlediska rozložení teplot.	
3	24.11.2014	ZLč.3	SO1 DĚL M21.	3. Plánovaná změna o náhradě části uvažovaných zářivkových svítidel za svítidla sádrová.	Při konzultacích s úřady památkové péče bylo nalezeno vhodnější řešení pro osvětlení některých prostor stavby.	

* může být doloženo na samostatném listu


Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD




[illegible]

Změna č.3											
16	24.11.2014	3409000	240-svítlidlo stropní zář.	ks	24	12	-12	4276	102624	51312	-51312
17	24.11.2014	---	Svítlidlo sádrové	ks	0	12	12	4276	0	51312	51312
Finanční rozdíl změn											0
Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 0 Kč											

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
F. PETERKA		24.11.2014

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
ING. M. CHALUPSKÝ		24.11.2014
projektant/AD		
Kouba Pavel		25.11.2014
zadavatel/objednatel		
LUZOMÍR DRAGON		24.11.2014
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

MĚSTO VLACHOVO BŘEZÍ
 Náměstí Svobody 56
 384 22 Vlachovo Březí
 tel.: 388 329 163, 388 320 055
 IČ: 00250821 3

