

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 17. 6. 2015

na zhotovení stavby na akci
**„Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZP Uherský Brod – rekonstrukce
kotelny“**

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

: **Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace**

: Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště

: Mgr. Bronislav Vajdík

: Mgr. Bronislav Vajdík – ředitel organizace

: Ing. Martin Bříšťela – vedoucí domova

Bc. Romana Kročová – investiční referent

: 00092096

: CZ00092096

: KB a. s., Uherské Hradiště

: 21733721/0100

: 572 414 512 / 572 414 571

: sekretariat@ouss-uh.cz

1.2. Zhotovitel

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

: **VodoTopo Horecký s.r.o.**

: Šumice 126, 687 31 Šumice

:

: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7211

: Ing. Michal Horecký

: Ing. Michal Horecký

: 46970592

: CZ46970592

: Ge Money Bank

: 483406514/0600

: 572 69 12 61

: michal.horecky@post.cz

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 17. 6. 2015 pod č. SSLUH/5343/2015 objednatele a č. 15081 zhotovitele na akci:

„Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZP Uherský Brod – rekonstrukce kotelny“

(dále jen Smlouva)

2.2. Důvody pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou:

- 2.2.1. Posun termínu dokončení a protokolárního předání a převzetí díla. Důvodem posunutí termínu je požadavek uživatele (objednatele) na zachování nepřetržitého provozu dodávky teplé užitkové vody pro klienty domova s ohledem na dlouhotrvající tropické počasí. Zajištění neomezeného provozu si vyžádá náhradní trasu transportu nového bojleru TUV vč. vybourání a následného uvedení do původního stavu zábradlí a zárubní, kdy stávající zárubně jsou křivé (nerovnost cca 12 mm), což neumožní transport bojleru. Práce spojené s náhradní trasou transportu nového bojleru TUV a práce na provizorní přepojení odvodu spalin, provizorní úpravu stávajících rozvodů apod. nebudou mít žádný vliv na cenu dle Smlouvy, dojde pouze ke zdržení – prodloužení realizace prací o cca 4 pracovní dny.

Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění:

3. TERMÍN PLNĚNÍ

Bod 3.2. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

3.1. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: **27. 8. 2015**


4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.2. Dodatek č. 1 nabude platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 4.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží taktéž 1 vyhotovení.
- 4.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.

V Uherském Hradišti dne 17. 8. 2015

V Šumicích dne 17. 8. 2015

Objednatel:


Sociální služby Uherské Hradiště,
příspěvková organizace, IČ 092096
Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště

.....
Mgr. Bronislav Vajdík
ředitel organizace

Zhotovitel:


VODO-TOPO Horecký s.r.o.
687 31 Šumice 126
tel. 572 691 261, mob. 603 449 234
DIČ CZ43970392

.....
Ing. Michal Horecký
jednatel společnosti