



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 30.08.2017 na zhotovení díla „**Hasičská zbrojnice pro JSDH města Vracov**“ uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů mezi:

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

Adresa pro doručování:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

dále jen objednatel na straně jedné

Město Vracov

náměstí Míru 202, 696 42 Vracov

Jaromírem Repíkem – starostou města

náměstí Míru 202, 696 42 Vracov

Komerční banka, a.s.

1427671/0100

00285498 / CZ0000285498

a

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

tel:

e-mail:

Zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně., oddíl C., vložka 5658.
dále jen zhotovitel, na straně druhé

STAMOS Uherské Hradiště, spol.s r.o

Uherské Hradiště, Otakarova 108, PSČ 68601

46346171

CZ46346171

Dušan Šeda, jednatel

27-668 5240257/0100 KB UH

572 551 460

stamos@stamos.cz

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30.08.2017 na akci:

„Hasičská zbrojnice pro JSDH města Vracov“

(dále jen „dílo“).

Důvodem pro zpracování tohoto dodatku jsou práce zhotovitele, které bude třeba provést nad rámec rozsahu původní smlouvy o dílo a odpočet prací, které dle smlouvy o dílo nebudou provedeny. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mění smluvní rozsah prací a smluvní cenu díla. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.



VI. Cena díla

Na základě smlouvy o dílo ze dne 30.08.2017, se upravuje Čl. VI, odst. 2 – Cena díla takto:

	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
Dodatek č. 2 méněpráce	-681.375,00,-Kč	-143.089,00,-Kč	-824.464,00,-Kč
Dodatek č. 2 vícepráce	737.105,00,-Kč	154.792,00,-Kč	891.897,00,-Kč
Dodatek č. 2 celkem	55.730,00,-Kč	11.703,00,-Kč	67.433,00,-Kč
Cena díla dle SOD	13.475.892,97,-Kč	2.829.937,52,-Kč	16.305.830,49,-Kč
Dodatek č. 1	-473.988,00,-Kč	-99.537,00,-Kč	-573.525,00,-Kč
Dodatek č. 2	55.730,00,-Kč	11.703,00,-Kč	67.433,00,-Kč
Cena díla celkem	13.057.634,97,-Kč	2.742.103,52,-Kč	15.799.738,49,-Kč

V. Předmět plnění

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je provedení prací podrobně specifikovaných v příloze č. 1 Položkový rozpočet prací dle Dodatku č. 2.

XX. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.

Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je příloha č. 1 – Položkový rozpočet prací dle Dodatku č. 2.

Přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet prací dle Dodatku č. 2.

Za objednatele: 27. 07. 2018

Ve Vracově dne

Za zhotovitele: 27. 07. 2018

V Uh. Hradišti. dne

MĚSTO VRACOV
696 42 VRACOV
okres Hodonín
1

Jaromír Repík
Starosta města

p. Dušan Šeda, jednatel

Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba : 06-2017D2

Hasičská zbrojnice JSDH Vracov

Objednatel : Město Vracov
Náměstí Míru 202
69642 Vracov

IČO :
DIČ :


Zhotovitel : STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.
Otakarova 108
68601 Uh.Hradiště

IČO : 46346171
DIČ : CZ46346171

Za zhotovitele :


prost Hodonín s.r.o.
Brněnská 3497, LDS B/2
695 11 HODONÍN

Za objednatele :


MĚSTO VRACOV
696 42 VRACOV
okres Hodonín
1

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		-681 375,00
DPH	21 %		-143 089,00
Cena celkem za stavbu			-824 464

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	-824 463	0	-681 375	-143 089	100,0
Celkem za stavbu	-824 463	0	-681 375	-143 089	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
1	07c MNP sádkokartony garáž	-329 648	0	-272 436	-57 212	40,0
1	09 MNP revizní kanalizační šachty v garáži	-9 341	0	-7 720	-1 621	1,1
1	11a MNP změna okno 22/PV	-50 850	0	-42 025	-8 825	6,2
1	12 MNP dveře 23/PV jiný rozměr	-64 396	0	-53 220	-11 176	7,8
1	14a MNP záměna rozet vnitřních dveří	-30 855	0	-25 500	-5 355	3,7
1	16a MNP záměna desek Cetrus ,Aquapanel za OSB	-196 924	0	-162 747	-34 177	23,9
1	19 MNP změna skladeb sdk ve 2.NP	-117 804	0	-97 359	-20 445	14,3
1	21 MNP elektroinstalace a přípojka NN	-2 495	0	-2 062	-433	0,3
1	22 MNP ZTI pisoáry	-8 906	0	-7 360	-1 546	1,1
1	27b MNP vnitřní parapety	-13 245	0	-10 946	-2 299	1,6
Celkem za stavbu		-824 463	0	-681 375	-143 089	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	97437,1	-204 618	0	0	0	0
342 Všeobecné konstrukce a práce	29657,1	-62 280	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	32096,2	-67 402	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	3676,2	0	-7 720	0	0	0
725 Zařizovací předměty	3504,8	0	-7 360	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	33753,3	0	-70 882	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	5212,4	0	-10 946	0	0	0
7661 Všeobecné konstrukce a práce	32154,8	0	-67 525	0	0	0
7672 Opláštění budov	60272,4	0	-126 572	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	25342,9	0	-53 220	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	375,2	-788	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	100,0	0	0	0	-210	0
M36B Materiál	881,9	0	0	0	-1 852	0
Celkem za stavbu	324464,3	-335 088	-344 225	0	-2 062	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů


Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	07c	MNP sádrokartony garáž	JKSO	
Objekt			SKP	
1		Hasičská zbrojnice dodatek č.2	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
06-2017D2		Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Vracov			
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-272 436	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-272 436	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-272 436	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-272 436	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	<i>DIETECIK JAN</i>	Jméno :	<i>ING. UROBEK</i>
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		-272 436 Kč
DPH	21,0 %		-57 212 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-329 648 Kč

Poznámka :

Důvodem změnového rozpočtu :

Z důvodu PBR dochází k záměně původních Aquapanel s povrchovou úpravou za požárně odolný sádrokarton.

Stavba :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet : 07c
Objekt :	1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	MNP sádrokartony garáž

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	-204 618	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	-67 402	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-416	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-272 436	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-272 436	0
Oborová přírážka	0	0,0	-272 436	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-272 436	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-272 436	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-272 436	0
Provoz investora	0	0,0	-272 436	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-272 436	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-272 436	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet



Stavba :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet: 07c
Objekt :	1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	MNP sádrokartony garáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
62	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky agua tl. 12,5 mm, bez izolace N1-23:-134	m2	-134,00 -134,00	1 527,00	-204 618,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				-204 618,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
99	601015185RT6	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí vrchní t tloušťka vrstvy 1,5 mm, , omítka tenkovrstvá pro N1-23:-134	m2	-134,00 -134,00	250,00	-33 500,00
100	601016191R00	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkov penetrační natěr stropů akrylátový omítky silikátové:-134	m2	-134,00 -134,00	30,00	-4 020,00
103	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síť podhled v N1-23:-134	m2	-134,00 -134,00	223,00	-29 882,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				-67 402,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
168	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-3,47	120,00	-415,99
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-415,99

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	09	MNP revizní kanalizační šachty v g	JKSO	
Objekt			SKP	
1		Hasičská zbrojnice dodatek č.2	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
06-2017D2		Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Vracov			
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	-7 720	Oborová přírážka
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem		-7 720	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		-7 720	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		-7 720	Ostatní náklady celkem

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	<i>MEČKA JAN</i>	Jméno :	<i>MEČKA JAN</i>	Jméno :	<i>ING. URUBEK</i>
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %				-7 720 Kč
DPH	21,0 %				-1 621 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-9 341 Kč	

Poznámka :

Důvodem změnového rozpočtu :
Z důvodu zajištění přístupu a údržby

Stavba :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet : 09
Objekt :	1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	MNP revizní kanalizační šachty v garáži

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	-7 720	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-7 720	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-7 720	0
Oborová přírážka	0	0,0	-7 720	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-7 720	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-7 720	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-7 720	0
Provoz investora	0	0,0	-7 720	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-7 720	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-7 720	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet



Stavba :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet: 09
Objekt :	1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	MNP revizní kanalizační šachty v garáži

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
214	RZT01	Plastová revizní šachta D315 s poklopem, hl. do 1, rev.šachta dle vv a SOD:-2	kus	-2,00 -2,00	3 860,00	-7 720,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				-7 720,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	11a	MNP změna okno 22/PV	JKSO	
Objekt			SKP	
1		Hasičská zbrojnice dodatek č.2	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
06-2017D2		Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Vracov		
Dodavatel		STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-42 025	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		-42 025	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-42 025	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-42 025	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : 		Jméno : 		Jméno : ING.URUBEK
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis : 		Podpis: 		Podpis: 
Základ pro DPH		21,0 %	-42 025 Kč	
DPH		21,0 %	-8 825 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-50 850 Kč

Poznámka :

Důvodem změnového rozpočtu :
Záměna materiálů dle požadavku PBR a změna velikosti

Stavba :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet : 11a
Objekt :	1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	MNP změna okno 22/PV

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
7661 Všeobecné konstrukce a práce	0	-42 025	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-42 025	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-42 025	0
Oborová přírážka	0	0,0	-42 025	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-42 025	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-42 025	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-42 025	0
Provoz investora	0	0,0	-42 025	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-42 025	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-42 025	0
CELKEM VRN				0

0,00 - 0,00
0,00 - 0,00
0,00 - 0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet: 11a
Objekt :	1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	MNP změna okno 22/PV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	7661	Všeobecné konstrukce a práce				
360	766111022VC0	D+M okno vnitřní, fix, 1100/2200 mm, bezpečnostní čiré sklo, EI15 DP1,dle tabulky výrobků dřevěné	kus	-1,00	42 025,44	-42 025,44
		22/PV:-1		-1,00		
	Celkem za	7661 Všeobecné konstrukce a práce				-42 025,44

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	12	MNP dveře 23/PV jiný rozměr	JKSO	
Objekt			SKP	
1		Hasičská zbrojnice dodatek č.2	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
06-2017D2		Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Vracov			
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-53 220	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-53 220	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-53 220	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-53 220	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	<i>PROSTECIK JAN</i>	Jméno :	<i>ING. URUBEK</i>
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		-53 220 Kč
DPH	21,0 %		-11 176 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-64 396 Kč

Poznámka :

Důvodem změnového rozpočtu :
Rozpor výkaz výměr s projektem

Stavba : 06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov		Rozpočet : 12
Objekt : 1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2		MNP dveře 23/PV jiný rozměr

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
769 Otvorové prvky z plastu	0	-53 220	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-53 220	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-53 220	0
Oborová přírážka	0	0,0	-53 220	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-53 220	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-53 220	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-53 220	0
Provoz investora	0	0,0	-53 220	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-53 220	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-53 220	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet: 12
Objekt :	1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	MNP dveře 23/PV jiný rozměr



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				
438	769111023VC0	D+M dveře hliníkové, plné, 900/1970 mm, EW 15DP3+C PD	kus	-1,00	53 219,69	-53 219,69
		rozměr dveří dle vv a SOD:				
		23P/PV:-1		0,00		
				-1,00		
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				-53 219,69

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	14a	MNP záměna rozet vnitřích dveří	JKSO
Objekt			SKP
1	Hasičská zbrojnice dodatek č.2		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
06-2017D2	Hasičská zbrojnice JSDH Vracov		0
Projektant			Náklady na m.j.
Zpracovatel projektu			0
Objednatel	Město Vracov		Typ rozpočtu
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-25 500	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-25 500	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-25 500	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-25 500	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
 		 		 	
Základ pro DPH	21,0 %			-25 500 Kč	
DPH	21,0 %			-5 355 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-30 855 Kč	

Poznámka :

Důvodem změnového rozpočtu :
Doporučení zhotovitele z důvodu větší trvanlivosti (záruka)

Stavba :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet : 14a
Objekt :	1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	MNP záměna rozet vnitřích dveří

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
7661 Všeobecné konstrukce a práce	0	-25 500	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-25 500	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-25 500	0
Oborová přírážka	0	0,0	-25 500	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-25 500	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-25 500	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-25 500	0
Provoz investora	0	0,0	-25 500	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-25 500	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-25 500	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet: 14a
Objekt :	1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	MNP záměna rozet vnitřích dveří


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	7661	Všeobecné konstrukce a práce				
369	766112001VC0	D+M kování - zapuštěná rozeta, klika - hliník elox	kus	-30,00	850,00	-25 500,00
		-(1+1+2+1+4+2+2+4+2+5+6)		-30,00		
	Celkem za	7661 Všeobecné konstrukce a práce				-25 500,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	16a	MNP záměna desek Cetris ,Aquapar	JKSO
Objekt			SKP
1	Hasičská zbrojnice dodatek č.2		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
06-2017D2	Hasičská zbrojnice JSDH Vracov		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Vracov		
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-162 747	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-162 747	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-162 747	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-162 747	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : ING. URUBEK
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
 		 	
Základ pro DPH	21,0 %		-162 747 Kč
DPH	21,0 %		-34 177 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-196 924 Kč

Poznámka :

Důvodem změnového rozpočtu :
Snaha o úsporu

Stavba :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet : 16a
Objekt :	1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	MNP záměna desek Cetris ,Aquapanel z

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
762 Konstrukce tesařské	0	-36 175	0	0	0
7672 Opláštění budov	0	-126 572	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-162 747	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-162 747	0
Oborová přírážka	0	0,0	-162 747	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-162 747	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-162 747	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-162 747	0
Provoz investora	0	0,0	-162 747	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-162 747	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-162 747	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet



Stavba :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet: 16a
Objekt :	1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	MNP záměna desek Cetris ,Aquapanel za OSB

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
329	59533320R	deska konstrukční cementová; povrch. úprava skelná cm	m2	-83,16	435,00	-36 174,60
		Výměra dle SOD:-83,16		-83,16		
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				-36 174,60
Díl:	7672	Opláštění budov				
415	767202001VC0	D+M opláštění cementotřískovou deskou, tl. 12 mm,	m2	-149,26	848,00	-126 572,48
		Začátek provozního součtu		0,00		
		opláštění střechy nad				
		garáží: $9,5 \cdot (3+1,9+0,5+0,2)+12,5 \cdot (1,9+0,5+0,2)+(5+12,8) \cdot (1,9+0,5+0,2)$		149,26		
		$)+(10,1+4,3) \cdot (0,5+0,5+0,2)$				
		Konec provozního součtu		149,26		
		-149,26		-149,26		
	Celkem za	7672 Opláštění budov				-126 572,48

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	19	MNP změna skladeb sdk ve 2.NP	JKSO	
Objekt			SKP	
1	Hasičská zbrojnice dodatek č.2		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
06-2017D2	Hasičská zbrojnice JSDH Vracov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Vracov			
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-62 652	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-34 707	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-97 359	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-97 359	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-97 359	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	ING. DRUBEK
Datum :	17.12.2017 JAA	Datum :	17.12.2017 JAA	Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				-97 359 Kč
DPH	21,0 %				-20 445 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-117 804 Kč	

Poznámka :

Důvodem změnového rozpočtu :
Změna dle PBŘ a snaha o úsporu

Stavba :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet : 19
Objekt :	1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	MNP změna skladeb sdk ve 2.NP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
342 Všeobecné konstrukce a práce	-62 280	0	0	0	
99 Staveništní přesun hmot	-372	0	0	0	
762 Konstrukce tesařské	0	-34 707	0	0	
CELKEM OBJEKT	-62 652	-34 707	0	0	

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-97 359	
Oborová přírážka	0	0,0	-97 359	
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-97 359	
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-97 359	
Zařízení staveniště	0	0,0	-97 359	
Provoz investora	0	0,0	-97 359	
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-97 359	
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-97 359	
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet: 19
Objekt :	1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	MNP změna skladeb sdk ve 2.NP




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	342	Všeobecné konstrukce a práce				
63	342264052T00	Rošt hliníkový na zavěšenou ocel. konstr.	m2	-360,00	173,00	-62 280,00
		Záklop krovu:-180*2		-360,00		
	Celkem za	342 Všeobecné konstrukce a práce				-62 280,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
168	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-3,10	120,00	-371,52
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-371,52
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
320	762341220R00	Bednění a laťování montáž bednění z velkoplošných	m2	-180,00	105,00	-18 900,00
		Záklop krovu:-180		-180,00		
323	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřeb	m3	-1,44	750,00	-1 080,00
		OSB 8 mm:-180*0,008		-1,44		
331	60725008R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké;	m2	-203,13	70,00	-14 218,75
		Začátek provozního součtu		0,00		
		Záklop krovu:180		180,00		
		Konec provozního součtu		180,00		
		-2,5*1,25*65		-203,13		
333	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	-1,02	500,00	-508,53
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				-34 707,28

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	21	MNP elektroinstalace a přípojka NN	JKSO	
Objekt			SKP	
1		Hasičská zbrojnice dodatek č.2	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
06-2017D2		Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Vracov			
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	-2 062	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-2 062	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-2 062	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-2 062	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : ING. URUBEK
Datum :	16.12.2017	Datum :	
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %		-2 062 Kč
DPH	21,0 %		-433 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-2 495 Kč

Poznámka :

Důvodem změnového rozpočtu :
Není ve výkazu výměr

Stavba :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet : 21
Objekt :	1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	MNP elektroinstalace a přípojka NN

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	-210	0
M36B Materiál	0	0	0	-1 852	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	-2 062	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-2 062	0
Provoz investora	0	0,0	-2 062	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-2 062	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-2 062	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet: 21
Objekt :	1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	MNP elektroinstalace a přípojka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
522	210201025	Montáž svítidel stropních přisazených 2 zdroje s	kus	-1,00	210,00	-210,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				-210,00
Díl:	M36B	Materiál				
570	348121001	Svítilno dle knihy svítidel ozn. E	kus	-1,00	1 852,00	-1 852,00
	Celkem za	M36B Materiál				-1 852,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	22	MNP ZTI pisoáry	JKSO	
Objekt			SKP	
1		Hasičská zbrojnice dodatek č.2	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
06-2017D2		Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Vracov			
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-7 360	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-7 360	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-7 360	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-7 360	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : ING. URUBEK
Datum : <i>11.12.2017</i>		Datum : <i>11.12.2017</i>	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH		21,0 %	-7 360 Kč
DPH		21,0 %	-1 546 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-8 906 Kč

Poznámka :

Důvodem změnového rozpočtu :
Nesoulad ZTI s elektroinstalací

Stavba :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet : 22
Objekt :	1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	MNP ZTI pisoáry

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
725 Zařizovací předměty	0	-7 360	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-7 360	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-7 360	0
Oborová přírážka	0	0,0	-7 360	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-7 360	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-7 360	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-7 360	0
Provoz investora	0	0,0	-7 360	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-7 360	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-7 360	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet: 22
Objekt :	1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	MNP ZTI pisoáry

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	725	Zařizovací předměty				
260	R06zt	Pisoár,montážní prvek, tl.ventil dod+mtž	ks	-2,00	3 680,00	-7 360,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				-7 360,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	27b	MNP vnitřní parapety	JKSO	
Objekt			SKP	
1		Hasičská zbrojnice dodatek č.2	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
06-2017D2		Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Vracov			
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-10 946	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-10 946	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-10 946	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-10 946	Ostatní náklady celkem	0
Vyraboval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : ING. DRUBEL
Datum :	11.11.2017	Datum :	
Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		-10 946 Kč
DPH	21,0 %		-2 299 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-13 245 Kč

Poznámka :

Důvodem změnového rozpočtu :
zlepšení údržby uživatelem.

Stavba :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet : 27b
Objekt :	1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	MNP vnitřní parapety

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
764 Konstrukce klempířské	0	-10 946	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-10 946	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-10 946	0
Oborová přírážka	0	0,0	-10 946	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-10 946	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-10 946	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-10 946	0
Provoz investora	0	0,0	-10 946	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-10 946	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-10 946	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet: 27b
Objekt :	1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	MNP vnitřní parapety

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
341	764928104R00	Oplechování parapetů z ocelových plechů s povrchov	m	-30,64	250,00	-7 660,00
		parapety vnitřní dle SOD:		0,00		
		04/P:-1*4,0*1		-4,00		
		04p/P:-1*4,0*1		-4,00		
		05/P:-1*3,0*1		-3,00		
		06/P:-1*2,0*1		-2,00		
		07/P:-1*3,14*2,0/2*1		-3,14		
		0		0,00		
		08/P:-2*3,5*1		-7,00		
		09/P:-1*2,5*1		-2,50		
		10/P:		0,00		
		11/P:-1*1,5*1		-1,50		
		12/P:-1*1,0*1		-1,00		
		13/P:		0,00		
		14/P:-5*0,5		-2,50		
347	13851111X	Tabule tažený hliník, tl. 1,5 mm s povrchovou úpra	m2	-8,81	350,00	-3 083,15
		materiál dle SOD:-30,64*0,25*1,15		-8,81		
348	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	-0,13	1 523,00	-202,52
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				-10 945,67

Položkový rozpočet stavby

Datum: 26.07.2018

Stavba : 06-2017D2

Hasičská zbrojnice JSDH Vracov

Objednatel : Město Vracov
Náměstí Míru 202
69642 Vracov

IČO :
DIČ :


Zhotovitel : STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.
Otakarova 108
68601 Uh.Hradiště

IČO : 46346171
DIČ : CZ46346171

Za zhotovitele :


prost Hodonín s.r.o.
Brněnská 3497, LDS B/2
695 11 HODONÍN

Za objednatele :


MĚSTO VRACOV
696 42 VRACOV
okres Hodonín
1

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	737 105,00
DPH	21 %	154 792,00
Cena celkem za stavbu		891 897

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	891 897	0	737 105	154 792	100,0
Celkem za stavbu	891 897	0	737 105	154 792	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
1	01C VCP OK	39 842	0	32 927	6 915	4,5
1	07a VCP sádkokartony 2.NP	43 763	0	36 168	7 595	4,9
1	07c VCP sádkokartony garáž	171 220	0	141 504	29 716	19,2
1	09 VCP revizní kanalizační šachty v garáži	12 233	0	10 110	2 123	1,4
1	10 VCP odvětrání místností nucené	72 570	0	59 975	12 595	8,1
1	11a VCP Změna okno 22/PV	52 042	0	43 010	9 032	5,8
1	12 VCP dveře 23/PV jiný rozměr	66 055	0	54 591	11 464	7,4
1	14a VCP záměna rozet vnitřních dveří	18 368	0	15 180	3 188	2,1
1	16a VCP záměna deska Cetris ,Aquapanel za O	168 972	0	139 646	29 326	18,9
1	18 VCP tepelná izolace vikýře	38 236	0	31 600	6 636	4,3
1	19 VCP změna skladeb sdk ve 2.NP	100 884	0	83 375	17 509	11,3
1	21 VCP elektroinstalace a přípojka NN	30 785	0	25 442	5 343	3,5
1	22 VCP ZTI pisoáry	25 420	0	21 008	4 412	2,9
1	23 VCP ZTI výlevka	17 453	0	14 424	3 029	2,0
1	25 VCP Tepelná izolace 2.NP	17 747	0	14 667	3 080	2,0
1	27a VCP vnitřní parapety	16 308	0	13 478	2 830	1,8
Celkem za stavbu		891 897	0	737 105	154 792	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	12403,6	142 890	0	0	0	0
342 Všeobecné konstrukce a práce	9906,0	114 117	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	755,4	8 702	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	71,6	825	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	820,7	9 455	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	746,5	8 600	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	133,8	0	1 541	0	0	0
713 Izolace tepelné	3307,9	0	38 107	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	877,6	0	10 110	0	0	0
725 Zařizovací předměty	3075,7	0	35 432	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	2411,1	0	27 775	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	347,2	0	4 000	0	0	0
7661 Všeobecné konstrukce a práce	5051,2	0	58 190	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	2102,8	0	24 225	0	0	0
7672 Opláštění budov	9711,0	0	111 870	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	4738,8	0	54 591	0	0	0
781 Obklady keramické	74,8	0	862	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	34,4	396	0	0	0	0
M10 Rozvaděče, dodávky	100,0	1 152	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	1086,9	0	0	0	12 521	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	5206,2	0	0	0	59 975	0
M36B Materiál	1021,6	0	0	0	11 769	0
Celkem za stavbu	63984,8	286 137	366 703	0	84 265	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů



Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01C	VCP OK	JKSO	
Objekt			SKP	
1	Hasičská zbrojnice dodatek č.2		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
06-2017D2	Hasičská zbrojnice JSDH Vracov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Vracov			
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	8 702	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	24 225	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	32 927	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	32 927	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	32 927	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : ING. VRUBEK
Datum : 17.12.2017		Datum : 17.12.2017	Datum :
Podpis : 		Podpis : 	Podpis : 
Základ pro DPH	21,0 %		32 927 Kč
DPH	21,0 %		6 915 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			39 842 Kč

Položka č.1 je nová položka.

Poznámka :

Důvodem změnového rozpočtu :
Chybějící ve výkazu výměr.

Stavba :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet : 01C
Objekt :	1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	VCP OK

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	8 702	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	24 225	0	0	0
CELKEM OBJEKT	8 702	24 225	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	32 927	0
Oborová přírážka	0	0,0	32 927	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	32 927	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	32 927	0
Zařízení staveniště	0	0,0	32 927	0
Provoz investora	0	0,0	32 927	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	32 927	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	32 927	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet: 01C
Objekt :	1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	VCP OK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
1	413941002R00	Nosné svary stropní konstr. nosníků	m	11,73	742,00	8 702,18
		PROVAŘENÍ S OCELOVOU KONSTRUKCÍ:		0,00		
		OK krovu , vyrozpočovaná část jako zednické osazení na maltu :		0,00		
		překlady 2.NP lč.20:		0,00		
		(2*2*4,5):(0,09*2+0,2)*8		3,04		
		(2*3,0):(0,09*2+0,2)*4		1,52		
		0		0,00		
		OK krovu , vyrozpočovaná část jako zednické osazení na maltu:		0,00		
		lč.20:		0,00		
		45,6:(0,09*2+0,2)*8		3,04		
		OK krovu , vyrozpočovaná část jako zednické osazení na maltu:		0,00		
		lč.18:		0,00		
		I2 18:(0,082*2+0,18)*8		2,75		
		I3 6:(0,082*2+0,18)*4		1,38		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				8 702,18
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
374	767011002VC0	D+M OK	KG	426,94	56,44	24 096,50
		prvek OK KR 8 nad rámec VV :		0,00		
		HEB 160:2,51*3*42,6*1,08		346,44		
		Rošt mezistropu:80,5		80,50		
408	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,43	300,00	128,08
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				24 224,59

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	07a	VCP sádrokartony 2.NP	JKSO	
Objekt			SKP	
1		Hasičská zbrojnice dodatek č.2	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
06-2017D2		Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Vracov			
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	33 314	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	2 854	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	36 168		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	36 168		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	36 168		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : ING. URUBEK
Datum :	17.06.2017	Datum :	
Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		36 168 Kč
DPH	21,0 %		7 595 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			43 763 Kč

Položka č.4 je nová položka.

Poznámka :

Důvodem změnového rozpočtu :
chybějící ve výkazu výměr.

Stavba :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet : 07a
Objekt :	1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	VCP sádrokartony 2.NP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 386	0	0	0	0
342 Svislé kce ,sádrokartony a podhledy	31 027	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	825	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	76	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	2 854	0	0	0
CELKEM OBJEKT	33 314	2 854	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	36 179	0
Oborová přírážka	0	0,0	36 179	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	36 179	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	36 179	0
Zařízení staveniště	0	0,0	36 179	0
Provoz investora	0	0,0	36 179	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	36 179	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	36 179	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet: 07a
Objekt :	1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	VCP sádrokartony 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
59	342247542R00	Příčky z tvárnice pálených Příčky z tvárnice pálených zděných na tenkovrstvou maltu	m2	3,30	420,00	1 386,00
		dozdění svislých částí vikářů:		0,00		
		m.č. N2-01 :		0,00		
		svislá část (vikáře):2,2*1,5*0,5		1,65		
		m.č. N2-06 :		0,00		
		svislá část (vikáře):2,2*1,5*0,5		1,65		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				1 386,00
Díl: 342		Svislé kce ,sádrokartony a podhledy				
79	767586201TV9	Podhled minerální, vodor., hrana rovná, kazety aku	m2	24,63	604,00	14 876,52
		Chybějící plocha miner.kazet v 2.NP a SOD:137,28-112,65		24,63		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		Výpočet:		0,00		
		Vodorovně, 13,2*3,6-0,9*1,1:		0,00		
		Šikmá, 8,6*1,3:		0,00		
		Vodorovně, 8,6*2,7:		0,00		
		Vodorovně, 1,7*2,8:		0,00		
		Vodorovně, 2,9*2,2:		0,00		
		Šikmá, 12,1*3,6:		0,00		
		Svislá, 2,2*1,5*0,5:		0,00		
		Celkem:137,28		137,28		
		0		0,00		
		Konec provozního součtu		137,28		
69	342265132RT5	Úprava podkrovní sádrokartonem na ploch.vodorov. na ocelový rošt 1x deska,12,5mm stand.bez TI	m2	5,26	632,50	3 326,95
		Chybějící plocha sdk podhled v 2.NPa SOD:46,37-41,11		5,26		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		Výpočet:		0,00		
		m.č. N2-01 :		0,00		
		Vodorovně, 4*2,5:		0,00		
		Vodorovně, 5,6*2,7:		0,00		
		Vodorovně, 3,1*3,5:		0,00		
		Vodorovně, 2,5*1,3:		0,00		
		Vodorovně, 2,5*2,2:		0,00		
		Svislá, 2,2*1,5*0,5:		0,00		
		Celkem:46,37		46,37		
		0		0,00		
		Konec provozního součtu		46,37		
4	NC	SDK špalety střešních oken v kazetovém podhledu	ks	4,00	3 206,00	12 824,00
		m.č. N2-06 :4		4,00		
	Celkem za	342 Svislé kce ,sádrokartony a podhledy				31 027,47
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
105	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v	m2	3,30	250,00	825,00
		omítka dozdění svislých částí vikářů:		0,00		
		m.č. N2-01 :		0,00		
		svislá část (vikáře):2,2*1,5*0,5		1,65		
		m.č. N2-06 :		0,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet: 07a
Objekt :	1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	VCP sádrokartony 2.NP



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		svislá část (vikýře):2,2*1,5*0,5		1,65		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				825,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
168	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,63	120,00	75,59
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				75,59
Díl:	713	Izolace tepelné				
192	713111130TT1	Izolace tepelné šikmých střech a podhledů, vložené specifikaci	m2	6,60	43,00	283,80
		Chybějící tepelná izolace svislých částí vikířů:		0,00		
		m.č. N2-06 :		0,00		
		svislá část (vikýře):2,2*1,5*0,5*2		3,30		
		0		0,00		
		m.č.N2-01 :		0,00		
		svislá část (vikýře):2,2*1,5*0,5*2		3,30		
186	713111211RS3	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana kr fólie	m2	6,60	57,20	377,52
		Chybějící tepelná izolace svislých částí vikířů:6,6		6,60		
197	63150843R	deska izolač.minerální vlákno; rovná hrana; tl.8cm R = 2,100 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrof	m2	6,93	94,60	655,58
		Chybějící tepelná izolace svislých částí vikířů:6,6*1,05		6,93		
198	63150849R	deska izola.minerální vlákno; rovná hrana; tl.20cm R = 5,350 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrof	m2	6,93	216,00	1 496,88
		Chybějící tepelná izolace svislých částí vikířů:6,6*1,05		6,93		
199	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,06	657,01	40,11
	Celkem za	713 Izolace tepelné				2 853,89

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	07c	VCP sádrokartony garáž	JKSO	
Objekt			SKP	
1		Hasičská zbrojnice dodatek č.2	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
06-2017D2		Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Vracov			
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	141 504	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	141 504	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	141 504	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	141 504	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
 STAMOS Uherské Hradiště 688 01 Uherské Hradiště IČ: 48349772, DIČ: CZ48349772		 prest Uherské Hradiště 688 01 Uherské Hradiště IČ: 48349772, DIČ: CZ48349772	
Základ pro DPH	21,0 %		141 504 Kč
DPH	21,0 %		29 716 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			171 220 Kč

Položka č.1 je nová položka.

Poznámka :

Důvodem změnového rozpočtu :

Z důvodu PBR dochází k záměně původních Aquapanel s povrchovou úpravou za požárně odolný sádrokarton.

Stavba :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet : 07c
Objekt :	1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	VCP sádkokartony garáž

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	141 504	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	141 504	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	141 504	0
Oborová přírážka	0	0,0	141 504	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	141 504	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	141 504	0
Zařízení staveniště	0	0,0	141 504	0
Provoz investora	0	0,0	141 504	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	141 504	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	141 504	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet: 07c
Objekt :	1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	VCP sádrokartony garáž



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	NC	Podhled sdk D112 GKFI 15 mm na nosnou kci profil. UA50 včetně TI 4cm 40kg/m3	m2	134,00	1 056,00	141 504,00
		nosná kce UA50 (zdůvodu rastru OK 1,78 m):		0,00		
		podhled sdk GKFI 15mm vč. TI 4cm 40kg/m3 zdůvodu EI30:		0,00		
		N1-23:134		134,00		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				141 504,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	09	VCP revizní kanalizační šachty v ga	JKSO	
Objekt			SKP	
1		Hasičská zbrojnice dodatek č.2	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
06-2017D2		Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Vracov			
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	10 110	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		10 110	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		10 110	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		10 110	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : ING. VRUBEK
Datum : 17.12.2017 JAV		Datum :	Datum :
Podpis : 		Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %		10 110 Kč
DPH	21,0 %		2 123 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			12 233 Kč

Položka č.1a 2 jsou nové položky.

Poznámka :

Důvodem změnového rozpočtu :
Z důvodu zajištění přístupu a údržby

Stavba :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet : 09
Objekt :	1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	VCP revizní kanalizační šachty v garáži

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	10 110	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	10 110	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	10 110	0
Oborová přírážka	0	0,0	10 110	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	10 110	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	10 110	0
Zařízení staveniště	0	0,0	10 110	0
Provoz investora	0	0,0	10 110	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	10 110	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	10 110	0
CELKEM VRN				0

Stavba: 06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov
Objekt: 1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2
Rozpočet: 09
VCP revizní kanalizační šachty v garáži

Položkový rozpočet

Stavba :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet: 09
Objekt :	1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	VCP revizní kanalizační šachty v garáži

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	894812332U00	Šachta PP DN600 roura korug hl 2000	kus	1,00	4 150,00	4 150,00
		šachta dle požadavku investora:1		1,00		
2	NC	D+M poklop pochůzný A15 55X55 včetně rámu	kpl	2,00	2 980,00	5 960,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				10 110,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	10	VCP odvětrání místností nucené	JKSO	
Objekt			SKP	
1		Hasičská zbrojnice dodatek č.2	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
06-2017D2		Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Vracov			
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0		Oborová přírážka	0
R M práce celkem	59 975		Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	59 975		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	59 975		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	59 975		Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	
Jméno :			Jméno :	
Datum :			Datum :	
Podpis :			Podpis:	
Základ pro DPH 21,0 %			Základ pro DPH 21,0 %	
DPH 21,0 %			DPH 21,0 %	
Základ pro DPH 0,0 %			Základ pro DPH 0,0 %	
DPH 0,0 %			DPH 0,0 %	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			72 570 Kč	

Položka č.1 je nová položka.

Poznámka :

Důvodem změnového rozpočtu :
Chybí ve výkazu výměr

Stavba :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet : 10
Objekt :	1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	VCP odvětrání místností nucené

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	59 975	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	59 975	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	59 975	0
Provoz investora	0	0,0	59 975	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	59 975	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	59 975	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet: 10
Objekt :	1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	VCP odvětrání místností nucené

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
1	NC	Odvětrání místností nucené viz výkres SO.01D04 a viz poznámka 2.NP	kpl	1,00	59 975,00	59 975,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				59 975,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	11a	VCP Změna okno 22/PV	JKSO	
Objekt			SKP	
1		Hasičská zbrojnice dodatek č.2	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
06-2017D2		Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Vracov			
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	43 010	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	43 010	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	43 010	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	43 010	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval				

Vypracoval

Jméno :

Datum :

Podpis :

Za zhotovitele

Jméno :

Datum :

Podpis :

Za objednatele

Jméno :

Datum :

Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %		43 010 Kč
DPH	21,0 %		9 032 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			52 042 Kč

Položka č.1 je nová položka.

Poznámka :

Důvodem změnového rozpočtu :

Záměna materiálů dle požadavku PBŘ a změna velikosti

Stavba :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet : 11a
Objekt :	1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	VCP Změna okno 22/PV

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
7661 Všeobecné konstrukce a práce	0	43 010	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	43 010	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	43 010	0
Oborová přírážka	0	0,0	43 010	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	43 010	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	43 010	0
Zařízení staveniště	0	0,0	43 010	0
Provoz investora	0	0,0	43 010	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	43 010	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	43 010	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet: 11a
Objekt :	1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	VCP Změna okno 22/PV



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	7661	Všeobecné konstrukce a práce				
1	766111022VC0	D+M okno vnitřní, fix, 1100/1970 mm, bezpečnostní dle označení a dle PZ zprávy musí být ocelové	kus	1,00	43 010,00	43 010,00
		1		1,00		
Celkem za		7661 Všeobecné konstrukce a práce				43 010,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	12	VCP dveře 23/PV jiný rozměr	JKSO	
Objekt			SKP	
1		Hasičská zbrojnice dodatek č.2	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
06-2017D2		Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Vracov			
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	54 591	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	54 591	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	54 591	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	54 591	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : ING. URUBEK
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
 		 	
Základ pro DPH	21,0 %		54 591 Kč
DPH	21,0 %		11 464 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			66 055 Kč

Položka č. 1 je nová položka.

Poznámka :

Důvodem změnového rozpočtu :
Rozpor výkaz výměr s projektem

Stavba :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet : 12
Objekt :	1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	VCP dveře 23/PV jiný rozměr

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
769 Otvorové prvky z plastu	0	54 591	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	54 591	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	54 591	0
Oborová přírážka	0	0,0	54 591	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	54 591	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	54 591	0
Zařízení staveniště	0	0,0	54 591	0
Provoz investora	0	0,0	54 591	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	54 591	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	54 591	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet: 12
Objekt :	1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	VCP dveře 23/PV jiný rozměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
1	769111023VC0	D+M dveře hliníkové, plné, 900/2200 mm, EW 15DP3+C PD	kus	1,00	54 591,00	54 591,00
		rozměr dveří dle PD a tabulky:		0,00		
		23P/PV:1		1,00		
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				54 591,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	14a	VCP záměna rozet vnitřích dveří	JKSO	
Objekt			SKP	
1		Hasičská zbrojnice dodatek č.2	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
06-2017D2		Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Vracov		
Dodavatel		STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	15 180	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	15 180	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	15 180	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	15 180	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : ING. ORUBEK
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
 		 	 
Základ pro DPH	21,0 %		15 180 Kč
DPH	21,0 %		3 188 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			18 368 Kč

Položka č.1 je nová položka.

Poznámka :

Důvodem změnového rozpočtu :

Doporučení zhotovitele z důvodu větší trvanlivosti (záruka)

Stavba :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet : 14a
Objekt :	1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	VCP záměna rozet vnitřích dveří

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
7661 Všeobecné konstrukce a práce	0	15 180	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	15 180	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	15 180	0
Oborová přírážka	0	0,0	15 180	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	15 180	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	15 180	0
Zařízení staveniště	0	0,0	15 180	0
Provoz investora	0	0,0	15 180	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	15 180	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	15 180	0
CELKEM VRN			15 180	0

Položkový rozpočet

Stavba :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet: 14a VCP záměna rozet vnitřích dveří
Objekt :	1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	7661	Všeobecné konstrukce a práce				
1	766112002	D+M kování - kulatá rozeta, stříbrný elox	ks	30,00	506,00	15 180,00
	Celkem za	7661 Všeobecné konstrukce a práce				15 180,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	16a	VCP záměna deska Cetris ,Aquapan	JKSO
Objekt			SKP
1	Hasičská zbrojnice dodatek č.2	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
06-2017D2	Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Vracov		
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	139 646	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	139 646	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	139 646	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	139 646	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : ING. VRUBEK
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %		139 646 Kč
DPH	21,0 %		29 326 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			168 972 Kč

Položka č. 1,2,3 jsou nové položky.

Poznámka :

Důvodem změnového rozpočtu :
Snaha o úsporu

Stavba :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet :	16a
Objekt :	1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	VCP záměna deska Cetris ,Aquapanel z	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
762 Konstrukce tesařské	0	27 775	0	0	0
7672 Opláštění budov	0	111 870	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	139 646	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	139 646	0
Oborová přírážka	0	0,0	139 646	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	139 646	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	139 646	0
Zařízení staveniště	0	0,0	139 646	0
Provoz investora	0	0,0	139 646	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	139 646	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	139 646	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet: 16a
Objekt :	1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	VCP záměna deska Cetris ,Aquapanel za OSB



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
1	NC01	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 12 mm výměra dle SOD:83,16	m2	83,16	148,95	12 386,68
				83,16		
2	NC02	Dodávka a montáž polystyrén , nalepení, kotvení, penetrace broušení výměra dle SOD:83,16	m2	83,16	185,05	15 388,76
				83,16		
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				27 775,44
Díl:	7672	Opláštění budov				
3	767202002VC0	D+M opláštění OSB deskou, tl. 12 mm Provedení z desky OSB 12 mm a fasádnické práce:149,260	m2	149,26	749,50	111 870,37
				149,26		
	Celkem za	7672 Opláštění budov				111 870,37

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	18	VCP tepelná izolace vikýře	JKSO	
Objekt			SKP	
1		Hasičská zbrojnice dodatek č.2	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
06-2017D2		Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Vracov		
Dodavatel		STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	9 473	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	22 127	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	31 600	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	31 600	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	31 600	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : ING. URUBEK
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
			
Základ pro DPH	21,0 %		31 600 Kč
DPH	21,0 %		6 636 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			38 236 Kč

Poznámka :

Důvodem změnového rozpočtu :
Chyba ve výkazu výměr

Stavba :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet : 18
Objekt :	1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	VCP tepelná izolace vikýře

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	9 455	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	18	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	1 541	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	20 586	0	0	0
CELKEM OBJEKT	9 473	22 127	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	31 669	0
Oborová přírážka	0	0,0	31 669	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	31 669	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	31 669	0
Zařízení staveniště	0	0,0	31 669	0
Provoz investora	0	0,0	31 669	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	31 669	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	31 669	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet: 18
Objekt :	1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	VCP tepelná izolace vikýře


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
106	602015183RT8	Omítky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovr ...omítka vrchní tenkovrstvá, silikátová, zatřená, povrchová úprava podhledy vikýřů:2,3*1,65 9,6*0,5	m2	8,60 3,80 4,80	250,00	2 148,75
119	622319132TD1	Zatepl. systém, fasáda, EPS 100F, tl. 120 mm, bez PÚ, na dřevostavby podhledy vikýřů:2,3*1,65 9,6*0,5	m2	8,60 3,80 4,80	850,00	7 305,75
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				9 454,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
168	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,15	120,00	18,39
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				18,39
Díl: 712		Živičné krytiny				
178	712351111RT2	Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy včetně dodávky samolepicího asfaltového pásu střecha vikýřů: vytažení parozábrany pod krytinu:10	m2	10,00 0,00 10,00	150,00	1 500,00
185	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšk	t	0,04	1 019,00	41,07
	Celkem za	712 Živičné krytiny				1 541,07
Díl: 713		Izolace tepelné				
190	713141152T00	Izolace tepelná střeche kladená na sucho 3vrstvá střecha nad garážemi 160,5: střecha vikýřů:9,5*3 3,4*2,5	m2	37,00 0,00 28,50 8,50	35,00	1 295,00
191	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky polož položeni izolační fólie, včetně dodávky materiá 37	m2	37,00 37,00	31,90	1 180,30
194	28375768.AR	deska izolační EPS 150 S; pěnový polystyren; povrc obj. hmotnost 25,00 kg/m3 střecha vikýřů:37*0,325*1,05	m3	12,63 12,63	1 200,00	15 151,56
196	28375972R	deska spádová, klín EPS 150S; pěnový polystyren; s spádové klíny 30-45 cm: střecha vikýřů:37*0,05*1,05	m3	1,94 0,00 1,94	1 400,00	2 719,50
199	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,36	657,01	239,54
	Celkem za	713 Izolace tepelné				20 585,90

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	19	VCP změna skladeb sdk ve 2.NP	JKSO	
Objekt			SKP	
1		Hasičská zbrojnice dodatek č.2	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
06-2017D2		Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Vracov			
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	83 375	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	83 375	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	83 375	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	83 375	Ostatní náklady celkem	0

Výpracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : ING. VRUBEK
Datum :	16.7.2017	Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %		83 375 Kč
DPH	21,0 %		17 509 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			100 884 Kč

Položka č.1,2 jsou nové položky.

Poznámka :

Důvodem změnového rozpočtu :
Změna dle PBR a snaha o úsporu

Stavba : Objekt :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov 1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	Rozpočet : 19 VCP změna skladeb sdk ve 2.NP
----------------------	--	--

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
342 Všeobecné konstrukce a práce	83 090	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	285	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	83 375	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	83 375	0
Oborová přírážka	0	0,0	83 375	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	83 375	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	83 375	0
Zařízení staveniště	0	0,0	83 375	0
Provoz investora	0	0,0	83 375	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	83 375	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	83 375	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet: 19
Objekt :	1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	VCP změna skladeb sdk ve 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	342	Všeobecné konstrukce a práce				
1	342265122RT6	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace základ krovu:(180-5,52-23,74118-12,45882-17,37-2,66)/3*2	m2	78,83	727,00	57 311,81
2	342265132RT6	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace základ krovu:(180-5,52-23,74118-12,45882-17,37-2,66)/3	m2	39,42	654,00	25 778,52
	Celkem za	342 Všeobecné konstrukce a práce				83 090,33
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
168	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,37	120,00	284,84
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				284,84

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	21	VCP elektroinstalace a přípojka NN	JKSO	
Objekt			SKP	
1	Hasičská zbrojnice dodatek č.2		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
06-2017D2	Hasičská zbrojnice JSDH Vracov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Vracov			
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 152	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	24 290	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	25 442	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	25 442	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	25 442	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : ING. URUBEK
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH 21,0 %		25 442 Kč	
DPH 21,0 %		5 343 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč	
DPH 0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			30 785 Kč

Položky č.2,3 a 5 až 20 jsou nové položky.

Poznámka :

Důvodem změnového rozpočtu :
Není ve výkazu výměr

Stavba :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet : 21
Objekt :	1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	VCP elektroinstalace a přípojka NN

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	12 521	0
M36B Materiál	0	0	0	11 769	0
M10 Rozvaděče,dodávky	1 152	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 152	0	0	24 290	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 152	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 152	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 152	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 152	0
Zařízení staveniště	0	0,0	25 530	0
Provoz investora	0	0,0	25 530	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	25 530	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	25 530	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet: 21
Objekt :	1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	VCP elektroinstalace a přípojka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
517	210111011	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení	kus	2,00	67,00	134,00
2	2108001252	CYKY 3Cx1.5 mm2 750V (POS)	m	369,00	16,99	6 269,31
3	210800125	CYKY 3Cx1.5 mm2 750V (POS)	m	316,00	16,99	5 368,84
537	210800526	CY 4 mm2 zelenožlutý (VU)	m	40,00	10,00	400,00
5	2150121102	lišta vkládací s víčkem 20mm	m	1,00	33,41	33,41
6	210170031	1-fáz.transf.nn 1prim.-1sek.do 200VA	ks	1,00	124,32	124,32
7	210170031	1-fáz.transf.nn 1prim.-1sek.do 200VA	ks	1,00	124,32	124,32
8	215012110	lišta vkládací s víčkem 20mm	m	2,00	33,60	67,20
	Celkem za	M21 Elektromontáže				12 521,40
Díl:	M36B	Materiál				
9	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Ax1,5 mm2	m	316,00	14,44	4 563,04
10	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx1,5 mm2	m	369,00	9,89	3 649,41
11	3036	CY 4mm2 zelenožlutý	m	40,00	10,18	407,20
12	000101p	Zásuvka nástěnná Bals 4x16A/400V IP44	ks	6,00	126,98	761,88
13	00020	FK LED pásek 4,8W/m studená bílá IP20	cm	100,00	1,74	174,00
14	00010 p	FK Al lišta pro LED pásek FKU11/2m vč.plexi a koncovek	m	1,00	177,77	177,77
15	44317 p	zdroj pro LED APV-12-12 230/12V DC	ks	1,00	166,22	166,22
16	44321 p	zdroj pro LED LPV-60-12 230/12V DC	ks	1,00	563,71	563,71
17	00010 p	FK Al lišta pro LED pásek FKU11/2m vč.plexi a konc	m	2,00	177,79	355,58
18	0002300023	FK LED pásek 14,8W/m studená bílá IP20	cm	2,52	377,06	950,19
	Celkem za	M36B Materiál				11 769,00
Díl:	M10	Rozvaděče,dodávky				
19	G-5500-1	LED pásek do 5m bez lišty	cm	100,00	2,88	288,00
20	G-5500-1	LED pásek do 5m bez lišty	cm	300,00	2,88	864,00
	Celkem za	M10 Rozvaděče,dodávky				1 152,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	22	VCP ZTI písoáry	JKSO	
Objekt			SKP	
1		Hasičská zbrojnice dodatek č.2	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
06-2017D2		Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Vracov			
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	21 008	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		21 008	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		21 008	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		21 008	Ostatní náklady celkem	0

Vyracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	<i>Ing. J. J. J.</i>	Jméno :	<i>Ing. J. J. J.</i>	Jméno :	ING. URUBEK
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %				21 008 Kč
DPH	21,0 %				4 412 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					25 420 Kč

Položka č. 1a2 jsou nové položky.

Poznámka :

Důvodem změnového rozpočtu :
Nesoulad ZTI s elektroinstalací

Stavba :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet : 22
Objekt :	1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	VCP ZTI pisoáry

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
725 Zařizovací předměty	0	21 008	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	21 008	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	21 008	0
Oborová přírážka	0	0,0	21 008	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	21 008	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	21 008	0
Zařízení staveniště	0	0,0	21 008	0
Provoz investora	0	0,0	21 008	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	21 008	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	21 008	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet: 22
Objekt :	1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	VCP ZTI pisoáry


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	725	Zařizovací předměty				
1	NC01	D+M Pisoár Concept 100 Normus s rad.splach. SLP40RS vč.sifonu	soubor	2,00	9 413,03	18 826,06
2	NC02	D+M Napájecí zdroj SLZ 01Y	ks	2,00	1 090,91	2 181,82
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				21 007,88

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	23	VCP ZTI výlevka	JKSO	
Objekt			SKP	
1		Hasičská zbrojnice dodatek č.2	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
06-2017D2		Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Vracov			
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	14 424	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	14 424	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	14 424	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	14 424	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : ING.URUBEK
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		14 424 Kč
DPH	21,0 %		3 029 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			17 453 Kč

Položka č.1,2,3 jsou nové položky.

Poznámka :

Důvodem změnového rozpočtu :
Chybí ve výkazu výměr

Stavba :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet : 23
Objekt :	1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	VCP ZTI výlevka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
725 Zařizovací předměty	0	14 424	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	14 424	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	14 424	0
Oborová přírážka	0	0,0	14 424	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	14 424	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	14 424	0
Zařízení staveniště	0	0,0	14 424	0
Provoz investora	0	0,0	14 424	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	14 424	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	14 424	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet: 23
Objekt :	1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	VCP ZTI výlevka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	725	Zařizovací předměty				
1	725011012T00	D+M Podomítkový modul JIKA Waste sink systém pro výlevku 8.9364.7	ks	1,00	6 234,00	6 234,00
2	725859414T00	D+M Bat.METALIA nástěnná dřezová, umyvadlová 55070	ks	1,00	1 699,20	1 699,20
3	725331114T00	D+M Výlevka závěsná MIRA 5104.9 včetně mřížky	ks	1,00	6 490,91	6 490,91
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				14 424,11

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	25	VCP Tepelná izolace 2.NP	JKSO	
Objekt			SKP	
1		Hasičská zbrojnice dodatek č.2	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
06-2017D2		Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Vracov			
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky		0
Z	PSV celkem	14 667	Oborová přírážka		0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem	14 667		Zařízení staveniště		0
			Provoz investora		0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	14 667		Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	14 667		Ostatní náklady celkem		0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno : ING. URUBEK	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		14 667 Kč	
DPH		21,0 %		3 080 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				17 747 Kč	

Položka č.1 je nová položka.

Poznámka :

Důvodem změnového rozpočtu :
Chybí ve výkazu výměr

Stavba :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet : 25
Objekt :	1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	VCP Tepelná izolace 2.NP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	14 667	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	14 667	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	14 678	0
Oborová přírážka	0	0,0	14 678	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	14 678	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	14 678	0
Zařízení staveniště	0	0,0	14 678	0
Provoz investora	0	0,0	14 678	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	14 678	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	14 678	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet: 25
Objekt :	1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	VCP Tepelná izolace 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	713	Izolace tepelné				
1	28376283	Deska polystyren EPS Rigifloor 4000 1000x500x30mm ve vv dle SOD chybí dodávka materiálu 2.NP:173*1,05	m2	181,65 181,65	50,16	9 111,56
191	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky polož položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu na chybějící TI ve 2.NP:173	m2	173,00 173,00	31,90	5 518,70
199	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,06	657,01	36,94
	Celkem za	713 Izolace tepelné				14 667,20

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	27a	VCP vnitřní parapety	JKSO	
Objekt			SKP	
1		Hasičská zbrojnice dodatek č.2	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
06-2017D2		Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Vracov			
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	8 617	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	4 862	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	13 478	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	13 478	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	13 478	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : ING. URUBEK
Datum :	12.12.17	Datum :	
Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		13 478 Kč
DPH	21,0 %		2 830 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM

16 308 Kč

Položky 1a 3 jsou nové položky.

Poznámka :

Důvodem změnového rozpočtu :
zlepšení údržby uživatelem.

Stavba :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet : 27a
Objekt :	1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	VCP vnitřní parapety

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
64 Výplně otvorů	8 600	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	17	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	4 000	0	0	0
781 Obklady keramické	0	862	0	0	0
CELKEM OBJEKT	8 617	4 862	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	13 478	0
Oborová přírážka	0	0,0	13 478	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	13 478	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	13 478	0
Zařízení staveniště	0	0,0	13 478	0
Provoz investora	0	0,0	13 478	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	13 478	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	13 478	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	06-2017D2 Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet: 27a
Objekt :	1 Hasičská zbrojnice dodatek č.2	VCP vnitřní parapety

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 64		Výplně otvorů				
1	648991113RT2	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm	m	25,00	344,00	8 600,00
		vni parapety plastové:		0,00		
		04/P:1*4,0*1		4,00		
		04p/P:1*4,0*1		4,00		
		05/P:1*3,0*1		3,00		
		06/P:1*2,0*1		2,00		
		07/P:		0,00		
		0		0,00		
		08/P:2*3,5*1		7,00		
		09/P:1*2,5*1		2,50		
		10/P:		0,00		
		11/P:1*1,5*1		1,50		
		12/P:1*1,0*1		1,00		
		13/P:		0,00		
		14/P:		0,00		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				8 600,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
168	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,14	120,00	16,53
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				16,53
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
3	59788900	Příplatek za provedení kulatého parapetu	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				4 000,00
Díl: 781		Obklady keramické				
468	781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky přes 150 do 300 proveditelná varianta vni parapetu kruh. okna 07/P MTŽ:1*3,14*2,0/2*1	m	3,14	200,00	628,00
				3,14		
473	597813623R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 m proveditelná varianta vni parapetu kruh. okna 07/P D:1*3,14*2,0/2*1*0,3*1,1	m2	1,04	220,00	227,96
				1,04		
474	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,01	466,50	5,90
	Celkem za	781 Obklady keramické				861,86