

Číslo smlouvy objednatele: D/0072/2014/INV/2

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na stavbu „Vsetínská nemocnice a.s. - výstavba interního pavilonu - II. Etapa -
 technický kanál“

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel.

E-mail

 : **Zlínský kraj**

: Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90

: MVDr. Stanislav Mišák – hejtman

: MVDr. Stanislav Mišák – hejtman

: Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic,

 Ing. František Mikešník - vedoucí oddělení přípravy a
 realizace investic

Petr Ruber - oddělení přípravy a realizace investičních akcí

: 70891320

: CZ70891320

: PPF banka, a.s.

: 730090001/6000

: 577 043 872

: petr.ruber@kr-zlinsky.cz

1.2. Zhotovitel

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel.

E-mail

 : **KKS, spol. s r.o.**

: Příluky 386, 760 01 Zlín

: Ing. Radomír Kocman, jednatel

: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3965

: Ing. Radomír Kocman

: Ing. Radomír Kocman

: 42340802

: CZ42340802

: Česká spořitelna, a.s. Zlín

: 1403990349/0800

: 577 637 111

: kks@kkssro.cz

Zpracoval: Petr Ruber

Kontroloval: Ing. Mikešník

Kontroloval: Mgr. Uhrek

Schválil: Ing. Hudec

2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele D/0072/2014/INV dne 6. 3. 2014 na akci:

„Vsetínská nemocnice a.s. - výstavba interního pavilonu - II. Etapa - technický kanál“

(dále jen Smlouva)

- 2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je provedení prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnových listech č. 1 a 2, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby. Kopie změnových listů č. 1 a 2 se stávají nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 4.

Cena stanovená Smlouvou o dílo se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnových listů č. 1 a 2 o částku:

275 998,- Kč bez DPH

(slovy:dvěstasedmdesátpěttisícdevětsetdevadesátosm korun českých)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

Článek 2. Smlouvy se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 2.16, který zní:

- 2.16 Dílo bude realizováno v rozsahu a v souladu se Změnovými listy č. 1 a 2, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

4. ZMĚNA CENY DÍLA

Článek 4.2. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

15 065 518,- Kč (bez DPH)

3 163 759- Kč DPH 21%

18 229 277,- Kč včetně DPH

5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÉHO USTANOVENÍ

Text čl. 21, odst. 21.6 se doplňuje o text:

Přílohou č. 4 této smlouvy jsou kopie Změnových listů č. 1 a 2.

6. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 6.1. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.

Zpracoval: Petr Ruber	Kontroloval: Ing. Mikeščík	Kontroloval: Mgr. Uherek	Schválil: Ing. Hudec
-----------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------

- 6.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 6.3. Dodatek se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.
- 6.4. Přílohou č. 1 tohoto dodatku smlouvy je aktualizovaný harmonogram stavby vč. platebního kalendáře v členění SO, IO a měsíce, který se stává novou přílohou č. 1 a zároveň nedílnou součástí Smlouvy.
- 6.5. Přílohou č. 2 tohoto dodatku smlouvy je Změnový list číslo 1 a 2, který se stává nedílnou součástí Smlouvy.


Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: RZK

Datum a číslo jednací: 07-07-2014, č. u: 0554/R19/14

Ve Zlíně dne - 5. 08. 2014

Objednatel:




MVDr. Stanislav Mišák – hejtmán



Ve Zlíně dne 18-07-2014

Zhotovitel:



Ing. Radomír Kocman - jednatel

Zpracoval: Petr Ruber	Kontroloval: Ing. Mikeščík	Kontroloval: Mgr. Uherek	Schválil: Ing. Hudec
-----------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------


HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ a FINANČNÍHO PLNĚNÍ

stavba : Vsetínská nemocnice a.s. - výstavba interního pavilonu - II.etapa - technický kanál

TERMÍN PLNĚNÍ DÍLA : březen 2014 - září 2014	II/2014																III/2014										Celkové fin. plnění za celou stavbu 15 065,5				
Splatnost faktur 30 dní	březen		duben		květen		červen		červenec		srpen		září																		
FAKTURACE v tis Kč bez DPH	6 335,0				2 757,3		3 140		2 469		364,2		0																		
Měsíční finanční plnění v tis Kč bez DPH	6 335				2 757,3		3 140		2 469		364,2		0																		
Měsíční finanční plnění tis v Kč vč 21% DPH	7 665		0		3 336		3 799		2 987		441		0																		
KALENDÁRNÍ TÝDNY	3.-9.3.	10.-16.3.	17.-23.3.	24.-30.3.	31.3.-6.4.	7.-13.4.	14.-20.4.	21.-27.4.	28.4.-4.5.	5.-11.5.	12.-18.5.	19.-25.5.	26.5.-1.6.	2.-8.6.	9.-15.6.	16.-22.6.	23.-29.6.	30.6.-6.7.	7.-13.7.	14.-20.7.	21.-27.7.	28.7.-3.8.	4.-10.8.	11.-17.8.	18.-24.8.	25.-31.8.	1.-7.9.	8.-14.9.			
REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ (ve dnech)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	154		
Termín plnění díla	březen 2014 - září 2014																														
SO 02.II Podzemní technický kanál	4 888				2 555				2 053				1 254		241														10 990,4		
Stavebně konstrukční část																															
Zemní práce			1 055		187		58								120														1 399,9		
Základy a zvláštní zakládání			63		16		39																						117,1		
Mikropiloty									208																				208,1		
Štětové stěny			2 477				116		491		258																		3 341,6		
Svislé a kompletní konstrukce									60		22																		82,1		
Kompletní konstrukce			1 099		1 834		500		393		68																		3 893,1		
Vodorovné konstrukce											16																		15,8		
Komunikace									1																				1,3		
Úpravy povrchů vnitřní									10																				9,8		
Úpravy povrchů vnější									6																				6,3		
Podlahy a podlahové konstrukce			56				19		39		45																		159,5		
Výplně otvorů											8																		7,9		
Lešení a stavební výtahy	3						10		2		1																		17,4		
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách									50		50		19																119,0		
Bourání konstrukcí	3						59		71																				137,6		
Staveništní přesun hmot			125		177		120		77																				499,1		
Izolace proti vodě									11																				11,1		
Izolace tepelné									4																				3,5		
Konstrukce zámečnické							104		351		245		54																754,0		
Podlahy z dlaždic a obklady											12																		12,1		
Podlahy povlakové											32																		31,8		
Podlahy ze syntetických hmot											64																		64,3		
Malby													10																10,4		
Vnitřní vybavení											3																		3,1		
Přesuny sutí a vybouraných hmot							33		52																				84,5		
Zdravotně technické instalace									283		370																		653,0		
Silnoproudé instalace									120		162																		281,8		
SO 05.II Demolice objektů skladů - budovy 3a-c	52						38																						89,6		
G 01 Přeložky a přípojký kanalizace	814										270		45																1 128,4		
G 02 Přeložky a přípojký vody					38				150		62																		250,0		
G 03 Přeložky a přípojký tepla							78		13		10																		100,8		
G 06 Přeložky a přípojký medicinálních plynů											104																		104,3		
G 07 Přeložky a přípojký technických plynů	163								20		245																		428,1		
G 09 Komunikace,zpevněné plochy	46								180		134		67																426,8		
G 11 Příprava území	246																												253,9		
H 02 Vzduchotechnika											34																		33,5		
Vedlejší a ostatní náklady	50		77		49		50		50		49																		324,5		
Předání dokumentace skutečného provedení stavby																															
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby																															
Dokončení stavebních prací																															
Ukončení celého díla																															
																															10.8.2014
																															10.8.2014
																															bez DPH

Datum:
Uchazeč: KKS, spol. s r.o.

Ing. Radomír Kocman



Handwritten signature: Kocman

Název akce "Vsetínská nemocnice, a.s. – výstavba interního pavilonu – II. etapa
– technický kanál"

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL 01

1. Objekt a oddíl stavby: **GO - 01 Přeložky a přípojky kanalizace**

2. Zpracovatel změnového listu: **KKS, spol. s r. o., Ing. Aleš Gajdůšek**

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1 Projednání s GP, TDS a uživatelem akce

3.2. korespondence s projektantem v rámci procesu odsouhlasení 17.3.2014 (příloha č. 1)

3.3. Projektová dokumentace a položkový rozpočet (příloha č.2)

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :

Změna spočívá v rozdílné technologii provedení samotné jímky automatické čerpací stanice v rámci GO01 a to, původně dvouplášťová s dodatečným dobetonováním na staveništi za nové použití speciálních prefabrikovaných dílců dovezených ze specializované výroby.

V průběhu provádění prací a realizace přeložky stávající kanalizace (trvale pod hladinou kolísající hladinou spodní vody) na základě zjištěných skutečností (nutnost co nejkratšího omezení funkčnosti odkanalizování stávajících objektů Vsetínské nemocnice a.s.) došlo k návrhu alternativní technologie provedení konstrukce vodotěsné jímky. Rozměry a parametry GO 01 jsou beze změny.

Změna nemá žádný vliv na kapacitní ani kvalitativní provedení díla jako celku. Jedná se technologické přemístění výroby ze staveniště do specializované prefavýroby a s ohledem na zvýšený přítok spodní vody zejména v místě jímky, dojde k výraznému zrychlení postupu uvažovaných prací přímo na staveništi a zkrácení omezení objektů nemocnice.

5. Podklady k návrhu změny:

5.1. Projektová dokumentace (příloha č. 4)

5.2. Cenové vyčíslení dle SOD a nabídka zhotovitele (příloha č. 5)

6. Stanovisko zhotovitele stavby:


6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce


Provedení změny nemá vliv na konečný termín realizace akce, tzn. změnou dochází pouze k úpravě postupových vazeb a technologických kroků provádění prací na staveništi.


a) Cena dodávek a prací dle VV a SOD činí - 210.654,50 Kč bez DPH

b) Cena prací spojených se změnou nepřesáhne výši dle a) a činí +208.000,- Kč bez DPH

Datum: 17. 4. 2014


Ing. Aleš Gajdůšek
zpracovatel ZL




Ing. Radomír Kocman
zástupce pro věci technické

7. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	(-) 210.654,48	254.891,93
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	(+) 208.000,-	251.680,-

8. Stanovisko generálního projektanta:

8.1. Popis souladu s normami

Alternativní provedení konstrukce jímky je plně v souladu s příslušnými normami.

8.2. Popis souladu s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele

Změna řeší změnu technologie provedení, tímto dochází k úpravě položek výkazu výměr.

8.3. Popis souladu s projektovou dokumentací pro stavební povolení

Provedení prací dle změnového listu není žádnou změnou ve vazbě na stavební povolení.

8.4. Podrobný popis zdůvodnění změny (odchylek od PD)

GP vyhodnotil navrženou změnu jako přípustnou, protože jsou dodrženy všech kapacitní a kvalitativní parametry stanovené dokumentací pro provedení díla.

GP v zadávací dokumentaci navrhnul nejefektivnější možné technické řešení z pohledu investora akce. V rámci interního projednání změny byla dodržena podmínka změny bez jakéhokoli nárůstu ceny ve vazbě na investora akce.

Dle zjištěných skutečností z průběhu prací na staveništi a vyhodnocení všech známých důsledků generální projektant se změnou souhlasí.

Datum 4. 10. 2014..

LT PROJEKT
 LT PROJEKT s.r.o., Kroňova 45, Brno
 IČ: 29220785, DIČ: CZ29220785

Ing. Jan Kocmánek
 Generální projektant - HIP

9. Stanovisko TDS:

9.1. Popis souladu s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele

Změna řeší změnu technologie provedení, tím dojde k úpravě položek výkazu výměr. Změna bude dále podchycena v dokumentaci skutečného provedení akce.

9.2. Zvýšené množství realizovaných prací, nemá vliv na konečný termín dokončení akce a vede ke snížení celkových nákladů stavby.

9.3. Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr méněprací 6.1.a) i víceprací 6.1.b) spojených se změnou dle článku 2.12. smlouvy o dílo na realizaci stavby.

9.4. Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDI konstatuje, že nelze v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu

9.5. Návrh dalšího postupu administrace odsouhlasování změnového listu dle zákona č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Tzn. práce dle VV bodu 6.1. b) zadat samostatnou veřejnou zakázkou formou jednacího řízení bez uveřejnění a poté uzavřít dodatek smlouvy o dílo.

9.6. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a jsou plně v souladu se stavebním povolením.

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

TDS vzhledem výše uvedené skutečností **doporučuje** mandantovi tento ZL **odsouhlasit**.

Datum:.....

04 -06- 2014

RPS-I - S.F.O.
Průmyslový areál 13. 9

Zlín, PSČ 760 01

Id: 20200407, DLE: G729250000

Ing...Viktor Dynka
TDS akce

10. Stanovisko objednatele díla:

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou Zlínského kraje formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

Datum:

04 -06- 2014



Ing. František Mikešník

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VstN-Kanal - Vsetínská nemocnice a.s. - výstavba interního pavilonu - II.etapa - technický kanál
Objekt: IO01.II - IO 01.II Přeložky a přípojky kanalizace- ZL Č.1 - NEREALIZOVAN

KSO:
Místo: Vsetín

Datum: 15.04.2014

Zadavatel:
Zlínský kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KKS, spol. s r.o.


IČ: 42340802
DIČ: CZ42340802

Projektant:
IDOP Olomouc a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je zpracován dle cenové soustavy ÚRS 2012 02.

Cena bez DPH				-210 654,48
DPH základní	21,00%	ze	-210 654,48	-44 237,44
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				-254 891,93
v CZK				



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VsN-Kanal - Vsetínská nemocnice a.s. - výstavba interního pavilonu - II.etapa - technický kanál
Objekt: IO01.II - IO 01.II Přeložky a přípojky kanalizace- ZL Č.1 - NEREALIZOVANÉ PRÁCE
Místo: Vsetín Datum: 15.04.2014
Zadavatel: Zlínský kraj Projektant: IDOP Olomouc a.s.
Uchazeč: KKS, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	-210 654,48
HSV - Práce a dodávky HSV	-210 654,48
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	-210 654,48
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VsN-Kanal - Vsetínská nemocnice a.s. - výstavba Interního pavilonu - II.etapa - technický kanál
Objekt: I001.II - IO 01.II Přeložky a přípojky kanalizace- ZL Č.1 - NEREALIZOVANÉ PRAHA
Místo: Vsetín **Datum:** 15.04.2014
Zadavatel: Zlínský kraj **Projektant:** IDOP Olomouc a.s.
Uchazeč: KKS, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Hmotnost celkem [t]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------	---------------------

Náklady soupisu celkem

-210 654,48

-22,20086

HSV - Práce a dodávky HSV

-210 654,48

-22,20086

53	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	-8,438	2 592,97	-21 879,48	CS ÚRS 2012 02	-20,70086
55	K	R-11	Montáž plastové čerpací stanice odpadních vod	kus	-1,000	15 000,00	-15 000,00	vlastní položka	0,00000
56	M	D-1	Čerpací stanice plastová dvoupřístavová pro obetonování pod hladinu podzemní vody, vnitřní průměr 2380mm, vnější průměr 2710mm, výška 5480mm, 4 vstupní kamínky 800x600mm výškov 500mm, včetně výztuže v	kus	-1,000	173 775,00	-173 775,00	vlastní položka	-1,50000


KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VsiN-Kanal - Vsetínská nemocnice a.s. - výstavba interního pavilonu - II.etapa - technický kanál
 Objekt: IO01.II - IO 01.II Přeložky a přípojky kanalizace -ZLČ.1- REALIZOVANÉ PR

KSO:		Datum:	17.04.2014
Místo:	Vsetín	IČ:	
Zadavatel:		DIČ:	
	Zlínský kraj	IČ:	42340802
Uchazeč:		DIČ:	CZ42340802
	KKS, spol. s r.o.	IČ:	
Projektant:		DIČ:	
	IDOP Olomouc a.s.		

Poznámka:
 Soupis prací je zpracován dle cenové soustavy ÚRS 2012 02.

Cena bez DPH				208 000,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				v CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VstN-Kanal - Vsetínská nemocnice a.s. - výstavba interního pavilonu - II.etapa - technický kanál
Objekt: IO01.II - IO 01.II Přeložky a přípojky kanalizace -ZLČ.1- REALIZOVANÉ PRÁČ
Místo: Vsetín **Datum:** 17.04.2014
Zadavatel: Zlínský kraj **Projektant:** IDOP Olomouc a.s.
Uchazeč: KKS, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	208 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	208 000,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	208 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VstN-Kanal - Vsetínská nemocnice a.s. - výstavba interního pavilonu - II.etapa - technický kanál
 Objekt: IO01.II - IO 01.II Přeložky a přípojky kanalizace -ZLČ.1- REALIZOVANÉ PRÁČ
 Místo: Vsetín Datum: 17.04.2014
 Zadavatel: Zlínský kraj Projektant: IDOP Olomouc a.s.
 Uchazeč: KKS, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Hmotnost celkem [t]
Náklady soupisu celkem							208 000,00		0,00000
HSV - Práce a dodávky HSV							208 000,00		0,00000
8 - Trubní vedení							208 000,00		0,00000
76	M	D-9	Dodávka dnového dílu vodostavebně železobetonového, v provedení pod hladinu podzemní vody, vnitřní průměr 2380mm, vnější průměr 2710mm, obvodová stěna tloušťky 165mm, zkoušky těsnosti ve výrobě, hmotnost cca 9t	ks	1,000	67 135,00	67 135,00	vlastní položka	0,00000
77	M	D-10	Dodávka středního dílu vodostavebně železobetonového, v provedení pod hladinu podzemní vody, vnitřní průměr 2380mm, vnější průměr 2710mm, obvodová stěna tloušťky 165mm, hmotnost cca 4t	ks	1,000	44 360,00	44 360,00	vlastní položka	0,00000
78	M	D-11	Dodávka horního dílu vodostavebně železobetonového, v provedení pod hladinu podzemní vody, vnitřní průměr 2380mm, vnější průměr 2710mm, obvodová stěna tloušťky 165mm, hmotnost cca 3,5t	ks	1,000	42 164,00	42 164,00	vlastní položka	0,00000
79	M	D-12	Dodávka zakrytého dílu vodostavebně železobetonového, vč. Vstupních komínků dle projektovaných prostupů, v provedení pod hladinu podzemní vody, tloušťka desky 20cm, průměr 2380mm, vnější průměr 2710mm. Strop nádrže je staticky dimenzován na přetížení terénu konstrukcí vozovky s pojezdem vozidel. Hmotnost desky 2,5t	ks	1,000	22 466,00	22 466,00	vlastní položka	0,00000
80	K	R-12	Montáž betonové čerpací stanice z jednotlivých betonových dílů, vč.manipulace na místě osazení	ks	1,000	19 200,00	19 200,00	vlastní položka	0,00000
81	K	R-13	Oboustranné zatěsnění spár mezi jednotlivými dílci čerpací šachty - dl. 7,5m vodotěsnou hmotou Sika CZ - MASTER SEAL vč.příslušenství, těsnícího provazce a úpravy spáry	ks	3,000	4 225,00	12 675,00	vlastní položka	0,00000
V rámci výše uvedených jednotkových cen zhotovitel zahrnuje slevu ve výši 17% s ohledem na výrazné zrychlení postupu prací přímo na staveništi. !!!!									

Název akce "Vsetínská nemocnice, a.s. – výstavba interního pavilonu – II. etapa
– technický kanál"

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL 002

1. Objekt a oddíl stavby:

G 07 – Přeložky a přípojky technických plynů
F2 - Podzemní technický kanál SO 02-II

2. Zpracovatel změnového listu: KKS, spol. s r. o., Ing. Aleš Gajdůšek

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.2. kontrolní den: (běžný) KD-1 ze dne: 26.3.2014 číslo bodu: 1/8 (příloha č. 2)

KD-2 ze dne: 9.4.2014 číslo bodu: 2/3 (příloha č. 2)

KD-5 ze dne: 21.6.2014 číslo bodu: 5/1 (příloha č. 2)

3.3. Položkový rozpočet dle SOD

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :

V průběhu realizace akce bylo zjištěno, že pro funkční a bezpečné dokončení realizace stavby je nutné provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci. Tyto níže specifikované práce jsou nezbytné k bezvadnému a funkčnímu dokončení díla dle uzavřené smlouvy o dílo.

4.1. Při realizaci přeložky a přípojky hlavního areálového plynovodu Vsetínské Nemocnice a.s. dle projektové dokumentace akce bylo zjištěno, že je nefunkční hlavní uzavírací ventil plynovodu na trase areálového plynovodu v majetku Zlínského kraje. Tento hlavní uzavírací ventil je nutno nahradit avšak pouze po odstavení hlavní páteřní trasy rozvodu plynu města Vsetína a úzké součinnosti s RWE. Pro umožnění dalšího postupu prací a dodržení termínu dokončení akce je nutno provést opravu ve dvou fázích

1. Fáze – okamžité odstavení části stávajícího areálového plynovodu Vsetínské Nemocnice a.s. v blízkosti centrální kotelny pomocí speciální tzv. nízkotlaké balonovací techniky do potrubí, které provizorně umožní realizaci plánované přeložky a tím významně nezpomalí plánovaný postup prací

2.fáze - odstranění zjištěných závad na plynovodu a nutné práce ke znovu zprovoznění celého rozvodu plynovodu areálu Vsetínské Nemocnice a.s v součinnosti s RWE, tj. v předstihu projednat a dohodnout nutné období pro snížení tlaku v potrubí, uzavřít dohodu o přeložce plynárenského zařízení, předložit ke schválení pracovní postup, apod.

4.2. Při realizaci přípravných prací v objektu K a napojení technického kanálu na tento objekt došlo k neočekávané kolizi stavebních prací se skrytým rozvodem **přívodních kabelů k evakuačnímu výtahu a rozvaděči NN**. Vzhledem k aktuálně zjištěné skutečnosti je třeba zajistit technické opatření pro bezpečné provádění prací a současně zachování plné funkčnosti dotčených zařízení. Po konzultaci s GP, uživatelem i prostudování stávající dokumentace objektu K byla vyhodnocena **bezpodmínečná nutnost přeložení kolizních rozvodů i patrového rozvaděče NN**.

5. Podklady k návrhu změny:

- 5.2. Cenová nabídka (příloha č. 5)
- 5.3. Fotodokumentace (příloha č. 6)
- 5.4. Celková rekapitulace nákladů schválených ZL (příloha č. 7)

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

- 6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce

Zhotovitel souhlasí s potřebou a nutností provedením výše uvedených úprav a změn.
Cenová nabídka zpracovaná zhotovitelem dle podkladu od generálního projektanta v členění :

- 6.2.1 Dopady změny dle bodu 4.1 – G – 07 přeložka plynovodu

1. Fáze..... navýšení nákladů ve výši	46.821,71 Kč +DPH,
2. fáze navýšení nákladů ve výši	216.589,18 Kč +DPH

- 6.2.2. Dopady dle bodu 4.2 – kolize skrytých rozvodů


navýšení nákladů ve výši 15.242,- + DPH, ...

Nová cena celkem278.652,89,- Kč (bez DPH 21%)


Úpravou dochází k navýšení celkové ceny díla vč. DPH a to o 337.169,- Kč


Výše uvedené soubory prací a činností jsou pro zhotovitele vícepráce, které nebylo možno v průběhu zpracování cenové nabídky ani prohlídkou stavby rámci veřejné zakázky na dodávku stavebních prací při předpokládat.

Provedení změn v době zpracování změnového listu nemá bezprostřední vliv na konečný termín realizace akce.


Ing. Aleš Gajdůšek
zpracovatel ZL

Datum: 04 -06- 2014




Ing. Radomír Kocman
zástupce pro věci technické

7. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	(-) 0	0
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	278.652,89	337.169,-

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

8. Stanovisko generálního projektanta:

Veškeré technické řešení výše uvedených změn podle návrhu GP je plně v souladu s doporučenými platnými normami.

Vzhledem k výše uvedeným nepředvídatelným skutečnostem změnovým listem dochází k nutnému navýšení rozsahu díla a provádění, tak aby byly dodrženy technické parametry a užitné vlastnosti navržené a projektem specifikované stavby i s vazbou na předpokládanou životnost stavby zejména na plynovodu tzn. její prodloužení.

Změnovým listem nedochází ke změně technických ani kvalitativních parametrů stavby.

Projektant nemohl v době zpracování realizační dokumentace s ohledem na umístění změnou dotčených zařízení provést dokonalejší stavebně technický průzkum stavby-zářízení.

Datum: 04 -06- 2014

Ing. Jan Kocmánek
Generální projektant
LT PROJEKT
LT PROJEKT a.s., Křižkova 45, Brno
IČ: 29220785, DIČ: CZ29220785

9. Stanovisko TDS:**9.1. Popis souladu s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele**

Skutečnost vzniku výše uvedených víceprací se vzhledem ke zjištěným okolnostem jeví jako objektivně nepředvídatelná, změnovým listem dochází k nutnému navýšení rozsahu díla a provádění.

9.2. Zvýšené množství realizovaných prací dle názoru TDS, nemá vliv na konečný termín dokončení akce, ale vzhledem k jejich charakteru má dopad na celkové náklady stavby.

9.3. Cenová nabídka zhotovitele - odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací dle článku 2.12. smlouvy o dílo na realizaci stavby.

9.4. Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDI konstatuje, že nelze v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace.

9.5. Návrh dalšího postupu administrace odsouhlasování změnového listu dle zákona č.137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Tzn. vícepráce dle VV zadat samostatnou veřejnou zakázkou formou jednacího řízení bez uveřejnění a poté zohlednit v dodatku smlouvy o dílo.

9.6. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a jsou v souladu se stavebním povolením.

TDS vzhledem k výše uvedené skutečnosti doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit/neodsouhlasit.

Datum: 04 -06- 2014

TPS - I s.r.o.
Průmyslový areál 13,
Zlín, PSČ 760 01
IČ: 29200407; DIČ: CZ29200407
Ing. Viktor Dynka
TDS akce

10. Stanovisko objednatele díla:

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou Zlínského kraje formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

Datum:

04 -06- 2014

Ing. František Míkeščík

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Výstavba interního pavilonu	JKSO	
Název objektu	G 07 Přeložky a přípojky technických plynů	EČO	
Název části	ZL č. 2 1. FÁZE Přeložka zemního plynu	Místo	Všeřínská nemocnice a.s.
Objednatel		IČ	
Projektant		DIČ	
Zhotovitel	KKS, spol. s r.o.		
Zpracoval	Ing. Aleš Gajdůšek		
	Cenová soustava ÚRS		
	Rozpočet číslo	Dne	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady			
1 HSV	Dodávky				
2	Montáž	1 058,71			
3 PSV	Dodávky				
4	Montáž	0,00			
5 "M"	Dodávky				
6	Montáž	45 763,00			
7 ZRN (ř. 1-6)		46 821,71	OST	0	
20 HZS					

Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D Celkem bez DPH		46 821,71
		DPH	%	Základ daně
		snížená	15,0	
		základní	21,0	46 821,71
				9 832,56
		Cena s DPH		56 654,27
		E Přípočty a odpočty		
		Dodá zadavatel		
		Klouzavé doložka		
		Zvýhodnění		



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Interního pavilonu

Objekt: G 07 Přeložky a přípojky technických plynů

Část: ZL č. 2 1.FÁZE Přeložka zemního plynu

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

KKS, spol. s r.o.

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV	Práce a dodávky HSV			1 058,71		
1	Zemní práce			1 058,71		
8	Trubní vedení			0,00		
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			0,00		
PSV	Práce a dodávky PSV			0,00		
783	Dokončovací práce - nátěry			0,00		
M	Práce a dodávky M			0,00		
23-M	Montáže potrubí			45 763,00		
M	Práce a dodávky M			45 763,00		
OST	Ostatní			0,00		

Celkem

46 821,71

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba interního pavilonu

Objekt: G 07 Přeložky a přípojky technických plynů

Část: ZL č. 2 1. FÁZE Přeložka zemního plynu

Objednatel:

Zhotovitel: KKS, spol. s r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing. Aleš Gajdůšek

Datum:

P.Č	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV					1 058,71
1		Zemní práce					1 058,71
3	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tl. 3 objemu do 100 m3	m3	1,650	641,64	1 058,71
Výkop pro balonování 1,0 x 1,1 x 1,5 = 1,65 m3							
23-M		Montáže potrubí					45 763,00
78	923		Měření tl. stěny navrtávaného potrubí, technologická operace BP	ks	2,000	955,00	1 910,00
79	924		OCC: navrtávka a osazení tvarovky pro balonování ocel.potrubí, počet komor 2	ks	1,000	5 625,00	5 625,00
80	925		BOC 100-2: balonování plyn.potrubí pomocí balonovací soupravy RVB 1200-F1 v rozsahu: navrtání a uzavření ocelového potrubí DN100	ks	2,000	18 354,00	36 708,00
81	926		Odplynění potrubí před zahájením svařování	kpl	1,000	360,00	360,00
82	927		Odvzdušnění potrubí	kpl	1,000	320,00	320,00
83	928		Kontinuální měření koncentrace metanu, technologická operace BP	kpl	1,000	840,00	840,00
Celkem							46 821,71

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Výstavba Interního pavilonu	JKSO	
Název objektu	G 07 Přeložky a přípojky technických plynů	EČO	
Název části	ZL č. 2 2. Fáze Přeložka zemního plynu	Místo	Vsetínská nemocnice a.s.
Objednatel		IČ	
Projektant		DIČ	
Zhotovitel	KKS, spol. s r.o.		
Zpracoval	Ing. Aleš Gajdůšek		
Cenová soustava ÚRS		Dne	
Rozpočet číslo			


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		
1 HSV	Dodávky				
2	Montáž	12 395,18			
3 PSV	Dodávky				
4	Montáž	0,00			
5 "M"	Dodávky				
6	Montáž	204 194,00			
7 ZRN (ř. 1-6)		216 589,18	OST	0	
20 HZS					

Projektant, Zhotovitel, Objednatel			D Celkem bez DPH		216 589,18
			DPH	%	Základ daně
			snížená	15,0	
			základní	21,0	216 589,18
			Cena s DPH		262 072,91
			E Přípočty a odpočty		
			Dodá zadavatel		
			Klouzavá doložka		
			Zvýhodnění		



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba Interního pavilonu

Objekt: G 07 Přeložky a připojky technických plynů

Část: ZL 6.2 2.fáze - Přeložka zemního plynu

JKSO: výměna nefunkčního ventilu

Objednatel:

Zhotovitel:

KKS, spol. s r.o.

Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV			12 395,18		
1	Zemní práce			12 395,18		
8	Trubní vedení			0,00		
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			0,00		
PSV	Práce a dodávky PSV			0,00		
783	Dokončovací práce - nátěry			0,00		
M	Práce a dodávky M			0,00		
23-M	Montáže potrubí			204 194,00		
M	Práce a dodávky M			204 194,00		
OST	Ostatní			0,00		
<u>Celkem</u>				<u>216 589,18</u>		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba Interního pavilonu

Objekt: G 07 Přeložky a přípojky technických plynů

Část: ZL č. 2 2 FÁZE Přeložka zemního plynu

Objednatel:

Zhotovitel: KKS, spol. s r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing. Aleš Gajdůšek

Datum: 0,02182

P.Č.	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

1

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

12 395,18

12 395,18

1	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3,003	17,67	53,06
2	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,003	237,12	712,07
3	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	13,167	641,64	8 448,47
4	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,003	165,47	496,91
6	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	13,167	87,94	1 157,91
7	231	182001111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	4,620	20,04	92,58
8	583	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	4,805	290,00	1 393,392
9	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,003	13,58	40,78

23-M

Montáže potrubí

204 194,00

84	923		Přípravné práce, monitoring průběhu snižování tlaku v potrubí, dohled trasových uzávěrů - součinnost RWE (odhad distributora)	kpl	1,0	20 000	20 000,00
85	923		Měření tl. Stěny navrtávaného potrubí, technologická operace BPA3	ks	6,0	1 250	7 500,00
86	924		Svařovací práce na potrubí pod tlakem v pozici	sada	4,0	500	2 000,00
87	925		tlaková zkouška těsnosti potrubí a odbočky stlačeným dusíkem, DN do 150	sada	4,0	1 120	4 480,00
88	926		Bypas OC2: navrtávka a osazení tvarovky pro bypas PE 63: ocel.potrubí, počet komor 2	ks	1,0	7 626	7 626,00
89	927		BOC 150-2: balonování plyn.potrubí pomocí balonovací soupravy RVBA 2000-F1 v rozsahu: navrtání a uzavření ocelového potrubí DN150, počet těles 2, max. provozní tlak v době uzavření balonovací technikou max. 2,0 bar l	ks	3,0	28 125	84 375,00
90	928		Balonovací hrdlo FSHS-F PN 25	ks	6,0	1 744	10 464,00
91	929		Odplynění potrubí před zahájením svařování	ks	1,0	360	360,00
92	930		Montážní práce - výměna šoupátka, vč.dodávky DN 150	kpl	1,0	38 760	38 760,00
93	931		Zemní souprava - těsnění, spojovací materiál, zemní souprava, vč.dodávky kotevního materiálu	kpl	1,0	7 825	7 825,00
94	932		Odvzdušnění potrubí	ks	2,0	320	640,00
95	933		Kontinuální měření koncentrace metanu, technologická operace BP	ks	2,0	840	1 680,00
96	934		Potrubí PE 150 d 90x6,3x100m, PN16 SDR11	m	4,0	221	884,00
97	935		Manipulace s potrubím v souladu a předpisy pro práce na otevřených plynovodech, pracovní postup	kpl	1,0	9 500	9 500,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba Interního pavilonu

Objekt: G 07 Přeložky a přípojky technických plynů

Část: ZL č. 2 2 FÁZE Přeložka zemního plynu

Objednatel:

Zhotovitel: KKS, spol. s r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing. Aleš Gajdůšek

Datum: 0,02182

P.C.	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

98	936		Zajištění pracoviště požární technikou	sada	1,0	4 100	4 100,00
99	937		Revize ventilu a provedení úprav na potrubí	ks	1,0	4 000	4 000,00

M

Práce a dodávky M

204 194,00

Celkem							216 589,18
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

Zlínský kraj
IČ: 7089220, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
tel.: +420 57 043 111, fax: +420 57 043 202
www.kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

F2.06-SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE-SO 02.11

ZL č.2 Přeložení kabelů k evakuačnímu výťahu a rozvaděči


Rekapitulace rozpočtu

HLAVA I.	Dodávky zařízení a rozvaděčů				0 Kč
	Celkem				0 Kč
HLAVA III A.	Základní rozpočtové náklady - montáž				6 018 Kč
	montážní práce celkem				
	Celkem				6 018 Kč
HLAVA III B.	Základní rozpočtové náklady - materiál				9 224 Kč
	materiál celkem				
	Celkem				9 224 Kč
	Celkem bez DPH				15 242 Kč
	Daň z přidané hodnoty				
	Základní sazba DPH	0,21			
	DPH celkem				0 Kč
	Celkem s DPH				

Číslo položky	Popis položky	mJ	Počet	Jedn. cena	Celkem
10.	Kabel CYKY 5Jx4 (dle TZ-F2.06-001-soupis vodičů)+prořez	m	5,6	56,9 Kč	319 Kč
27	Kabel CYKY 3Jx1,5 (dle TZ-F2.06-001-soupis vodičů)+5% prořez-56*1,05=59m	m	23,4	20,2 Kč	473 Kč
28	Kabel CYKY 3Jx2,5 +30% prořez-4*1,4=5,2m	m	5,6	28,2 Kč	158 Kč
29	Krabice O KO 125 E	ks	3,0	151,8 Kč	455 Kč
30	Krabice P KU 68	ks	1,0	43,7 Kč	44 Kč
31	Svorka radova RSA 2,5	ks	38,0	27,8 Kč	1 058 Kč
32	Svorka radova RSA 4	ks	15,0	30,4 Kč	455 Kč
33	Nouzové svítidlo, demontáž, zpětná montáž	kpl	1,0	197,0 Kč	197 Kč
34	Zářivkové svítidlo, demontáž, zpětná montáž	kpl	1,0	187,0 Kč	187 Kč
35	Kabelová spojka 5x4	ks	3,0	624,0 Kč	1 872 Kč
36	Kabelová spojka 3x2,5	ks	4,0	242,0 Kč	968 Kč
37	Kabelová spojka CU 5x10	ks	2,0	844,3 Kč	1 689 Kč
38	Revize	kpl	1,0	1 350,0 Kč	1 350 Kč
	Celkem materiál				9 224 Kč

montáže dle ceníku 41-M

Číslo položky	Popis položky	mJ	Počet	Jedn. cena	Celkem
20	Demontáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg(02RMS1+DT1Č1,2=3ks)	kus	1	1 500,0 Kč	1 500 Kč
21	Dodávka plastového rozvaděče	ks	1	3 440,0 Kč	3 440 Kč
22	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastové do 50kg	ks	1	188,0 Kč	188 Kč
15	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozvaděči nebo na přístroji (v.č.F2.06-101)	kus	49	10,0 Kč	490 Kč
18	Demontážní práce v chodbě v objektu K	HZS	2	200,0 Kč	400 Kč
	Celkem montáže 41-M				6 018 Kč



Ověřovací doložka autorizované konverze z moci úřední do PDF dokumentu

Ověřuji pod pořadovým číslem 63384853-121719-140807110413, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 24 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Zlínský kraj

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

7.8.2014

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Veronika Křížková



63384853-121719-140807110413

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.