

Číslo smlouvy objednatele: D/2077/2015/INV/2

Číslo smlouvy zhotovitele: 2015-120/202-D2

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci  
„Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – výjezdová základna Buchlovice“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### 1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

**1.1. Objednatel**

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

: **Zlínský kraj**

: Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90

: MVDr. Stanislav Mišák – hejtman

: MVDr. Stanislav Mišák – hejtman

: Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic,

: Ing. František Mikešník - vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

: 70891320

: CZ70891320

: Česká spořitelna, a.s..

: 1827552/0800

: 6046392/0800

: 577 043 871 / 577 043 880

: milan.hudec@kr-zlinsky.cz

: frantisek.mikestik@kr-zlinsky.cz

**1.2. Zhotovitel**

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

: STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.

: Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště

: Dušan Šeda

: u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 5658

: Dušan Šeda

: Ing. Jan Všečka

: 46346171

: CZ46346171

: KB, a. s., pobočka Uherské Hradiště

: 27-6685240257/0100

: 572 551 460

: stamos@stamos.cz

|                                |                                   |                                  |                               |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Zpracoval:<br>Ing. J. Stašková | Kontroloval:<br>Mgr. P. Hoferková | Kontroloval:<br>Ing. F. Mikešník | Kontroloval:<br>Ing. M. Hudec |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|

## 2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23.9.2015, č. D/2077/2015/INV na akci:

**„Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – výjezdová základna Buchlovice“**  
(dále jen „Smlouva“)

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změnový list č. 3 prováděných prací.

2.3. Změnový list řeší změny, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby a které vznikly v průběhu realizace stavby. V průběhu realizace stavby vznikly okolnosti, které měly za následek neprovedení některých prací – méněpráce, na druhé straně však je nutné provést některé práce a opatření, nezbytné pro dokončení díla. Navržené změny zachovávají požadovaný standard, a nemají vliv na kvalitu díla.

2.4. Změnový list č. 3 snižuje celkovou cenu díla.

Původní cena ze Smlouvy, tj. částka ve výši **7 980 546,- Kč (bez DPH)**, upravená dodatkem č. 1 Smlouvy na částku **8.158.994,- Kč (bez DPH)** se v souvislosti se změnovým listem č. 3: snižuje o méněpráce ve výši **14.390,00 Kč (bez DPH)** zvyšuje o vícepráce ve výši **11.916,00 Kč (bez DPH)**

2.5. Změnový list č. 3 se stává nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 5.

## 3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

ČL. 2 Předmět smlouvy a rozsah díla se doplňuje o bod 2.7.33, Smlouvy, který zní:

2.7.33. Dílo bude realizováno v rozsahu a v souladu se změnovým listem č. 3, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.

## 4. ZMĚNA CENY DÍLA

ČL. 4. odst. 4.2. Smlouvy se mění a po změně zní:


4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

Cena díla dle smlouvy ve znění jejího dodatku č. 2:

**8.156.520,- Kč (bez DPH)**

**1.712.870,- Kč DPH 21 %**

**9.869.390,- Kč (včetně DPH)**

|                                                                                                                       |                                   |                                  |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Zpracoval:<br>Ing. J. Stašková<br> | Kontroloval:<br>Mgr. P. Hoferková | Kontroloval:<br>Ing. F. Mikeščík | Kontroloval:<br>Ing. M. Hudec |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|

(slovy: devětmilionúosmsetšedesátdevěttisíctřístadevadesát korun českých)

## 5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

5.1. Text čl. 21 odst. 21.6. Smlouvy se doplňuje o text:

Přílohou č. 5 této smlouvy jsou Změnový list č. 3

## 6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku, zůstávají v platnosti.
- 6.2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.
- 6.3. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

**Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo usnesení 14.3.2016, č. usnesení 0172/R05/16

Ve Zlíně dne 29-03-2016

V Uherském Hradišti dne 16-3-2016

Objednatel:

Zhotovitel:

MVDr. Stanislav Mišák – hejtman



Dušan Šeda, jednatel

**STAMO**  
Uherské Hradiště, spol. s r.o.  
Otakarova 108  
688 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ  
IČ: 48348171, DIČ: CZ48348171

|                                |                                   |                                  |                               |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Zpracoval:<br>Ing. J. Stašková | Kontroloval:<br>Mgr. P. Hoferková | Kontroloval:<br>Ing. F. Mikešník | Kontroloval:<br>Ing. M. Hudec |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|



Název akce: "Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – výjezdová základna Buchlovice"

## Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL 003, IO-03 Přípojka NN

název: Změna umístění přípojného místa NN

1. **Objekt a oddíl stavby:** IO-03 Přípojka NN
2. **Zpracovatel změnového listu:** STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o., Ing. Všecká
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
  - 3.1. stavební deník: viz. zápis KD č. 09
  - 3.2. kontrolní den: KD č. 09 ze dne: 17.2.2016 číslo bodu: 7.03. (příloha č. 3)
  - 3.3. Jiný: situace změny (příloha č. 2)
  - 3.4. Položkový rozpočet (příloha č.1)

#### 4. **Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :**

##### 4.1. Příčiny změny, zdůvodnění

Projektovou dokumentací a platným stavebním povolením ze dne 3.9.2015 bylo určeno přípojně místo NN na stávajícím stožáru vedení NN (směrem na západ od objektu) ve výšce cca 3m nad zemí do přípojně skříně SP 100 viz příloha 2. Po zahájení stavby v rámci realizovaných zemních prací byla v 10/2015 provedena i příprava pro přípojky IS (zejména protlak a chránička pro přípojku NN) Následně v 11/2015 požádal ZHO společnost E-on o připojení. Dle následného vyjádření společnosti Moel ve 12/2015 (zhotovitel přípojky pro E-on) byla změněna poloha napojení ZZS ZK na síť NN z důvodu rozšíření distribuční soustavy v této lokalitě.

##### 4.2. Popis změny

Přípojka navržená dle PD nebude dokončena a dojde k dopojení dle nově určeného přípojného místa na fasádě objektu výjezdové základny (viz. příloha č. 2 – situace). Toto prodloužení sítě je v majetku společnosti E-on.

##### 4.3. Návrh řešení

Dochází k přemístění přípojného místa NN výjezdové základny ze západní na východní stranu fasády (na roh k obecnímu úřadu) viz. příloha č. 2. Ze smluvního rozpočtu budou odpočítány položky související s dokončením přípojky (MNP). Přesná poloha bude zakreslena do dokumentace skutečného provedení. Provedené přípravné práce – položení chráničky budou ponechány pro případné využití jako rezervy pro rozšíření sítě NN.

Vzhledem k plánovanému rozšíření distribuční sítě NN bude rovněž osazena chránička pro kabely v místě vjezdu do garáží.

Provedením obou chrániček bude minimalizováno případné omezení provozu ZZS.

#### 5. **Podklady k návrhu změny:**

- 5.1. Položkový rozpočet (příloha č. 1)
- 5.2. Projektová dokumentace změny (příloha č. 2)
- 5.4. Celková rekapitulace nákladů schválených ZL viz. bod 7
- 5.5. Další podklady –zápis z KD č. 009 (příloha č. 3)

## 6. Stanovisko zhotovitele stavby:

## 6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce

Zhotovitel souhlasí s provedenou změnou.

**STAMOS**  
 Uherské Hradiště, spol. s r.o.  
 Otakarova 108  
 688 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ  
 IČ: 46348171, DIČ: CZ46348171

Datum: 2.3.2016

zpracovatel ZL

Ing. Jan Všečeka

**STAMOS**  
 Uherské Hradiště, spol. s r.o.  
 Otakarova 108  
 688 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ  
 IČ: 46348171, DIČ: CZ46348171

## 7. Rekapitulace nákladů

| Popis položek                                        | Kč (bez DPH) | Kč (s DPH)   |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Smlouva o dílo nebo zůstatek z předchozích ZL celkem | 8.158.994,-  | 9.872.384,-  |
| ÚSPORA v rámci řešené změny                          | (-) 14.390,- | (-) 17.412,- |
| NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny                        | (+) 11.916,- | (+) 14.418,- |
| Nová cena díla celkem                                | 8.156.520,-  | 9.869.390,-  |

## 8. Stanovisko generálního projektanta:

## 8.1. Popis souladu s normami

Nově navržené řešení je plně v souladu s platnými normami a souvisejícími předpisy.

## 8.2. Popis souladu/ nesouladu s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele

Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele byla zpracována v souladu s navrženou koncepcí v rámci předchozích projekčních stupňů (studie stavby) a byla projednána se zástupci distributora elektrické energie, v rámci obstarání vyjádření dotčených orgánů v průběhu územního a stavebního řízení (bez zásadních připomínek).

## 8.3. Popis souladu/nesouladu s projektovou dokumentací pro stavební povolení

Viz výše. Soulad s projektovou dokumentací pro stavební povolení bude zajištěn doložením dokumentace skutečného provedení stavby ke kolaudaci.

## 8.4. Podrobný popis zdůvodnění změny (odchylek od PD)

Návrh změny přípojného místa pro napájení objektu ZZS byl vyvolán ze strany distributora elektrické energie, z důvodu plánovaného rozšíření distribuční soustavy v dané lokalitě.

Osazení chráničky pro kabely v místě vjezdu do garáží je motivováno snahou o minimalizaci případného omezení provozu ZZS v budoucnu, pokud dojde k dalšímu rozšíření distribuční soustavy rozvodů NN.

Změnovým listem nedochází ke změně technických ani kvalitativních parametrů stavby. GP doporučuje práce dle ZL realizovat.

Datum: 2. 3. 2016

**archico**  
 G G ARCHICO a.s. UH. HRADIŠTĚ  
 Zelené náměstí 1297, tel. 605517107  
 IČ: 653 64 432, DIČ: CZ65364432  
 Ing. Jan Rýpal  
 Generální projektant

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

## 9. Stanovisko TDS:

- 9.1. Jedná se o dodatečný požadavek společnosti E-on v návaznosti na posílení sítě v lokalitě.
- 9.2. Tato změna nemá vliv na konečný termín dokončení akce. Navržená změna vede k úspoře finančních prostředků oproti smluvní ceně díla.
- 9.3. Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil oceněný soupis prací pro méně práce i vícepráce i dle článku 2.13.7. Odst. 2.13. smlouvy o dílo na realizaci stavby.
- 9.4. Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDI konstatuje, že nelze v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť se jedná o změnu umístění v návaznosti na dodatečný požadavek společnosti E-on.
- 9.5. Návrh dalšího postupu administrace odsouhlasování změnového listu dle zákona č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Na pokrytí navržených víceprací bude použita úspora v rozpočtu stavby (méněpráce vzniklé v rámci popsané změny).

Návrh na sesmluvnění víceprací ze ZL č. 3 :

v souladu s §23 odst. (7) písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek zadat samostatnou veřejnou zakázku formou jednacího řízení bez uveřejnění s tím, že všemi stranami podepsaný změnový list bude výsledkem tohoto jednacího řízení. Na základě podepsaného změnového listu bude uzavřen dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. D/2077/2015/INV

9.6. Uvedené práce souvisí s předmětem díla.

**TDS** vzhledem výše uvedené skutečností **doporučuje** mandantovi tento ZL **odsouhlasit**.

Datum: 2.3.2016




Ing. Petr Slunečko, TDS

## 10. Stanovisko objednatele díla:

Odbor INV KUZK bere uvedené změny na vědomí. Změny z technického hlediska schvaluje a doporučuje změny dle tohoto změnového listu realizovat.

Změna ceny díla je RZK předložena formou dodatku č. 2 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby. Finanční krytí víceprací je zajištěno v rámci rozpočtu akce a schváleného IZ.

Datum: 7.3.2016



Ing. Milan Hudec  
pověřený výkonem funkce investora

Přílohou ZL je doklad o kontrole a zajištění finančního krytí před vznikem závazku veřejných výdajů dle vyhlášky MF (č. 416/2004 Sb.)

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

[illegible]

|    | Název                                                      | Mj  | Počet | Materiál | Materiál celkem | DM | Montáž | Montáž celkem   | Cena   | Cena celkem      |
|----|------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------------|----|--------|-----------------|--------|------------------|
| 1  | <b>Elektromontáže</b>                                      |     |       |          |                 |    |        |                 |        |                  |
| 3  | KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC                                  |     |       |          |                 |    |        |                 |        |                  |
| 4  | CYKY-J 4x25 mm <sup>2</sup>                                | m   | 25,00 | 285,00   | 7 125,00        |    | 25,00  | 625,00          | 310,00 | 7 750,00         |
| 5  | 4x1m + 21x1m, viz výkres č.D.11.2                          |     |       |          |                 |    |        |                 |        |                  |
| 6  | UKONČENÍ KABELŮ DO                                         |     |       |          |                 |    |        |                 |        |                  |
| 7  | 4x25 mm <sup>2</sup>                                       | ks  | 2,00  | 10,00    | 20,00           |    | 85,00  | 170,00          | 95,00  | 190,00           |
| 8  | 2x1ks, viz výkres č.D.11.2                                 |     |       |          |                 |    |        |                 |        |                  |
| 9  | TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEC                |     |       |          |                 |    |        |                 |        |                  |
| 10 | d 40 mm, pevně na sloupě                                   | m   | 4,00  | 45,00    | 180,00          |    | 55,00  | 220,00          | 100,00 | 400,00           |
| 11 | 4x1m, viz výkres č.D.11.2                                  |     |       |          |                 |    |        |                 |        |                  |
| 12 | OHEBNÁ CHRÁNIČKA                                           |     |       |          |                 |    |        |                 |        |                  |
| 13 | světlost 52mm - do země                                    | m   | 0,00  | 35,00    | 0,00            |    | 22,00  | 0,00            | 57,00  | 0,00             |
| 14 | 15x1m, viz výkres č.D.11.2                                 |     |       |          |                 |    |        |                 |        |                  |
| 15 |                                                            |     |       |          |                 |    |        |                 |        |                  |
| 16 | HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY                                   |     |       |          |                 |    |        |                 |        |                  |
| 17 | Vyhledání pripojovacího místa                              | hod | 5,00  | 0,00     | 0,00            |    | 210,00 | 1 050,00        | 210,00 | 1 050,00         |
| 18 | 5x1 hod.                                                   |     |       |          |                 |    |        |                 |        |                  |
| 19 | PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK                                |     |       |          |                 |    |        |                 |        |                  |
| 20 | DLE ČSN 331500                                             |     |       |          |                 |    |        |                 |        |                  |
| 21 | Revizní technik                                            | hod | 20,00 | 0,00     | 0,00            |    | 250,00 | 5 000,00        | 250,00 | 5 000,00         |
| 22 | 20x1hod.                                                   |     |       |          |                 |    |        |                 |        |                  |
| 23 |                                                            |     |       |          |                 |    |        |                 |        |                  |
| 24 | Podružný materiál                                          |     |       |          | 0,00            |    |        |                 | 0,00   | 0,00             |
| 25 | <b>Elektromontáže - celkem</b>                             |     |       |          | <b>7 325,00</b> |    |        | <b>7 065,00</b> |        | <b>14 390,00</b> |
| 26 | <b>Zemní práce</b>                                         |     |       |          |                 |    |        |                 |        |                  |
| 27 | HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY                                     |     |       |          |                 |    |        |                 |        |                  |
| 28 | Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm                  | m   | 0,00  | 0,00     | 0,00            |    | 150,00 | 0,00            | 150,00 | 0,00             |
| 29 | 12x1m, viz výkres č.D.11.2                                 |     |       |          |                 |    |        |                 |        |                  |
| 30 | ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE                                    |     |       |          |                 |    |        |                 |        |                  |
| 31 | Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm | m   | 0,00  | 40,00    | 0,00            |    | 25,00  | 0,00            | 65,00  | 0,00             |
| 32 | 12x1m, viz výkres č.D.11.2                                 |     |       |          |                 |    |        |                 |        |                  |
| 33 | FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC                                      |     |       |          |                 |    |        |                 |        |                  |
| 34 | Do šířky 20cm                                              | m   | 0,00  | 8,00     | 0,00            |    | 8,00   | 0,00            | 16,00  | 0,00             |

[illegible]

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                        |                   |                 |   |
|----------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 02a                                    | Změna přípojky NN | JKSO            |   |
| Objekt               | Název objektu                          |                   | SKP             |   |
| ZZSB: IO03           | IO.03 Přípojka NN - VCP                |                   | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               | Název stavby                           |                   | Počet jednotek  | 0 |
| 20150584Z            | ZZS ZK - Výjezdová základna Buchlovice |                   | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                                        |                   | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu | 0                                      |                   |                 |   |
| Objednatel           | Zlínský kraj                           |                   |                 |   |
| Dodavatel            | STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.    |                   | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtovatel        |                                        |                   | Počet listů     |   |

| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY          |        |                            |   |
|-----------------------------|--------|----------------------------|---|
| Základní rozpočtové náklady |        | Ostatní rozpočtové náklady |   |
| HSV celkem                  | 11 916 |                            |   |
| Z PSV celkem                | 0      |                            |   |
| R M práce celkem            | 0      |                            |   |
| N M dodávky celkem          | 0      |                            |   |
| ZRN celkem                  | 11 916 |                            |   |
| HZS                         | 0      |                            |   |
| ZRN+HZS                     | 11 916 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | 11 916 | Ostatní náklady celkem     | 0 |

| Vyraboval                    |        | Za zhotovitele                                                                                                                                                                                    |                    | Za objednatele   |           |
|------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------|
| Jméno :                      |        | Jméno :                                                                                                                                                                                           | <i>MATEJKA</i>     | Jméno :          |           |
| Datum :                      |        | Datum :                                                                                                                                                                                           |                    | Datum :          |           |
| Podpis :                     |        | Podpis:                                                                                                                                                                                           | <i>[Signature]</i> | Podpis:          |           |
|                              |        | <br>Uherské Hradiště, spol. s r.o.<br>Olšarova 108<br>686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ<br>IČ: 40346171, DIČ: CZ48346171 |                    |                  |           |
| Základ pro DPH               | 21,0 % |                                                                                                                                                                                                   |                    |                  | 11 916 Kč |
| DPH                          | 21,0 % |                                                                                                                                                                                                   |                    |                  | 2 502 Kč  |
| Základ pro DPH               | 0,0 %  |                                                                                                                                                                                                   |                    |                  | 0 Kč      |
| DPH                          | 0,0 %  |                                                                                                                                                                                                   |                    |                  | 0 Kč      |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |        |                                                                                                                                                                                                   |                    | <b>14 418 Kč</b> |           |

Poznámka :

|          |                                                  |                   |
|----------|--------------------------------------------------|-------------------|
| Stavba : | 20150584Z ZZS ZK - Výjezdová základna Buchlovice | Rozpočet : 02a    |
| Objekt : | ZZSB_IO03 IO 03 Přípojka NN                      | Změna přípojky NN |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

|     | Stavební díl                          | HSV           | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-----|---------------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 1   | Zemní práce                           | 6 952         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2   | Základy a zvláštní zakládání          | 692           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3   | Svislé a kompletní konstrukce         | 356           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 62  | Úpravy povrchů vnější                 | 183           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 93  | Dokončovací práce inženýrských staveb | 73            | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 96  | Bourání konstrukcí                    | 3 438         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99  | Staveništní přesun hmot               | 26            | 0        | 0        | 0        | 0        |
| D98 | Přesuny sutí a vybouraných hmot       | 195           | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     | <b>CELKEM OBJEKT</b>                  | <b>11 916</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % - Základna | Kč       |
|-------------------|----|--------------|----------|
|                   |    | 0            | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |              | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                                  |                   |
|----------|--------------------------------------------------|-------------------|
| Stavba : | 20150584Z ZZS ZK - Výjezdová základna Buchlovice | Rozpočet: 02a     |
| Objekt : | ZZSB_IO03 IO 03 Přípojka NN                      | Změna přípojky NN |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                                           | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)     |
|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------------|
| <b>Díl: 1</b>  |                  | <b>Zemní práce</b>                                                      |     |          |           |                 |
| 1              | 132201101R00     | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3                           | m3  | 1,24     | 482,00    | 595,75          |
|                |                  | Chránička pod chodníkem a vjezdem:<br>DN 100 mm:(10,3*0,4*0,3)          |     | 1,24     |           |                 |
| 2              | 130001109S       | Příplatek za ztlžené vykopávky (suťovitě zemině-ruční dokopávka)        | m3  | 1,50     | 423,50    | 635,25          |
|                |                  | 1,5                                                                     |     | 1,50     |           |                 |
| 3              | 130901121RT1     | Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. pneumatickým kladivem | m3  | 0,97     | 4 490,00  | 4 364,28        |
| 4              | 132201109R00     | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3                      | m3  | 1,24     | 137,00    | 169,33          |
|                |                  | Chránička pod chodníkem a vjezdem:<br>DN 100 mm:(10,3*0,4*0,3)          |     | 1,24     |           |                 |
| 5              | 132311718R00     | Rýha š 60cm hl 80cm ručně hor.tř 3                                      | m   | 6,20     | 150,00    | 930,00          |
|                |                  | Chránička pod chodníkem a vjezdem:<br>DN 100 mm:6,2                     |     | 6,20     |           |                 |
| 6              | 174101101R00     | Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním                                     | m3  | 4,21     | 61,20     | 257,77          |
|                |                  | Chránička pod chodníkem a vjezdem:<br>DN 100 mm:(10,3*0,4*0,3)          |     | 1,24     |           |                 |
|                |                  | Chránička pod chodníkem a vjezdem:<br>DN 100 mm:(6,2*0,6*0,8)           |     | 2,98     |           |                 |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                                    |     |          |           | <b>6 952,39</b> |
| <b>Díl: 2</b>  |                  | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                     |     |          |           |                 |
| 7              | 212753114R00     | Montáž ohebné trubky do rýhy DN 100,bez lože                            | m   | 16,50    | 13,10     | 216,15          |
|                |                  | Chránička pod chodníkem a vjezdem:<br>DN 100 mm:16,5                    |     | 16,50    |           |                 |
| 8              | 28611223         | Trubka PVC-U DN 100 mm                                                  | m   | 17,33    | 27,47     | 475,92          |
|                |                  | Ztrátové:<br>Chránička pod chodníkem a vjezdem:<br>DN 100 mm:16,5*1,05  |     | 17,33    |           |                 |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>                                   |     |          |           | <b>692,07</b>   |
| <b>Díl: 3</b>  |                  | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                    |     |          |           |                 |
| 9              | 310237241R00     | Zazdívká otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm                      | kus | 1,00     | 356,00    | 356,00          |
|                |                  | Nika pro el.skříň:<br>350/650/250 mm:1                                  |     | 1,00     |           |                 |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                                  |     |          |           | <b>356,00</b>   |
| <b>Díl: 62</b> |                  | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                            |     |          |           |                 |
| 10             | 612401291R00     | Omítka malých ploch vnějších stěn do 0,25 m2                            | kus | 1,00     | 154,00    | 154,00          |
|                |                  | Nika pro el.skříň:<br>350/650/250 mm:1                                  |     | 1,00     |           |                 |
| 11             | 612403399R00     | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou                                       | m2  | 0,10     | 292,00    | 29,20           |
|                |                  | Drážka ve zdivu:<br>100/100/500 mm:(0,5*0,1)                            |     | 0,05     |           |                 |
|                |                  | Drážka v základu:<br>100/100/500 mm:(0,5*0,1)                           |     | 0,05     |           |                 |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>62 Úpravy povrchů vnější</b>                                         |     |          |           | <b>183,20</b>   |
| <b>Díl: 93</b> |                  | <b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>                            |     |          |           |                 |
| 12             | 931992124U00     | Výplň dilat. spár extrud XPS tl 50mm                                    | m2  | 0,23     | 323,00    | 73,48           |
|                |                  | Nika pro el.skříň:(0,35*0,65)                                           |     | 0,23     |           |                 |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>                         |     |          |           | <b>73,48</b>    |
| <b>Díl: 96</b> |                  | <b>Bourání konstrukcí</b>                                               |     |          |           |                 |
| 13             | 970231100R00     | Řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm                                  | m   | 1,00     | 399,50    | 399,50          |
|                |                  | Drážka ve zdivu:                                                        |     |          |           |                 |

## Položkový rozpočet

|          |                                                  |                   |
|----------|--------------------------------------------------|-------------------|
| Stavba : | 20150584Z ZZS ZK - Výjezdová základna Buchlovice | Rozpočet: 02a     |
| Objekt : | ZZSB_IO03 IO 03 Přípojka NN                      | Změna přípojky NN |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                              | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)     |
|-------------|------------------|------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------------|
|             |                  | 100/100/500 mm:(0,5*2)                                     |     | 1,00     |           |                 |
| 14          | 970231250R00     | Rezáni cihelného zdiva hl. řezu 250 mm                     | m   | 2,00     | 1 061,00  | 2 122,00        |
|             |                  | Nika pro el.skrří:                                         |     |          |           |                 |
|             |                  | 350/650/250 mm:(0,35+0,65)*2                               |     | 2,00     |           |                 |
| 15          | 970251100R00     | Rezáni železobetonu hl. řezu 100 mm                        | m   | 1,00     | 531,00    | 531,00          |
|             |                  | Drážka v základu:                                          |     |          |           |                 |
|             |                  | 100/100/500 mm:(0,5*2)                                     |     | 1,00     |           |                 |
| 16          | 971033441R00     | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC         | kus | 1,00     | 191,00    | 191,00          |
|             |                  | Nika pro el.skrří:                                         |     |          |           |                 |
|             |                  | 350/650/250 mm:1                                           |     | 1,00     |           |                 |
| 17          | 974031153R00     | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm                     | m   | 0,50     | 90,60     | 45,30           |
|             |                  | Drážka ve zdivu:                                           |     |          |           |                 |
|             |                  | 100/100/500 mm:0,5                                         |     | 0,50     |           |                 |
| 18          | 974049153R00     | Vysekání rýh v betonových zdech 10x10 cm                   | m   | 0,50     | 298,50    | 149,25          |
|             |                  | Drážka v základu:                                          |     |          |           |                 |
|             |                  | 100/100/500 mm:0,5                                         |     | 0,50     |           |                 |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>96 Bourání konstrukcí</b>                               |     |          |           | <b>3 438,05</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>99</b>        | <b>Staveništní přesun hmot</b>                             |     |          |           |                 |
| 19          | 998011001R00     | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m                  | t   | 0,17     | 156,00    | 26,27           |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                          |     |          |           | <b>26,27</b>    |
| <b>Díl:</b> | <b>D96</b>       | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>                     |     |          |           |                 |
| 20          | 979081111RT2     | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejner 4 t | t   | 0,16     | 172,00    | 27,49           |
| 21          | 979081121RT2     | Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejner 4 t       | t   | 1,44     | 13,30     | 19,13           |
| 22          | 979087213R00     | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky          | t   | 0,16     | 576,00    | 92,04           |
| 23          | 979990001R00     | Poplatek za skládku stavební sutí                          | t   | 0,16     | 350,00    | 55,93           |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>                 |     |          |           | <b>194,59</b>   |

# ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č. 009

stavby „Zdravotnická záchraná služba Zlínského kraje – výjezdová základna Buchovice“ dle rozhodnutí o umístění stavby: Rozhodnutí č.j. ÚMB-1607/2015

**Zlínský kraj**

Místo konání: Katastr Buchovice, par. č. 25/31, 30/4, 25/19

Zapsal: Ing. Petr Slunečko

Datum: 17.2.2016

## TDS:

☒ Ing. Petr Slunečko

email:

[probulking@email.cz](mailto:probulking@email.cz)

tel.:

775 908 087

## Přítomní za:

STAMOS - zhotovitel (ZHO):

email:

[stamos@stamos.cz](mailto:stamos@stamos.cz)

mob.:

572 551 460

## KOO BOZP:

☐ Ing. Daniel Fuglík

[daniel.fuglik@isprojekt.cz](mailto:daniel.fuglik@isprojekt.cz)

608 177 074

☐ Dušan Šeda

[stamos@stamos.cz](mailto:stamos@stamos.cz)

572 551 460

☒ Ing. Jan Všecka

[vseticka@stamos.cz](mailto:vseticka@stamos.cz)

777 718 304

☒ Stanislav Duháň

[stamos@stamos.cz](mailto:stamos@stamos.cz)

777 718 321

## Zlínský kraj (OBJ):

☐ Ing. Milan Hudec

[milan.hudec@kr-zlinsky.cz](mailto:milan.hudec@kr-zlinsky.cz)

577 043 881

☐ JUDr. Josef Valenta

[josef.valenta@zzazk.cz](mailto:josef.valenta@zzazk.cz)

577 056 935

☒ Ing. František Mikeš

[frantisek.mikesik@kr-zlinsky.cz](mailto:frantisek.mikesik@kr-zlinsky.cz)

577 043 882

☒ Ing. Přemek Kubala

[pemek.kubala@zzazk.cz](mailto:pemek.kubala@zzazk.cz)

724 331 911

☒ Ing. Jana Stašková

[jana.staskova@kr-zlinsky.cz](mailto:jana.staskova@kr-zlinsky.cz)

☒ MUDr. Anton Vaňo, Mgr. Dana Vavřínková, Zdeňek Straž

## G Archico a.s. (AD):

☒ Ing. Jan Rýpal

[rypal@archico.cz](mailto:rypal@archico.cz)

602 735 818

## Ostatní:

☐ Ing. Jiří Černý (starosta)

[starosta@buchovice.cz](mailto:starosta@buchovice.cz)

606 705 901

☐ Marek Ondříšek

[marek.ondrisek@buchovice.cz](mailto:marek.ondrisek@buchovice.cz)

606 705 901

☒ Ladislav Horčík - LH Plus, p. Gál, p. Zabada - SECURITY UH

Doba realizace stavby dle SoD č. D/2077/2015/INV je v termínu od 25.9.2015 do 31.3.2016

| č.   | Úkol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zodpovídal | Datum splnění |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
|      | <b>Postup prací</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |               |
|      | Stavbyvedoucí seznámil účastníky KD s postupem prací na stavbě. Bylo konstatováno, že probíhá pokládka podlahového zateplení, montáž rozvodů ÚT a slaboproud, rozvodů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ZHO        | info          |
| 1    | SO 01 - Demontáž stávajícího stavu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |               |
| 1.02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |               |
| 2    | SO 02 - Přípojka na síť NN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |               |
| 2.03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |               |
| 3    | SO 03 - Přípojka na síť NN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |               |
| 3.01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |               |
| 4    | SO 04 - Vypojovací stanoviště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |               |
| 4.03 | ZHO navrhl obrubníky poškozené při provádění prací do původního stavu. Předpoklad 3/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ZHO        | info          |
| 5    | SO 05 - Podlahové vstupy ve sprchových koutcích budou DN 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ZHO        | info          |
| 5.01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |               |
| 6    | IO 01 - Přípojka spíňacího zařízení, IO 02 - Přípojka vodovodu, IO 03 - Dešťová kanalizace, IO 04 - Odvlučovač lehkých kapalin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |               |
| 6.02 | ZHO zajistí splnění podmínek vlastnické sítě v návaznosti na závazná stanoviska (odsouhlasení před zášypem, křížení IS, ...) Nutno doložit písemně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ZHO        | průběžně      |
| 6.08 | ZKS ZK požádala ZHO o dodávku odklucovač lehkých kapalin od společnosti ASIO (servisuje ostatní záchrané stanice). ZHO prověřil možnosti a bude informovat zájemce do 3.2.2016. ZHO informoval zájemce, že dodavatel OLK je společnost RONN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ZHO        | info          |
| 7    | IO 05 - Přípojka NN, IO 07 - Dispozice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |               |
| 7.02 | ZHO prověřil nutnost kroky k provedení přípojky NN a bude zájemce informovat. ZHO předložil OBJ požadavek na doplnění zálohy v souladu se smlouvou o připojení k distribuční soustavě. Po doplnění E-on provede připojení. OBJ provede úhradu dle smlouvy. E-on změnil polohu přípojných míst v návaznosti na posílení místní sítě NN. AD zpracuje projekt této změny v rozpočtu s soupisem prací. Dle vyjádření AD: Projektant zhotovitele přípojných míst (fy MOEL) zpracoval změnu připojení, dle připomínek OBJ a GP, tato změna byla schválena pověřeným zástupcem distributora el. energie p. Říhou. Změna přípojných míst nemá dopad na výkaz výměr (délky kabelů), tedy změnu rozpočtu není nutno zpracovávat. Nová poloha přípojných míst bude po vydání stavebního povolení (zajišťuje fy MOEL) a následně provedení zakreslena GP do dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). ZHO vyvolá jednání na místě stavby s projektantem přípojky za účasti TDS a AD. Nutno vyřešit přesnou polohu osazení přípojných skříní a dořešit přípravu před provedení zpevněných ploch. ZHO informoval zájemce o dohodě a určení přesné polohy a velikosti přípojných skříní, dále informoval o skutečnosti, že E-on nepožaduje žádnou přípravu před provedením zpevněných ploch. ZHO předložil písemnou emailovou informaci o těchto skutečnostech. | ZHO        | 25.2.2016     |
| 7.03 | AD zpracuje a předloží rozdílový rozpočet v návaznosti na změnu řešení přípojných míst NN. AD předložil rozdílový rozpočet na posouzení TDS a OBJ. ZHO předložil návrh ZL č. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ZHO        | 23.2.2016     |
| 7.04 | Bylo dohodnuto, že před provedením zpevněných ploch bude podél objektu osazena chránička DN 100 v délce cca 13 m. Poloha bude zakreslena do dokumentace skutečného provedení. ZHO provedl chránici dle požadavku a začal náčrt přesné polohy chránice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ZHO        | 25.2.2016     |
| 8    | BOZP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |               |
| 8.02 | KOO BOZP požaduje prokazatelně plnit požadavky plánu BOZP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ZHO        | info          |
| 9    | Vnosky, školení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |               |
| 9.01 | ZHO bude předkládat OBJ, TDS, AD na odsouhlasení vzorky (specifikace) materiálů a zařízení, které bude zabudovávat. Vždy v dostatečném předstihu před započatím prací.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ZHO        | průběžně      |

# ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č. 009

stavby „Zdravotnická záchraná služba Zlínského kraje – výjezdová základna Buchlovce“ dle rozhodnutí o umístění stavby: Rozhodnutí č.j. ÚMB-1607/2015



| 9.03                                   | ZHO předložil zúčastněným vzorky a specifikaci vrat v dostatečném předstihu na odsouhlasení. ZHO předložil vzorky AD na odsouhlasení. Zúčastnění souhlasí. (výrobce PORTA PRO - lamela Stucco-hranaté okno). ZHO předložil technický list, ze kterého bude zřejmé rychlost otevírání garážových vrat a ostatní parametry dle v PD do 17.2.2016. ZHO prověřil počty tlačítek na ovládacích vrat do 2.3.2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ZHO                                    | trvá            |         |         |  |                 |                 |                 |                     |               |               |                 |                     |               |               |               |                     |               |               |               |                     |                 |               |                 |                   |                 |                 |                 |  |      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------|
| 9.04                                   | ZHO předložil vzorky koncových prvků EL, ZTI na odsouhlasení do 17.2.2016. ZHO předložil vzorky koncových prvků EL na odsouhlasení AD (Arch) se vyjádří emailem do 5.2.2016. AD odsouhlasil svítidla (viz. kniha svítidel). Zasučky a vypínače budou zastřeny AD na odsouhlasení do 19.2.2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ZHO                                    | v textu         |         |         |  |                 |                 |                 |                     |               |               |                 |                     |               |               |               |                     |               |               |               |                     |                 |               |                 |                   |                 |                 |                 |  |      |
| 9.05                                   | ZHO předložil vzorky obkladů a dlažeb AD (Arch) odsouhlasil. dlažba protiskluzová TAURUS RAKO ODSTÍN 73 (600x600, 300x300); obklad klasický TAURUS RAKO ODSTÍN 73 (300x300). ZZS požádala o zřízení tmavšího odstínu do místnosti 1.15 - mytí vozidel. AD (arch.) se vyjádří k možné změně odstínu, určí barevnost spárovací hmoty a předloží specifikaci (spárovací) dle jednotlivých místností. Dle vyjádření AD není možné provést změnu odstínu. Obklady a dlažby budou provedeny viz. výše. AD (arch.) odsouhlasil: 1) spárovací hmota - označením CE 40, odstín 12 - vzorník cereál, 2) ukončovací lišta soklová NEREZ L, 3) lišta do obkladu plastová Bahama.                                                                                                                                      | AD                                     | splněno         |         |         |  |                 |                 |                 |                     |               |               |                 |                     |               |               |               |                     |               |               |               |                     |                 |               |                 |                   |                 |                 |                 |  |      |
| 9.06                                   | ZHO předložil na odsouhlasení specifikace TČ, vzduchotechnické rekuperační jednotky, split chladicího systému a dále předložil technické listy od fasádního obkladu včetně systémového kotveního roštu do 17.2.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ZHO                                    | trvá            |         |         |  |                 |                 |                 |                     |               |               |                 |                     |               |               |               |                     |               |               |               |                     |                 |               |                 |                   |                 |                 |                 |  |      |
| 9.07                                   | ZHO předložil na odsouhlasení výrobní dokumentaci nerezové vany včetně zvedacího zařízení do 17.2.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ZHO                                    | trvá            |         |         |  |                 |                 |                 |                     |               |               |                 |                     |               |               |               |                     |               |               |               |                     |                 |               |                 |                   |                 |                 |                 |  |      |
| 9.08                                   | ZHO předložil a AD odsouhlasil dieselagregát s označením KJT 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ZHO                                    | info            |         |         |  |                 |                 |                 |                     |               |               |                 |                     |               |               |               |                     |               |               |               |                     |                 |               |                 |                   |                 |                 |                 |  |      |
| 9.09                                   | ZHO předložil a AD emailem odsouhlasil obklad fasády Kronospan, dekor DO31 BS Kildare O AK. ZHO předložil fyzický vzorek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ZHO                                    | 2.3.2016        |         |         |  |                 |                 |                 |                     |               |               |                 |                     |               |               |               |                     |               |               |               |                     |                 |               |                 |                   |                 |                 |                 |  |      |
| 9.10                                   | ZHO předložil a AD odsouhlasil barevnost venkovních žaluzií. Odsouhlaseno RAL 7016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ZHO                                    | info            |         |         |  |                 |                 |                 |                     |               |               |                 |                     |               |               |               |                     |               |               |               |                     |                 |               |                 |                   |                 |                 |                 |  |      |
| 9.11                                   | ZHO předložil a AD odsouhlasil vzorky podlahové krytiny do serveru - elektrostatik (Fatra) 8306 a do ostatních místností (FATRA LINO) 830 DUAL. ZHO předložil na odsouhlasení soklové a přechodové lišty k těmto podlahovinám.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ZHO                                    | 2.3.2015        |         |         |  |                 |                 |                 |                     |               |               |                 |                     |               |               |               |                     |               |               |               |                     |                 |               |                 |                   |                 |                 |                 |  |      |
| 9.12                                   | Barevnost dveří (AD odsouhlasil vzorek Porta Kna2) a kuchyňské linky bude řešena viz. bod 13.09. Dle informace ZHO musí být barevnost určena nejpozději do 2.3.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ZHO                                    | info            |         |         |  |                 |                 |                 |                     |               |               |                 |                     |               |               |               |                     |               |               |               |                     |                 |               |                 |                   |                 |                 |                 |  |      |
| 9.13                                   | ZHO předložil a AD odsouhlasil vzorek zámkové dlažby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ZHO                                    | info            |         |         |  |                 |                 |                 |                     |               |               |                 |                     |               |               |               |                     |               |               |               |                     |                 |               |                 |                   |                 |                 |                 |  |      |
| 9.14                                   | ZHO předložil vzorkovník fasády AD (arch.) vybral ze vzorníku Ekolac: fasáda CE1-004, sokl L-808. ZHO nechystá vzorky těchto barevností na polystyren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ZHO                                    | 2.3.2016        |         |         |  |                 |                 |                 |                     |               |               |                 |                     |               |               |               |                     |               |               |               |                     |                 |               |                 |                   |                 |                 |                 |  |      |
| 10                                     | HMMG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                 |         |         |  |                 |                 |                 |                     |               |               |                 |                     |               |               |               |                     |               |               |               |                     |                 |               |                 |                   |                 |                 |                 |  |      |
| 10.01                                  | Stavební práce probíhají podle aktualizovaného HMMG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                 |         |         |  |                 |                 |                 |                     |               |               |                 |                     |               |               |               |                     |               |               |               |                     |                 |               |                 |                   |                 |                 |                 |  |      |
| 10.03                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ZHO                                    | info            |         |         |  |                 |                 |                 |                     |               |               |                 |                     |               |               |               |                     |               |               |               |                     |                 |               |                 |                   |                 |                 |                 |  |      |
| 11                                     | Finanční přehled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                 |         |         |  |                 |                 |                 |                     |               |               |                 |                     |               |               |               |                     |               |               |               |                     |                 |               |                 |                   |                 |                 |                 |  |      |
|                                        | <table> <tr> <th>Celkové náklady dle SoD (dodatek č. 1)</th> <th>bez DPH</th> <th>DPH 21%</th> <th>vč. DPH</th> </tr> <tr> <td></td> <td>8 158 994,00 Kč</td> <td>1 713 390,00 Kč</td> <td>9 872 384,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Fakturováno 10/2015</td> <td>930 255,00 Kč</td> <td>195 353,00 Kč</td> <td>1 125 608,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Fakturováno 11/2015</td> <td>529 658,00 Kč</td> <td>111 228,00 Kč</td> <td>640 886,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Fakturováno 12/2015</td> <td>496 436,00 Kč</td> <td>104 252,00 Kč</td> <td>600 688,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Fakturováno 01/2016</td> <td>1 262 121,00 Kč</td> <td>265 045,00 Kč</td> <td>1 527 166,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Zbývá k fakturaci</td> <td>4 940 524,00 Kč</td> <td>1 037 512,00 Kč</td> <td>5 978 036,00 Kč</td> </tr> </table> | Celkové náklady dle SoD (dodatek č. 1) | bez DPH         | DPH 21% | vč. DPH |  | 8 158 994,00 Kč | 1 713 390,00 Kč | 9 872 384,00 Kč | Fakturováno 10/2015 | 930 255,00 Kč | 195 353,00 Kč | 1 125 608,00 Kč | Fakturováno 11/2015 | 529 658,00 Kč | 111 228,00 Kč | 640 886,00 Kč | Fakturováno 12/2015 | 496 436,00 Kč | 104 252,00 Kč | 600 688,00 Kč | Fakturováno 01/2016 | 1 262 121,00 Kč | 265 045,00 Kč | 1 527 166,00 Kč | Zbývá k fakturaci | 4 940 524,00 Kč | 1 037 512,00 Kč | 5 978 036,00 Kč |  | info |
| Celkové náklady dle SoD (dodatek č. 1) | bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DPH 21%                                | vč. DPH         |         |         |  |                 |                 |                 |                     |               |               |                 |                     |               |               |               |                     |               |               |               |                     |                 |               |                 |                   |                 |                 |                 |  |      |
|                                        | 8 158 994,00 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 713 390,00 Kč                        | 9 872 384,00 Kč |         |         |  |                 |                 |                 |                     |               |               |                 |                     |               |               |               |                     |               |               |               |                     |                 |               |                 |                   |                 |                 |                 |  |      |
| Fakturováno 10/2015                    | 930 255,00 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 195 353,00 Kč                          | 1 125 608,00 Kč |         |         |  |                 |                 |                 |                     |               |               |                 |                     |               |               |               |                     |               |               |               |                     |                 |               |                 |                   |                 |                 |                 |  |      |
| Fakturováno 11/2015                    | 529 658,00 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 111 228,00 Kč                          | 640 886,00 Kč   |         |         |  |                 |                 |                 |                     |               |               |                 |                     |               |               |               |                     |               |               |               |                     |                 |               |                 |                   |                 |                 |                 |  |      |
| Fakturováno 12/2015                    | 496 436,00 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 104 252,00 Kč                          | 600 688,00 Kč   |         |         |  |                 |                 |                 |                     |               |               |                 |                     |               |               |               |                     |               |               |               |                     |                 |               |                 |                   |                 |                 |                 |  |      |
| Fakturováno 01/2016                    | 1 262 121,00 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 265 045,00 Kč                          | 1 527 166,00 Kč |         |         |  |                 |                 |                 |                     |               |               |                 |                     |               |               |               |                     |               |               |               |                     |                 |               |                 |                   |                 |                 |                 |  |      |
| Zbývá k fakturaci                      | 4 940 524,00 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 037 512,00 Kč                        | 5 978 036,00 Kč |         |         |  |                 |                 |                 |                     |               |               |                 |                     |               |               |               |                     |               |               |               |                     |                 |               |                 |                   |                 |                 |                 |  |      |
| 12                                     | PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                 |         |         |  |                 |                 |                 |                     |               |               |                 |                     |               |               |               |                     |               |               |               |                     |                 |               |                 |                   |                 |                 |                 |  |      |
| 12.06                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                 |         |         |  |                 |                 |                 |                     |               |               |                 |                     |               |               |               |                     |               |               |               |                     |                 |               |                 |                   |                 |                 |                 |  |      |
| 13                                     | Ostatní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                 |         |         |  |                 |                 |                 |                     |               |               |                 |                     |               |               |               |                     |               |               |               |                     |                 |               |                 |                   |                 |                 |                 |  |      |
| 13.04                                  | TDI požaduje, aby ZHO dodržoval podmínky ŠP, SoD, Plani, BOZP, předpisů BOZP a PO, ČSN, a udržoval pořádek na staveništi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ZHO                                    | info            |         |         |  |                 |                 |                 |                     |               |               |                 |                     |               |               |               |                     |               |               |               |                     |                 |               |                 |                   |                 |                 |                 |  |      |
| 13.05                                  | TDI požaduje na stavbě trvalou účast stavebního dozoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ZHO                                    | info            |         |         |  |                 |                 |                 |                     |               |               |                 |                     |               |               |               |                     |               |               |               |                     |                 |               |                 |                   |                 |                 |                 |  |      |
| 13.09                                  | Ing. Kubela (ZZS ZK) informoval, že zašle písemný požadavek na OBJ - změnu barevnosti nábytku, případně dveří a kuchyňské linky v návaznosti na využití stávajícího nábytku ze záchrané stanice UH v záchrané stanici Buchlovce (sjednocení dekorů)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ZZS ZK                                 | info            |         |         |  |                 |                 |                 |                     |               |               |                 |                     |               |               |               |                     |               |               |               |                     |                 |               |                 |                   |                 |                 |                 |  |      |
| 100                                    | Pokuty dle SoD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                 |         |         |  |                 |                 |                 |                     |               |               |                 |                     |               |               |               |                     |               |               |               |                     |                 |               |                 |                   |                 |                 |                 |  |      |
| 100.1                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                 |         |         |  |                 |                 |                 |                     |               |               |                 |                     |               |               |               |                     |               |               |               |                     |                 |               |                 |                   |                 |                 |                 |  |      |

Všichni zúčastnění se zápisem souhlasí a nemají námitek

Kontrolní den č. 10 se uskutečnil dne 2.3.2016 v 13:00 hod. Se zrazem účastníků na stavbě.

Přílohy: 1) prezenční listina  
2) fotodokumentace



|            |         |
|------------|---------|
| debam      | 11/20   |
| rupen PD   | DP5     |
| zab, zabo  | 3501    |
| arab, zabo | 14-3501 |
| malabo     | A.V.    |
| 1-250      | C.2     |

111350

## Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 83792513-121719-160407133233, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 16 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

### Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

### Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Zlínský kraj

### Datum vyhotovení ověřovací doložky:

7.4.2016

### Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Veronika Křížková



83792513-121719-160407133233

---

### Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.