



Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 58/2015 ✓

k projektu: ✓

„Snížení energetické náročnosti budovy ubytovny Lanškroun“

číslo projektu: CZ.1.02/2.1.00/14.26169 ✓

Článek 1 - Smluvní strany:

Objednatel:

"ALBI, s r.o." ✓

Se sídlem:

Masarykova 1/II, 563 01 Lanškroun ✓

Zastoupena:

Mgr. Jiří Vávra – jednatel společnosti ✓

IČ:

47471573 ✓

DIČ:

CZ 47471573 ✓

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Mgr. Jiří Vávra – jednatel společnosti ✓

Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat:

Mgr. Jiří Vávra – jednatel společnosti ✓

Telefon:

+420 602 246 448 ✓

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

PRUMHOR, spol. s r.o. ✓

Se sídlem:

Václavské náměstí 808/66, 110 00 Praha 1, Nové Město ✓

Kontaktní adresa:

Nemocniční 32, 787 01 Šumperk ✓

Zastoupený:

Martinem Hoždorou ✓

IČ:

471 53 903 ✓

DIČ:

CZ47153903 ✓

Obchodní rejstřík:

u MS v Praze, oddíl C, vložka 226679 ✓

Bankovní spojení:

GE Money Bank ✓

Registrační číslo účtu:

210243852/0600 ✓

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Martin Hoždora ✓

Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Martin Hoždora, Ing. Jan Hrubý ✓

Telefon/fax:

583215914, 775 308 702, 730 898 184 ✓

E-mail:

prumhor@prumhor.cz, martin.hozdora@prumhor.cz,
jan.hruby@prumhor.cz ✓

(dále jen „zhotovitel“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 3 (dále jen „dodatek“).

Článek 2 - Účel dodatku

1. Účelem tohoto dodatku je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a



zhotovitelem při změně rozsahu stavebních prací a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně stanovených ve smlouvě o dílo č. 58/2015 na zhotovení stavby: „Snížení energetické náročnosti budovy ubytovny Lanškroun“, číslo projektu: CZ.1.02/2.1.00/14.26169 uzavřené mezi smluvními stranami dne 29. 04. 2015 (dále jen „smlouva o dílo“). ✓

2. Na základě jednání v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) se smluvní strany dohodly na změně předmětné smlouvy o dílo, která se mění následovně: ✓

Článek 3 - Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že do článku 3 smlouvy o dílo (Předmět a rozsah díla) doplňují nové ujednání v následujícím znění: ✓

Předmět a rozsah díla se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. ✓

Rozsah víceprací je popsán položkovým rozpočtem, změnovým listem - Oznámení změny 3/2015, odůvodněním nezbytnosti provedených dodatečných stavebních prací, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku. ✓

2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 5.1. smlouvy o dílo (Výše sjednané ceny) v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním: ✓

Cena díla je sjednána v souladu s rozsahem díla vymezeným v článku 3 smlouvy o dílo (Předmět a rozsah díla) a po přičtení dodatečných stavebních prací, které jsou součástí tohoto dodatku, činí: ✓

Cena dle základní Smlouvy o dílo: ✓

	Cena v Kč bez DPH ✓	Aktuální výše DPH v 15% ✓	Aktuální výše DPH v 21% ✓	Cena v Kč s DPH ✓
Celková cena díla v Kč ✓	8.910.748,- Kč ✓	0,- Kč ✓	1.871.257,08,- Kč ✓	10.782.005,08,- Kč ✓

Cena předmětu díla za vícepráce - dodatek č. 2: ✓

	Cena v Kč bez DPH	DPH 15 %	DPH 21 %	Cena v Kč s DPH
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo - dodatečné stavební práce (= vícepráce) ✓	122.632,- Kč	0 Kč	25.752,72 Kč	148.384,72 Kč ✓



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Cena předmětu díla za vícepráce - dodatek č. 3: ✓

	Cena v Kč bez DPH	DPH 15 %	DPH 21 %	Cena v Kč s DPH
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo - dodatečné stavební práce (= vícepráce) ✓	30.538,-- Kč ✓	0 Kč	6.412,98 Kč ✓	36.950,98 Kč ✓

V rámci projektu se vyskytly i méněpráce, za neprovedené stavební práce a to ve výši: ✓

Cena předmětu díla za méněpráce - dodatek č. 3:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 15 %	DPH 21 %	Cena v Kč s DPH
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo (= méněpráce) ✓	-7.500,-- Kč ---	0 Kč	-1.575,-- Kč ✓	-9.075,-- Kč ✓

Článek 4 - Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, dodatku č. 1 a č. 2, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn. ✓
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni. ✓
3. Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, s platností originálu, podepsaných vlastnoručně oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž každé ze smluvních stran náleží tři výtisky. ✓
4. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: ✓

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet – vícepráce, méněpráce ✓

Příloha č. 2 - Oznámení změny 3/2015 ✓

Příloha č. 3 - Odůvodnění nezbytnosti provedených dodatečných stavebních prací ✓

V Lanškrouně, dne ...30.9.2015...

V Šumperku, dne ...30.9.2015...

Za objednatele:

Za zhotovitele:

ALBI, s.r.o.



Masarykova 1/II
LANŠKROUN

DIČ: 273-47471573 IČO: 47471573

Mgr. Jiří Vávra - jednatel



Sídlo: Václavské nám. 808/66
110 00 PRAHA 1
IČ: 471 53 900
Provozovna: Nemocniční 32
787 01 ŠUMPERK
tel: 583 215 914

Martin Hoždora - jednatel



SFŽP ČR



Ministerstvo životního prostředí
České republiky

KRYCÍ LIST VÍCEPRACÍ K DODATKU Č.3 SMLOUVY O DÍLO ✓

Stavba: Lanškroun - ubytovna Krátká č.p. 561 - Snížení energetické náročnosti ✓
Objekt: Lanškroun - ubytovna Krátká č.p. 561 - Snížení energetické náročnosti
Místo: Lanškroun ✓ Datum:
Objednavatel: IČ:
ALBI, s.r.o. ✓ DIČ:
Zhotovitel: IČ: 47153903 ✓
Prumhor spol. s r.o., Václavské nám. 808/66, 110 00 Praha 1 ✓ DIČ: CZ47153903 ✓
Projektant: IČ:
BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto ✓ DIČ:
Zpracovatel: IČ:
Martin Hoždora ✓ DIČ:

Náklady z rozpočtu 30 538,00 ✓
Ostatní náklady 0,00 ✓

Cena bez DPH 30 538,00 ✓

DPH základní	21,00%	ze	30 538,00 ✓	6 412,98 ✓
snížená	15,00%	ze		

Cena s DPH v CZK 36 950,98 ✓

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

ALBI, s.r.o.



Masarykova 1/II

LANŠKROUN

DIČ: 273-47471573 IČO: 47471573

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Sídlo: Václavské nám. 808/66 Provozovna: Nemocniční 32
110 00 PRAHA 787 01 SUMPERK
IČ: 471 53 903 tel: 583 215 914

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE VÍCEPRACÍ ✓

Stavba: Lanškroun - ubytovna Krátká č.p. 561 - Snížení energetické náročnosti ✓
Objekt: Lanškroun - ubytovna Krátká č.p. 561 - Snížení energetické náročnosti ✓
Místo: Lanškroun ✓ Datum: ✓
Objednavatel: ALBI, s.r.o. Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto ✓
Zhotovitel: Prumhor spol. s r.o., Václavské nám. 808/66, 111 Zpracovatel: Martin Hoždora ✓

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

Vícepráce celkem	30 538,00 ✓
------------------	-------------

Celkové náklady za vícepráce	30 538,00 ✓
------------------------------	-------------

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: Lanškroun - ubytovna Krátká č.p. 561 - Snížení energetické náročnosti ✓
 Objekt: Lanškroun - ubytovna Krátká č.p. 561 - Snížení energetické náročnosti ✓
 Místo: Lanškroun Datum:
 Objednavatel: ALBI, s.r.o. ✓ Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto
 Zhotovitel: Prumhor spol. s r.o., Václavské nám. 808/66, 110 Zpracovatel: Martin Hoždora ✓

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 538,00 ✓

vícepráce

30 538,00

1	VCP	R4	dodávka a montáž zvonkového tabla se zabudovanou čtečkou čipů a kamerovým systémem pro 48 bytů ✓	soub	1,000	30 538,00	30 538,00 ✓
---	-----	----	--	------	-------	-----------	-------------

KRYCÍ LIST MĚNĚPRÁCE VZTAHUJÍCÍCH SE K DODATKU Č.3 SMLOUVY O DÍLO ✓

Stavba: Lanškroun - ubytovna Krátká č.p. 561 - Snížení energetické náročnosti ✓
Objekt: Lanškroun - ubytovna Krátká č.p. 561 - Snížení energetické náročnosti

Místo: Lanškroun ✓

Datum:

Objednavatel:
ALBI, s.r.o. ✓

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
Prumhor spol. s r.o., Václavské nám. 808/66, 110 00 Praha 1 ✓

IČ: 47153903 ✓

DIČ: CZ47153903 ✓

Projektant:
BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto ✓

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:
Martin Hoždora ✓

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	7 500,00 ✓
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	7 500,00 ✓
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	7 500,00 ✓	1 575,00 ✓
snížená	15,00%	ze		

Cena s DPH	v	CZK	9 075,00 ✓
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

ALBI, s.r.o.
Masarykova 1/II
LANŠKROUN
DIČ: 273-47471573 IČO: 47471573

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Prumhor
spol. s r.o.
Sídlo: Václavské nám. 808/66
110 00 PRAHA 1
IČ: 471 53 903
Provozovna: Nemocniční 32
787 01 ŠUMPERK
tel: 583 215 914

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE MĚNĚPRACÍ

Stavba: Lanškroun - ubytovna Krátká č.p. 561 - Snížení energetické náročnosti
Objekt: Lanškroun - ubytovna Krátká č.p. 561 - Snížení energetické náročnosti
Místo: Lanškroun Datum:
Objednavatel: ALBI, s.r.o. ✓ Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto
Zhotovitel: Prumhor spol. s r.o., Václavské nám. 808/66, 111 Zpracovatel: Martin Hoždora ✓

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Měněpráce celkem

-7 500,00 ✓

SOUPIS MĚNĚPRACÍ ✓

Stavba: Lanškroun - ubytovna Krátká č.p. 561 - Snížení energetické náročnosti ✓
Objekt: Lanškroun - ubytovna Krátká č.p. 561 - Snížení energetické náročnosti ✓
 Místo: Lanškroun ✓ Datum: ✓
 Objednavatel: ALBI, s.r.o. ✓ Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto ✓
 Zhotovitel: Prumhor spol. s r.o., Václavské nám. 808/66, 111 Zpracovatel: Martin Hoždora ✓

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	-7 500,00
--------------------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-7 500,00
-----------------------------------	-----------

16	K	091002R10 ✓	Publicita projektu - velkoplošný informační panel (billboard) ✓	kč	-1,000 ✓	7 500,00 ✓	-7 500,00 ✓
----	---	-------------	---	----	----------	------------	-------------

ŮZMÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 3/2015 ✓

Zhotovitel: PRUMHOR, spol. s r.o., Václavské náměstí 808/66, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ: 47153903 ✓

Investor: "ALBI, s r.o." ✓ Datum: 1.9.2015

Název akce: „Snížení energetické náročnosti budovy ubytovny Lanškroun“/

číslo projektu: CZ.1.02/2.1.00/14.26169 ✓

Způsob odeslání / předání datum: poštou ☒ e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☐

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny č. 1):

Předmětem změny je změna materiálu výplní balkonů z původně uvažovaného materiálu HPL na materiál Fundermax, jež má stálejší vlastnosti. Současně s touto změnou dochází ke změně tloušťky výplně na 6mm. ✓

Zdůvodnění změny:

Zhotovitel bude nucen provést tuto změnu z důvodu, aby v řádném termínu dokončil realizovanou stavbu. V současné chvíli termín dodání HPL materiálu přesahuje termín provedení díla, i když byl tento materiál zhotovitelem v dostatečném časovém předstihu objednán. ✓

Prohlášení o vlastnostech desky Fundermax je v příloze č. 1 tohoto změnového listu. ✓

Uvedená změna materiálu nemá vliv na cenu díla. ✓

Předmět změny 2):

Další změnou je nákup zvonkového tabla, které se umístí u vstupních dveří. V důsledku umístění zvonkového tabla u dveří dojde ještě k posunutí vstupních dveří z venkovního líce zdíva na vnitřní líc zdíva. Konkrétně se jedná o hliníkové hlavní vchodové dveře A01 dle výpisu výrobků (východní fasáda). ✓

Navýšení ceny za zvonkové tablo u dveří pozice A01 = 30.538,- Kč bez DPH ✓

Popis a zdůvodnění změny:

Tato změna nastává z důvodu požadavku na řádné zabezpečení vstupu do objektu ubytovny. ✓

Předmět změny 3):

Další změnou je skutečnost, že objednatel (žadatel) neměl v rámci projektu v souladu s podmínkami poskytovatele dotace povinnost umístit v rámci průběhu realizace akce velkoplošný informační panel, proto tato položka nebude a ani nebyla zhotovitelem fakturována. ✓

Snížení ceny díla o dodávku billboardu dle rozpočtu -7.500,- Kč bez DPH ✓

Počet připojených listů specifikací: 1


Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává:

"ALBI, s r.o.".

Mgr. Jiří Vávra – jednatel



Stanovisko technického dozoru stavby:

Výše uvedené nemají vliv na parametry uvedené v projektové dokumentaci a energetickém auditu. ✓

.....
Ing. arch. Jiří Jurka – technický dozor stavebníka





Stanovisko projektanta stavby:

Výše uvedené nemají vliv na parametry uvedené v projektové dokumentaci a energetickém auditu. ✓

.....
Ing. Vladimír Teplý - projektant

Příloha:

Příloha č. 1 – Prohlášení o vlastnostech desky Fundermax ✓

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3/2015
Zhotovitel:	PRUMHOR, spol. s r.o., Václavské náměstí 808/66, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ: 47153903 ✓	
Změnový list vystavil:	"ALBI, s r.o." ✓	
Datum:	1.9.2015 ✓	
Předmět změny č. 1): Předmětem změny je změna materiálu výplní balkonů z původně uvažovaného materiálu HPL na materiál Fundermax, jež má stálejší vlastnosti. Současně s touto změnou dochází ke změně tloušťky výplně na 6mm. ✓ Zdůvodnění změny: Zhotovitel bude nucen provést tuto změnu z důvodu, aby v řádném termínu dokončil realizovanou stavbu. V současné chvíli termín dodání HPL materiálu přesahuje termín provedení díla, i když byl tento materiál zhotovitelem v dostatečném časovém předstihu objednán. ✓ Prohlášení o vlastnostech desky Fundermax je v příloze č. 1 tohoto změnového listu. ✓ Uvedená změna materiálu nemá vliv na cenu díla. ✓ Předmět změny 2): Další změnou je nákup zvonkového tabla, které se umístí u vstupních dveří. V důsledku umístění zvonkového tablu u dveří dojde ještě k posunutí vstupních dveří z venkovního líce zdiva na vnitřní líce zdiva. Konkrétně se jedná o hliníkové hlavní vchodové dveře A01 dle výpisu výrobků (východní fasáda). ✓ Navýšení ceny za zvonkové tablo u dveří pozice A01 = 30.538,- Kč bez DPH ✓ Popis a zdůvodnění změny: Tato změna nastává z důvodu požadavku na řádné zabezpečení vstupu do objektu ubytovny. ✓ Předmět změny 3): Další změnou je skutečnost, že objednatel (žadatel) neměl v rámci projektu v souladu s podmínkami poskytovatele dotace povinnost umístit v rámci průběhu realizace akce velkoplošný informační panel, proto tato položka nebude a ani nebyla zhotovitelem fakturována. ✓ Snížení ceny díla o dodávku billboardu dle rozpočtu -7.500,- Kč bez DPH ✓		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 7.500 Kč ✓	30.538,- Kč ✓	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
23.038,- Kč ✓		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Mgr. Jiří Vávra, jednatel.  Masarykova 1/II LANŠKROUN DIČ: 273-47471573 IČO: 47471573	Martin Hoždora, jednatel  Sídlo: Václavské nám. 808/66, Praha 1, Nové Město 110 00 PRAHA 1, IČO: 47153903 DIČ: 47153903	
Datum:	Datum:	

EU – PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

0988-CPD-0368

Dle směrnice 89/106/EWG rady Evropského společenství ze dne 21. prosince 1988 ohledně harmonizace právních a správních předpisů členských států týkající se stavebních produktů (směrnice pro stavební produkty – CPD), pozměněné směrnicí 93/68/EWG rady Evropského společenství ze dne 22. července 1993, tímto potvrzujeme, že stavební produkt

**dekorativní vysokotlaký laminát (HPL)
„MAX Exterior F-Qualität“
Typ EDF**

obchodovaný společností

**FunderMax GmbH
Klagenfurter Straße 87-89, A-9300 Sankt Veit an der Glan
Kärnten – Österreich**

a vyráběný v závodě

A-2355 Wiener Neudorf – Niederösterreich – Österreich

je výrobcem podrobován interní kontrole výroby, stejně jako i dle stanoveného zkušebního plánu dodatečně prováděným zkouškám vzorků odebraných v závodě a potvrzujeme, že akreditovaným místem – Österreichisches Normungsinstitut (ON) – byla provedena první kontrola relevantních vlastností produktu, první inspekce závodu a interní kontrola výroby a že ON provádí průběžnou kontrolu, posouzení a přezkoušení interní kontroly výroby.

Tento certifikát potvrzuje, že jsou aplikovány všechny předpisy o potvrzení shody a plnění požadavků popsanych v příloze ZA normy

EN 438-7, vydané 2005

a že produkt všechny normou předepsané požadavky splňuje.

Tento certifikát byl vydán poprvé dne 2. října 2006 a platí tak dlouho, dokud nebudou samostatně změněna ustanovení v uvedené harmonizované technické specifikaci nebo ve výrobních podmínkách závodu nebo interní kontrole výroby.

Datum:

.....
podpis



PÍSEMNÝ SOUPIS A ODŮVODNĚNÍ NEZBYTNOSTI DODATEČNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ VČETNĚ CENY v souladu s § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ✓

Název veřejné zakázky: „**Snížení energetické náročnosti budovy ubytovny Lanškroun**“, číslo projektu: **CZ.1.02/2.1.00/14.26169 – dodatečné stavební práce 2** ✓

Toto jednací řízení bez uveřejnění je uplatněno při zadání veřejné zakázky na stavební práce z důvodu **dodatečných stavebních prací (víceprací)**, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a to v souladu s § 23 odst. 7 písm. a), v odstavcích 1 – 3 zákona. ✓

Zakázka s názvem: „**Snížení energetické náročnosti budovy ubytovny Lanškroun**“ číslo projektu: **CZ.1.02/2.1.00/14.26169 – dodatečné stavební práce 2** je vyhlášena v jednacím řízení bez uveřejnění s oslovením jen současného dodavatele stavebních prací tj. PRUMHOR, spol. s r.o., Václavské náměstí 808/66, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ: 47153903 s odůvodněním dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona. ✓

1. Odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací:

ODŮVODNĚNÍ NEZBYTNOSTI DODATEČNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ VČETNĚ CENY:

1) Dodatečné stavební práce spočívají v zabudování zvonkového tabla, které se umístí u vstupních dveří. V důsledku umístění zvonkového tabla u dveří dojde ještě k posunutí vstupních dveří z venkovního líce zdiva na vnitřní líc zdiva. Konkrétně se jedná o hliníkové hlavní vchodové dveře A01 dle výpisu výrobků (východní fasáda). ✓

Tato dodatečná stavební práce nastává z důvodu požadavku na řádné zabezpečení vstupu do objektu ubytovny. ✓

2) Méněpráce - zadavatel neměl v rámci projektu v souladu s podmínkami poskytovatele dotace povinnost umístit v rámci průběhu realizace akce velkoplošný informační panel, proto tato položka nebude a ani nebyla zhotovitelem fakturována. ✓

Cena dodatečných stavebních prací je uvedena v příslušném dodatku. ✓

2. Písemný soupis dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb je součástí dodatku č. 3. ✓



