

Číslo smlouvy objednatele: D/1533/2014/INV/4
Číslo smlouvy zhotovitele: 579-014

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci
„Muzeum regionu Valašsko, p.o. – Stavební úpravy zámku Vsetín – 1. etapa“
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též jako „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

- 1.1. Objednatel
Sídlo : Zlínský kraj
Statutární orgán : Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90
Osoby oprávněné jednat : MVDr. Stanislav Mišák – hejtman
a) ve věcech smluvních : MVDr. Stanislav Mišák – hejtman Zlínského kraje
b) ve věcech technických : Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic,
Ing. František Mikeščík - vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
Ing. Marek Knot - oddělení přípravy a realizace investic
- IČ : 70891320
DIČ : CZ70891320
Bankovní ústav : PPF banka, a.s.
Číslo účtu : 730090001/6000
Tel. / Fax : 577 043 871 / 577 043 880
E-mail : milan.hudec@kr-zlinsky.cz
frantisek.mikestik@kr-zlinsky.cz
marek.knot@kr-zlinsky.cz
- 1.2. Zhotovitel
Sídlo : Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Statutární orgán : Kúty 3967, 762 92 Zlín
Zapsán v obchodním rejstříku : Ing. Jaroslav Vrána, předseda představenstva
Osoby oprávněné jednat : u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 854
a) ve věcech smluvních : Ing. Libor Král, místopředseda představenstva,
Ing. Milan Černík, výkonný ředitel
b) ve věcech technických : Ing. Stanislav Sigmund, výrobní ředitel
IČ : 46900918
DIČ : CZ46900918
Bankovní ústav : Česká spořitelna, a.s.,
Číslo účtu : 1400078389/0800
Tel. / Fax : 577 638 111 / 577 638 200
E-mail : obchodni@pstzlin.cz, stanislav.sigmund@pstzlin.cz

Zpracoval: Ing. Marek Knot	Kontroloval: Mgr. Jan Strejček	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Schválil: Ing. Milan Hudec
-------------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------

2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16.9.2014, č. D/1533/2014/INV na akci:

„Muzeum regionu Valašsko, p.o. – Stavební úpravy zámku Vsetín – 1. etapa“

(dále jen Smlouva)

- 2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku jsou práce a dodávky, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 11 a 12, kopie těchto změnových listů se stávají nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 7. Součástí tohoto dodatku je i úprava termínu plnění Smlouvy. Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle změnového listu č. 11 a 12 o částku:

Cena celkem bez DPH	38.780,34 Kč
DPH 21 %	8.143,87 Kč
Cena celkem včetně DPH	46.924,21 Kč

(slovy: čtyřicetšesttisícdevětsetdvacetčtyři koruny a dvacetjeden haléř český)

Rozpis:

Snižuje se o částku ve výši **51.500,00 Kč bez DPH**

Zvyšuje se o částku ve výši **90.280,34 Kč bez DPH**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA


- 3.1. Čl. 2. Smlouvy se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 2.19, který zní:
2.19. Dílo bude realizováno v rozsahu a v souladu se změnovými listy č. 11 a 12, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

4. TERMÍN PLNĚNÍ

- 4.1. Čl. 3. odst. 3. Smlouvy se mění a po změně zní:
3.3. **Dílčí termíny:**
3.3.1. Předání dokumentace skutečného provedení stavby: 16.6.2015
3.3.2. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby: 16.6.2015
3.3.3. Dokončení stavebních prací: 16.6.2015
- 4.2. Čl. 3. odst. 4. Smlouvy se mění a po změně zní:
3.4. Předpokládaný termín **dokončení** a protokolárního předání a převzetí díla: 16.6.2015

5. CENA DÍLA

- 5.1. Čl. 4. odst. 2 Smlouvy se mění a po změně zní:
Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

Zpracoval: Ing. Marek Knot 	Kontroloval: Mgr. Jan Strejček 	Kontroloval: Ing. František Mikeščík 	Schválil: Ing. Milan Hudec
---	---	---	-------------------------------

Cena celkem bez DPH	20.667.522,90 Kč
DPH 21 %	4.340.179,81 Kč
Cena celkem včetně DPH	25.007.702,71 Kč

(slovy: dvacetpětmilionůsedmtisícšedsmsetdvě koruny a sedmdesátjeden haléř český)

6. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

- 6.1 čl. 21. odst. 6. Smlouvy se doplňuje o text:
Přílohou č. 7 této smlouvy jsou kopie změnových listů č. 11 a 12.

7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 7.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 7.3. Dodatek smlouvy se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje
Datum a číslo usnesení: 7.6.2015 0421/R12/15

Ve Zlíně dne 9. 06. 2015

Ve Zlíně dne 09. 06. 2015

Objednatel:



MVDr. Stanislav Mišák
hejtman



Zhotovitel:

Počet



Ing. Libor Král
místopředseda představenstva

Zpracoval: Ing. Marek Knot	Kontroloval: Mgr. Jan Strejček	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Schválil: Ing. Milan Hudec
-------------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------

Název akce:

„Muzeum regionu Valašsko, p.o. – stavební úpravy zámku Vsetín – 1.etapa“

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL č. 11

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/1533/2014/INV/1

1. **Oddíl stavby:** SO 01 Stavební úpravy zámku Vsetín
2. **Zpracovatel změnového listu:** Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, 762 92 Zlín
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**

- 3.1 kontrolní den: KD č.17, ze dne 11.5.2015, bod č. 88
- 3.2 jiné související dokumenty: Fotodokumentace
Rozpočet
Půdorys s rozsahem poškození

4. **Zdůvodnění a příčina změny:** čištění při opravě dubových parket (vlýsek)

Při provádění broušení bylo zjištěno, že část parketových podlah byla v minulosti použita k upevnění dřevěných pódíí pomocí neznámého druhu lepidla a to ve tvaru čtverců 50 x 50 cm. Lepidlo je v současné době vsáklé do hloubky 10 mm stávajících parket a jeho odstranění tak standardním způsobem (broušením) není možné. Následně bylo přistoupeno ke zkouškám chemického odstranění lepidla z dubových parket. Bylo vyzkoušeno několik variant čistících emulzí. Jako jediná vhodná varianta se ukázala emulze Nanoflor „Refresher concentrate wood granulad“, kterou po opakovaných aplikacích (čištění) a broušení bylo znečištění parket minimalizováno.

Změna vede ke zvýšení celkových nákladů o 109.239,21 Kč (vč. DPH).

5. **Návrh technického řešení a rozsah změny**


Na již předbroušenou plochu dle projektové dokumentace (hrubé předbroušení 40 hrubostí, 60 hrubostí do kříže, tmelení s broušením) bude následně aplikována chemická čistící emulze s 24 hodinovými přestávkami a odstranění výluhu. Tuto aplikaci dle rozsahu poškození opakovat 3 až 5x dle potřeby. Pro celkové sjednocení vzhledu podlahy provést celoplošnou aplikaci čistící emulze. Po aplikacích provést neutralizaci a předbroušení. Lakování dle projektové dokumentace.

6. **Finanční náklady změny**

Výše uvedené položky nejsou vedeny v cenových soustavách, proto je ocenění provedeno individuální kalkulací.

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	90 280,34	109 239,21
MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	19 804 173,00	23 963 049,33
CELKOVÉ NÁKLADY VČETNĚ NÁKLADŮ ZL č.10	20 628 742,56	24 960 778,50
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	20 719 022,90	25 070 017,71

Ve Zlíně dne 15-05-2015


Roman Valášek
(stavbyvedoucí)

6. **Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)**

Tyto vady stávající podlahy nemohl GP v době zpracování projektové dokumentace předvídat. Na základě popsanych skutečností není důvod uplatnění vady PD a náhrady škody. Byla provedena kontrola nacenění uvedeného výkazu výměr. Ten byl zpracován v souladu s čl. 2.13.7. uzavřené smlouvy o dílo č. D/1533/2014/INV..

Kontrola souladu změny zejména se:

- *zadávací dokumentací VZ*
Není v rozporu se zadávací dokumentací.
- *smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd.)*
Je v souladu s podmínkami smlouvy o dílo.
- *stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím*
Nemá vazbu na stavební povolení.
- *stanovisky dotčených orgánů*
Nemá vazbu na stanovisko dotčených orgánů.


Návrh dalšího postupu

- *Úprava harmonogramu stavby*
nemá vazbu na stanovisko dotčených orgánů.
- *Dodatek IZ*
Vyžaduje dodatek IZ
- *Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)*
Jednací řízení bez zveřejnění
- *Dodatek Smlouvy o dílo*
ZL bude součástí dodatku Smlouvy o dílo.

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 11 schválit.

Ve Zlíně dne ...**1.5.-05.-2015**.....



Ing. Petr Stibora
(TDS)

7. **Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))**

Projektová dokumentace vycházela z předpokladu, že slabě žluté linky vnikly v minulosti působením slunečního záření v místech přechodu mezi zakrytými a volnými plochami podlahy a že toto poškození bude odstraněno broušením.

Projektant s tímto řešením souhlasí. Navrhovaná úprava je v souladu s projektovou dokumentací.

Nejedná se o vadu projektové dokumentace.

GP (AD) doporučuje ZL.11 schválit.

Ve Zlíně dne ...**1.5.-05.-2015**.....




Ing.arch. Milan Vašina
(AD, S-projekt plus)

8. **Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)**

S ohledem na skutečnost, že se jedná o hlavní výstavní prostory zámku, je nezbytné provést opravu poškozených dřevěných parket uvedeným způsobem. Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Ve Zlíně dne ...**15 -05- 2015**.....



(jméno, podpis)

9. **Přílohy ke změnovému listu:**

- Příloha č. 1 fotodokumentace
- Příloha č. 2 položkový rozpočet
- Příloha č. 3 vyjádření odborného dodavatele

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

Fotodokumentace parketové podlahy zámek Vsetín



Obr. 1 - Znečištěné parketové podlahy po 1 suchém broušení



Obr. 2 - 2x vybroušená podlaha chemicky ošetřená

[Handwritten signature]

Položkový rozpočet

S:	579-014	Muzeum regionu Valašsko, p.o. - Zámek Vsetín	
O:	S0 01	Stavební úpravy Zámku	
R:	VCP	11-Chemického bělení dubových parket	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Hmotnost	Cenová soustava
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				90 280,34	t	
1	R775_001	Chemické bělení a broušení (provádění 5x), provedení neutralizace 1x POSTUP TECHNOLOGIE OPRAVY: : 1. Hrubé přebroušením do kříže, tmelení disperzním tmelem s broušením. : 2. Aplikace chemického bělení se provede v 5 cyklech s 24 hodinovými přestávkami. : 3. Po aplikacích chemického bělení bude proveden 1 cyklus neutralizace. : Místnost číslo : 2.06 : 18,55 2.07 : 51,20 2.08 : 27,50 2.09 : 21,80 2.10 : 15,64 2.12 : 27,00 2.13 : 21,54	m2	183,23000	268,00	49 105,64	0	Indiv
2	R775_002	Chemické bělení a broušení, neutralizace, 1x POSTUP TECHNOLOGIE OPRAVY PO PROVEDENÍ BODU 1. , 2. a 3. : 4. Souběžná plocha se na závěr 1 cyklem chemicky ošetří vč. 1 cyklu neutralizace, spolu se zasaženou plochou. : Místnost číslo : 2.06 : 50,30 2.07 : 104,05 2.08 : 64,75 2.09 : 54,85 2.10 : 48,10 2.12 : 47,25 2.13 : 50,85	m2	420,15000	98,00	41 174,70	0	Indiv

Cena bez DPH		90 280,34
DPH	21 %	18 958,87
Cena celkem		109 239,21

11

CELKOVÁ PLOCHA OPRAVOVANÝCH PARKETOVÝCH PODLAH

764,0 m²

POSTUP TECHNOLOGIE OPRAVY PARKET:

- Broušení parket hrubší střední jemně
- Oprava poškozených výplí
- Tmelení podlahy disperzním tmelem
- Přebroušení podlahy
- Lakování podlahy 3x lak 2k PU vysušený keramickými pigmenty MAT

POZNÁMKA:

Požadavky na stavební připravenost:
Suché, pevné, rovné a hladké podklady bez prasklin
Max. nerovnost 2mm/2m délky
Relativní vlhkost max. 65%
Minimální teplota podkladu 15°C
Vlhkost podklad. betonů CM do 2,5%, anhydritových potěrů do 0,5%.

CELKOVÁ PLOCHA CHEMICKÝ BĚLENÝCH
PARKET VE 183,23 m² / 420,15 m²

POSTUP TECHNOLOGIE OPRAVY:

PO HRUBÉM PŘEBROUŠENÍ 40 A 60

KŘÍŽEM A TMELEM S BROUŠENÍM

APLIKACE CHEMICKÉHO BĚLENÍ VE 3-5

CYKLECH S 24 HODINOVÝMI PŘESÁVKAMI

PO APLIKACI PROVEDENA NEUTRALIZACE

NA ZÁVĚR SE

SOUBĚŽNÁ

PLOCHA 1X

CHEMICKÝ OČIŠTĚNÍ

VŠ. NEUTRALIZACE

SPOLU SE ZASA-

ŽENOU PLOCHOU

LEGENDA MÍSTNOSTI

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	PODLAHA	BĚLENÍ m ²
2.01	SCHODISTOVÁ HALA	27,70	stěhovací	
2.02	SCHODIŠTĚ	20,80	stěhovací	
2.03	WC ŽENY ZÁM. - PŘEDSÍR	2,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	
2.03a	WC ŽENY ZAMĚSTNANCI	4,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	
2.04	WC MUŽI ZÁM. - PŘEDSÍR	3,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	
2.04a	WC MUŽI ZAMĚSTNANCI	2,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	
2.05	CHODBA	47,35	STĚHAČI / MARMOR	
2.05a	CHODBA	121,25	STĚHAČI / MARMOR	
2.11	BALKÓN	11,00	stěhovací	
2.17	DEPOZITÁŘ	87,05	PVC	
2.18	CHODBA	33,70	STĚHAČI / MARMOR	
2.19	DEPOZITÁŘ	157,00	PVC	
2.20	DEPOZITÁŘ	91,70	PVC	
2.21	neobestaveno			
2.22	neobestaveno			
2.23	neobestaveno			
2.27	CHODBA	42,05	PVC	
2.28	KANCELAR, JEDNACÍ MÍSTNOST	30,40	stěhovací	
2.29	DEPOZITÁŘ - FOTO	15,15	stěhovací	
2.30	KANCELAR, JEDNACÍ MÍSTNOST	42,00	stěhovací	
2.31	KANCELAR, JEDNACÍ MÍSTNOST	28,70	stěhovací	
2.32	KANCELAR, JEDNACÍ MÍSTNOST	28,70	stěhovací	
2.33	KANCELAR, JEDNACÍ MÍSTNOST	28,70	stěhovací	
2.34	KANCELAR, JEDNACÍ MÍSTNOST	14,00	PVC	
2.37	TERASA	42,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	
2.38	TECHNICKÁ MÍSTNOST	8,00	stěhovací	
CELKEM				

420,15 m²183,23 m²

LEGENDA:

OPRAVA STÁVAJÍCÍCH PARKETOVÝCH PODLAH



Investor:			
ZLÍNSKÝ KRAJ Třída Tomáše Bati 21 761 90 Zlín			
Koordinace stavby a projekt	Ing. J. Omelka	±0,000=381,660 mm Bpv	
Koordinace stavby a technologie			
Stav:	Ing. arch. V. Bábek		
Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval
Optimální cenová komponenta:			
Cena za služby:			
Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval
Ing. arch. M. Ševčík	Ing. arch. M. Vešlína	Ing. arch. M. Vešlína	M. Kocba
stavba: Muzeum regionu Valašsko, p.o. - stavební úpravy zámku Vsetín - expozice objekt: SO 01 - stavební úpravy zámku profese: B - Oprava podlah v 2. NP obsah: Půdorys 2.NP - rozsah opravovaných podlah CHEMICKÉ BĚLENÍ DUBOVÝCH PARKET název dle souboru: 01_p002_04.dwg číslo výkresu: SO 01 B 03 číslo revize: 00			
s.p. projekt plus a.s. projektování a inženýringové služby U T. Bati 208 765 73 Zlín tel: +420 57 584 111, fax: +420 57 584 100 e-mail: atelier.02@projekt-plus.cz Ing. arch. M. Ševčík číslo zakázky: 14-4585-177 stupeň dokumentace: D01 datum vydání: 11/2014 měřítko: 1:100 formát: 11 x A4 výkres číslo:			

Název akce:

„Muzeum regionu Valašsko, p.o. – stavební úpravy zámku Vsetín – 1.etapa“

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL č. 12

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/1533/2014/INV/1

1. **Oddíl stavby:** SO 01 Stavební úpravy zámku Vsetín
2. **Zpracovatel změnového listu:** Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, 762 92 Zlín
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1 kontrolní den: KD č. 17, ze dne 11.5.2015
 - 3.2 jiné související dokumenty: položkový rozpočet, stanovisko OSPP

4. **Zdůvodnění a příčina změny:** odborná sanace povrchu kamenných sloupů

Na podkladě projednání s orgánem státní památkové péče a požadavku uživatele bylo na kontrolním dnu č.17 ze dne 11.5.2015 doporučeno vypustit odbornou sanaci povrchu kamenných sloupů. Z restaurátorského průzkumu vyplývá, že bez odstranění příčiny vztlínání vody do pískovcových sloupů provedení reprofilace jejich povrchu negarantuje dlouhodobé odstranění vzniklé závady. Dotace vody do základové spáry pískovcových sloupů je podporována nevhodným neprodyšným mramorovým obkladem nejen patek sloupů, ale celého vstupního schodiště. Tento obklad spolu asfaltovým chodníkem, který přiléhá ke schodišti, je zdrojem permanentního zavlhání základové patky dřívků sloupů. Z výše uvedených důvodů bude odborná sanace povrchu kamenných sloupů vyloučena z předmětu dodávky stavebních prací.

Změny jsou méněprací.

5. **Návrh technického řešení a rozsah změny**

(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny)

ZL nevyžaduje technické řešení

6. **Finanční náklady změny**

Nacenní prací vychází z rozpočtu v SOD.

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	0,00	0,00
MÉNĚPRÁCE	-51 500,00	-62 315,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	19 804 173,00	23 963 049,33
CELKOVÉ NÁKLADY VČETNĚ NÁKLADŮ ZL č.11	20 719 022,90	25 070 017,71
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	20 667 522,90	25 007 702,71

Ve Zlíně dne 16-05-2015


 Roman Valášek
 (stavbyvedoucí)



7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Navržená změna vyplynula z dodatečného požadavku uživatele zámku. Z hlediska efektivity vynaložených prostředků přináší úsporu. Nemá dopad do harmonogramu ani do technického řešení stavby. S dlouhodobého hlediska garantuje navržený postup komplexní úpravy vstupního portiku v další etapě stavby trvalé odstranění závady.

Není důvod uplatnění vady PD a náhrady škody.

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ
Není v rozporu se zadávací dokumentací.
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd.)
Je v souladu s podmínkami smlouvy o dílo.
- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím
Nemá vazbu na stavební povolení.
- stanovisky dotčených orgánů
Nemá vazbu na stanovisko dotčených orgánů.

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

- Úprava harmonogramu stavby
Nemá dopad do harmonogramu stavby.
- Dodatek IZ
Nevyžaduje dodatek IZ
- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
Nevyžaduje výběrové řízení.
- Dodatek Smlouvy o dílo
ZL bude součástí dodatku Smlouvy o dílo.

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 12 schválit.

16-05-2015

Ve Zlíně dne

Ing. Petr Stibora
(TDS)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Odborná sanace povrchu pískovcových sloupů byla součástí projektové dokumentace. Z důvodu nového požadavku PO na komplexní řešení vstupního portiku projektant souhlasí s navrženým řešením.

Nejedná se o vadu projektové dokumentace.

GP (AD) doporučuje ZL 12 schválit.

16-05-2015

Ve Zlíně dne

Ing.arch. Milan Vašina
(AD, S-projekt plus)

9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (RZK).

16-05-2015

Ve Zlíně dne

Ing. František Mikeščík
(Vedoucí oddělení přípravy a realizace investičních akcí)

10. Přílohy ke změnovému listu:

- Příloha č. 1 položkový rozpočet
Příloha č. 2 stanovisko orgánu státní památkové péče

AA

Soupis prací

Stavba :	13-4590127 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek V	Rozpočet: 2/Nn
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy zámku	ARS a SK část - neinvestice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
20	62R001	1NP SU104 - odborná sanace povrchu kamenných sloupů, popis viz. technická zpráva PŘESNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP A KONKRÉTNĚ POUŽITÉ SANACNÍ METODY A MATERIÁLY JE NUTNO: PŘEDEM PŘEDLOŽIT A PROJEDNAT SE ZÁSTUPCI PAMÁTKOVÉ PÉČE II: 5,000	kus	5,00	10 300,00	51 500,00
				5,00		

14

Dobrý den.

Stávající stav kamenných sloupů před vstupem do zámku ve Vsetíně lze z pohledu památkové péče hodnotit jako problematický a nejednoznačný. 1) Z technického důvodu se jedná o poškození dříku kamenného sloupu vzlínající vlhkostí a to zejména u jeho patky, která je v kontaktu s mramorovým obkladem. Předpoklad, že pod mramorovým obkladem je původní kamenná profilovaná patka se nepotvrdil, takže záměr odhalit patku a sanovat sloup až u jeho základové spáry je nereálný. V místě kontaktu kamenného dříku a mramorového obkladu již byla v dřívější době prováděna injektáž a sloup již byl remodelován. Ovšem účinnost injektáže se časem ztratila. 2) Na základě zjištění, že sloupy nebyly osazeny na patku, byly dohledány starší fotografie, kde je vidět, že sloupy stojí na opěrné kamenné zídce lemující průjezd pod balkónem a stávající schody obložené mramorem a směřující do zámeckého parku tam nebyly. Vlivem této zjištěné situace byla vyslovena úvaha, zda neobnovit dřívější stav jen se zídkou a bez schodů, což by mělo mít kladný vliv na zavlhčené kamenné sloupy. Takové řešení, které by ovšem mělo další dopady a navazující vazby, ovšem nebylo předmětem projekčních prací a nebylo tedy zpracováno. Za dané situace se nabízí vyloučit sanaci sloupů z probíhající stavební akce a uvedenou problematiku s dotvořením vstupního a nástupního prostoru před zámkem řešit samostatně se zohledněním všech dopadů.


S pozdravem
Alexandra Hurtová

--
Ing.arch. Alexandra Hurtová
garant památkové péče

NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV
V KROMĚŘÍŽI ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVISTĚ

Na Sladovnách 1491
767 01 Kroměříž
tel.: +420 573 301 461
mobil: +420 724 663 738
web: <http://www.npu.cz>

AK



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 74024582-121719-150610133348, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 14 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Zlínský kraj

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

10.6.2015

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Veronika Křížková



74024582-121719-150610133348

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.