

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo ze dne 17.2.2016

Objednatel: Město Červený Kostelec
zastoupeno Ing. Rostislavem Petrákem - starostou města
Nám. T.G.Masaryka 120
549 41 Červený Kostelec
Bankovní spojení: 9005-1428551/0100 u KB a.s., pobočka Náchod
IČ: 00 272 566
DIČ: CZ 00272566

Zhotovitel: Probuild s.r.o.
U Kaštánku 930
549 41 Červený Kostelec
IČ: 03639851
DIČ: CZ03639851

Předmětem dodatku je změna bodu 3.1. - Cena díla a bod 4.1. Doba zhotovení díla a předání díla objednavateli, který nově zní následovně:

3. Cena díla a platební podmínky

3.1.

Smluvní cena bez DPH celkem	436.326,94
DPH 21%	91.628,65
Smluvní cena s DPH celkem	527.955,59

Méněpráce jsou specifikovány v příloze č.1 tohoto dodatku.


4. Doba zhotovení díla a předání díla objednavateli

4.1. Termín dokončení: 10.8.2016

Z důvodu havarijního stavu dešťové kanalizace byl na základě dohody mezi objednavatelem a dodavatelskou firmou posunut termín dokončení o 14 dní – viz. zápis ve stavebním deníku. Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny a účinnost tohoto dodatku počíná dnem 10.8.2016.

Tento dodatek byl schválen RM dne 10.8.2016, č. usnesení R-2016/17/13.

V Červeném Kostelci 10.8.2016

17.8.2016

.....
Objednavatel




ProBuild s.r.o.
stavební a obchodní společnost
U Kaštánku 930
549 41 Červený Kostelec
tel.: 737 668 551
e-mail: info@probuild.cz
IČO: 03639851, DIČ: CZ03639851
Zhotovitel