

**DODATEK č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 13. 1. 2015**

Městský úřad Miroslav PODATELNA		Uplatnění:
Došlo:	10.06.2015	Zpracovatel:
Č.j.:	AAJ	Číslo doporučené zásilky:
Příloha:	Počet:	

1. Smluvní strany

Objednatel: město Miroslav
se sídlem: Miroslav, náměstí Svobody 1/1, PSČ 671 72
IČ: 00293164
zastoupený: Roman Volf, starosta
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 3927-741/0100
(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel: VAŠSTAV, s. r. o.
sídlo: Brno, Staňkova 103/18, PSČ 602 00
zapsaný v OR: Krajský soud v Brně, C 6656
jednající: Ing. Petr Vašíček, jednatel
IČ: 46964541
DIČ: CZ46964541
daňový režim: plátce DPH
(dále jen „Zhotovitel“)

1. Úvod

- 1.1 Objednatel a zhotovitel spolu uzavírají v souladu s bodem 18.1.8. výše uvedené smlouvy o dílo dodatek č. 3 z důvodu potřeby dodatečných stavebních prací a úprava výměr položek rozpočtu; a s tím související potřeby změny termínu provádění díla.
- 1.2 Potřeba těchto dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro provedení původní veřejné zakázky a tyto nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky.

2. Předmět dodatku

2.1 Předmětem dodatku k výše uvedené smlouvě o dílo vztahující se k veřejné zakázce „Snížení energetické náročnosti MŠ Miroslav“, spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí, je změna sjednaného rozsahu a ceny díla a termínu plnění, a to z důvodu následujících skutečností:

- a) Změna provedení oplechování atiky; změna materiálu venkovních parapetů; doplnění mřížek a lišt; doplnění rozsahu rozvodů ZTI;
– cena víceprací bez DPH 73.458,11 Kč;
(viz změnový list č. 4, který je přílohou tohoto dodatku).
- b) Neprováděné ochranné sítě na lešení; neprovedený detail F; snížení počtu WC o 1 ks; změna materiálů - klempířské prvky;
– cena méněprací bez DPH 127.989,85 Kč;
(viz změnový list č. 5, který je přílohou tohoto dodatku).
- c) Změna materiálu krytiny a oprava střechy;
– cena víceprací bez DPH 244.724,- Kč;
– cena méněprací bez DPH 140.504,- Kč;
– výsledná cena víceprací bez DPH 104.220,- Kč;
(viz změnový list č. 6, který je přílohou tohoto dodatku).

2.2 Z předmětu smlouvy se v důsledku výše uvedených změn vypouští méněpráce a tyto se nahrazují vícepracemi, které jsou specifikovány ve změnových listech a položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

2.3 Tímto dodatkem se mění bod 4.1. smlouvy, původní text se ruší a nový text bodu 4.1 smlouvy zní:

Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy s dodatkem č. 2 smlouvy o dílo a činí:

Cena dle smlouvy o dílo ze dne 13. 1. 2015 bez DPH 3.991.184,40 Kč

*Cena dle smlouvy o dílo ze dne 13. 1. 2015
ve znění dodatku č. 2 bez DPH 4.262.669,40 Kč*

Cena víceprací dle dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo bez DPH 177.678,11 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo bez DPH 127.989,85 Kč

Cena celkem bez DPH 4.312.357,66 Kč

DPH 21 % 905.595,11 Kč

Cena celkem včetně DPH 5.217.952,77 Kč

2.4 Tímto dodatkem se mění bod 3.2.1. smlouvy, původní text se ruší a nový text bodu 3.2.1. smlouvy zní:

Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději do 15. 7. 2015.

3. Závěr

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nezměněné podobě.
- 3.2 Tento dodatek byl schválen, radou města dne 8. 6. 2015, číslo usnesení 7.1, nadpoloviční většinou hlasů členů rady města.
- 3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

přílohy: změnový list č. 4, č. 5 a č. 6
 položkový rozpočet

V Miroslavi dne 09.06.2015

Za Objednatele



V Miroslavi dne 09.06.2015

VAŠSTAV, s.r.o.
Staňkova 18
602 00 BRNO

Za Zhotovitele

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 4

Zhotovitel: Ing.arch. D.Pisařík

Investor: Město Miroslav

Datum: 5.6.2015

Název akce: Snížení energetické náročnosti MŠ Miroslav

Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Položkový rozpočet stavby-R01- ZL 4**1. Předmět změny:****Klempířské prvky –závětrná lišta**

- změna provedení oplechování atiky - nově závětrná lišta rš 250mm, viz.rozp. ZL4/R01, Díl 712

1. Popis a zdůvodnění změny:

Vzhledem k charakteru krytiny ploché střechy, byl zvolen vhodnější (systémový a výrobcem doporučený) detail řešení napojení hydroizolace na atiku. Touto úpravou došlo ke zlepšení hydroizolační funkce u atiky, byly odstraněny problémová místa kotvení původního polechování. Původní materiál byl nahrazen systémovou okapnicí z poplastovaného plechu Viplanyl. Dalším důvodem změny byla zamezení barevného dotvoření původního materiálu (mědi), a také snížení rizika odcizení materiálu, vzhledem k umístění objektu (v okrajové části města, objekt je přístupný z veřejné komunikace a na střechu vede požární žebřík.)

2. Předmět změny:**Klempířské prvky –parapety**

Změna materiálu venkovních parapetů - nově provedení z lakovaného KJG plechu. viz.rozpočet ZL4/R01, Díl 764

2. Popis a zdůvodnění změny:

Materiál parapetu byl změněn z důvodu sjednocení barevnosti a materiálů na fasádě (viz.předcház.změna č.1) a vzhledem k možnosti odcizení (viz.předcház.změna č.1).

3. Předmět změny:

Doplnění mřížek a lišt , rozpočet ZL4/R01, Díl 769

3. Popis a zdůvodnění změny:

Doplněno osazení větracích mřížek do vnitřních parapetů ve staré budově + osazení krycích lišt ke stávajícím teracovým parapetům v nové budově.

4. Předmět změny:


Doplnění rozsahu rozvodů ZTI dle skutečnosti , rozpočet ZL4/R01, Díl 722

4. Popis a zdůvodnění změny:

Projekt předpokládal zcela jiné napojení stávajících soc.zařízení v rozsahu obvyklém. Po provedení odstranění podlahových konstrukcí bylo zjištěno, že každá místnost (soc.zaměstnanců, soc.děti a úklid byl napojen každý zvlášť a to do venkovní kanalizace.

K této části objektu neexistovala dokumentace.

Počet připojených listů specifikací	3
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒	
Oznámení vydává: TD – Archstyl s.r.o. – Ing.arch.D.Písařík	
Stanovisko technického dozoru stavby: S OZ 4 souhlasím	ARCHSTYL s.r.o. architektonicko - projekční atelier GORKÉHO 2/12 BRNO 602 00 IČ: 28 32 66 10 DIČ: CZ 28 32 66 10 vedeno u KS v Brně oddíl C/61460 Ing.arch.D.Písařík
Stanovisko projektanta stavby: S OZ 4 souhlasím	ARCHSTYL s.r.o. architektonicko - projekční atelier GORKÉHO 2/12 BRNO 602 00 IČ: 28 32 66 10 DIČ: CZ 28 32 66 10 vedeno u KS v Brně oddíl C/61460 Ing.arch.D.Písařík
Příloha : Položkový rozpočet stavby , Objekt 02 Dodatečné práce a dodávky II - R 01 Dodatečné stavební úpravy	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	Ing.arch. D.Písařík	
Změnový list vystavil:	Ing.arch. D.Písařík	
Datum:	5.6.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 1. Předmět změny: Klempířské prvky –závětrná lišta - změna provedení oplechování atiky - nově závětrná lišta rš 250mm, viz.rozp. ZL4/R01, Díl 712 1. Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k charakteru krytiny ploché střechy, byl zvolen vhodnější (systémový a výrobcem doporučený) detail řešení napojení hydroizolace na atiku. Touto úpravou došlo ke zlepšení hydroizolační funkce u atiky, byly odstraněny problémová místa kotvení původního polechování. Původní materiál byl nahrazen systémovou okapnicí z poplastovaného plechu Viplanyl. Dalším důvodem změny byla zamezení barevného dotvoření původního materiálu (mědi), a také snížení rizika odcizení materiálu, vzhledem k umístění objektu (v okrajové části města, objekt je přístupný z veřejné komunikace a na střechu vede požární žebřík.) 2. Předmět změny: Klempířské prvky –parapety Změna materiálu venkovních parapetů - nově provedení z lakovaného KJG plechu. viz.rozpočet ZL4/R01, Díl 764 2. Popis a zdůvodnění změny: Materiál parapetu byl změněn z důvodu sjednocení barevnosti a materiálů na fasádě (viz.předcház.změna č.1) a vzhledem k možnosti odcizení (viz.předcház.změna č.1). 3. Předmět změny: Doplnění mřížek a lišt , rozpočet ZL4/R01, Díl 769 3. Popis a zdůvodnění změny: Doplněno osazení větracích mřížek do vnitřních parapetů ve staré budově + osazení krycích lišt ke stávajícím teracovým parapetům v nové budově. 4. Předmět změny: Doplnění rozsahu rozvodů ZTI dle skutečnosti , rozpočet ZL4/R01, Díl 722 4. Popis a zdůvodnění změny: Projekt předpokládal zcela jiné napojení stávajících soc.zařízení v rozsahu obvyklém. Po provedení odstranění podlahových konstrukcí bylo zjištěno, že každá místnost (soc.zaměstnanců, soc.děti a úklid byl napojen každý zvlášť a to do venkovní kanalizace. K této části objektu neexistovala dokumentace.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	73.458,11 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	
	09-06-2015	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 5	
Zhotovitel:	Ing.arch. D.Písařík		
Investor:	Město Miroslav	Datum: 5.6.2015	
Název akce: Snížení energetické náročnosti MŠ Miroslav			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet stavby R01 ZL5	
	na jinou část smlouvy:		
1. Předmět změny: Sítě a lešení neprováděné ochranné sítě na lešení , viz.rozp. ZL5/R01, Díl 9 – Pol. 1-3 1. Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k charakteru stavby tyto práce nebyly provedeny 2. Předmět změny: Odvětrání ZL5/R01, Díl 9 – Pol. 4 Neprovedený detail F 2. Popis a zdůvodnění změny: Změna systému technologie provedení izolace budovy umožnila tuto položku neprovádět 3. Předmět změny: Zařizovací předměty , rozpočet ZL5/R01, Díl 725 3. Popis a zdůvodnění změny: Snížení počtu WC mís o 1ks. 4. Předmět změny: Klempířské prvky – změna materiálu a tvaru (viz.OZ 4-1) , rozpočet ZL5/R01, Díl 764 4. Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k charakteru krytiny ploché střechy, byl zvolen vhodnější (systémový a výrobcem doporučený) detail řešení napojení hydroizolace na atiku. Touto úpravou došlo ke zlepšení hydroizolační funkce u atiky, byly odstraněny problémová místa kotvení původního polechování. Původní materiál byl nahrazen systémovou okapnicí z poplastovaného plechu Viplanyl. Dalším důvodem změny byla zamezení barevného dotvoření původního materiálu (mědi), a také snížení rizika odcizení materiálu, vzhledem k umístění objektu (v okrajové části města, objekt je přístupný z veřejné komunikace a na střechu vede požární žebřík.)			

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává:

TD – Archstyl s.r.o. – Ing.arch.D.Písařík

Stanovisko technického dozoru stavby:

S OZ 5 souhlasím

ARCHSTYL S.R.O.

architektonicko - projekční atelier

GORKÉHO

2/12

BRNO

602 00

ID:

28 32 66 10

DIČ:

CZ 28 32 66 10

vedeno u KS v Brně oddíl C/61460

Stanovisko projektanta stavby:

S OZ 5 souhlasím

ARCHSTYL S.R.O.

architektonicko - projekční atelier

GORKÉHO

2/12

BRNO

602 00

ID:


28 32 66 10

DIČ:

CZ 28 32 66 10

vedeno u KS v Brně oddíl C/61460

Příloha : Položkový rozpočet stavby , ~~Objekt 02 Dodatečné práce a dodávky II - R 21 -~~
~~Neprováděné práce~~

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	Ing.arch. D.Pisařík	
Změnový list vystavil:	Ing.arch. D.Pisařík	
Datum:	5.6.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 1. Předmět změny: Sítě a lešení neprováděné ochranné sítě na lešení , viz.rozp. ZL5/R01, Díl 9 – Pol. 1-3 1. Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k charakteru stavby tyto práce nebyly provedeny 2. Předmět změny: Odvětrání ZL5/R01, Díl 9 – Pol. 4 Neprovedený detail F 2. Popis a zdůvodnění změny: Změna systému technologie provedení izolace budovy umožnila tuto položku neprovádět 3. Předmět změny: Zařizovací předměty , rozpočet ZL5/R01, Díl 725 3. Popis a zdůvodnění změny: Snížení počtu WC mís o 1ks. 4. Předmět změny: Klempířské prvky – změna materiálu a tvaru (viz.OZ 4-1) , rozpočet ZL5/R01, Díl 764 4. Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k charakteru krytiny ploché střechy, byl zvolen vhodnější (systémový a výrobcem doporučený) detail řešení napojení hydroizolace na atiku. Touto úpravou došlo ke zlepšení hydroizolační funkce u atiky, byly odstraněny problémová místa kotvení původního polechování. Původní materiál byl nahrazen systémovou okapnicí z poplastovaného plechu Viplanyl. Dalším důvodem změny byla zamezení barevného dotvoření původního materiálu (mědi), a také snížení rizika odcizení materiálu, vzhledem k umístění objektu (v okrajové části města, objekt je přístupný z veřejné komunikace a na střechu vede požární žebřík.)		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-127.989,85 Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 9.6.2015	Datum: 09-06-2015	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 6

Zhotovitel: Ing.arch. D.Písařík

Investor: Město Miroslav

Datum: 5.6.2015

Název akce: Snížení energetické náročnosti MŠ Miroslav

Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Položkový rozpočet stavby R02 a R21 ZLG**1. Předmět změny:****Změna materiálu krytiny a oprava střechy – NEUZNATELNÉ NÁKLADY**

viz.rozp. ZL6/R01

1. Popis a zdůvodnění změny:

Změna materiálu z Francouzské krtiny na Brněnku umožnila vhodnější pokládku krytiny na stávající laťování. Při montáži nové krytiny bylo však zjištěno, že latě jsou ve špatném technickém stavu (na 1/2 budovy) a je třeba toto laťování provést nové. Tato závada nebyla při prohlídce stavby zjištěna.

Je nutno prozatím ponechat novou krytinu na střeše z důvodu možného zatečení.

3

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává:


TD – Archstyl s.r.o. – Ing.arch.D.Písařík

Stanovisko technického dozoru stavby:


S OZ 6 souhlasím

**Stanovisko projektanta stavby:**

S OZ 6 souhlasím



Příloha : Položkový rozpočet stavby ; ~~Objekt 02 Dodatečné práce a dodávky II - R 02~~
~~Dodatečné úpravy šikmé střechy + R 21 Neprováděné práce~~

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 6
Zhotovitel:	Ing.arch. D.Písařík	
Změnový list vystavil:	Ing.arch. D.Písařík	
Datum:	5.6.2015	
1. Předmět změny: Změna materiálu krytiny a oprava střechy – NEUZNATELNÉ NÁKLADY viz.rozp. ZL6/R01 1. Popis a zdůvodnění změny: Změna materiálu z Francouzské krytiny na Brněnku umožnila vhodnější pokládku krytiny na stávající laťování. Při montáži nové krytiny bylo však zjištěno, že latě jsou ve špatném technickém stavu (na 1/2 budovy) a je třeba toto laťování provést nové. Tato závada nebyla při prohlídce stavby zjištěna. Je nutno prozatím ponechat novou krytinu na střeše z důvodu možného zatečení. Původní položka (140.504,13 Kč) - viz. ZL6/R01 – Díl 765, Pol. 19		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-140.504,- Kč	244.724,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
104.220,- Kč	<u>15.7.2015</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 9.6.2015	Datum: 09-06-2015	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 308_ZL MŠ Miroslav
Objekt: ZL4 Změnový list č.4
Rozpočet: 01 Vynucené práce a dodávky

Objednatel: Město Miroslav IČ: 00293164
 nám. Svobody 1/1 DIČ: CZ00293164
 67172 Miroslav-Miroslav

Zhotovitel: VAŠSTAV, s.r.o. IČ: 46964541
 Staňkova 103/18 DIČ: CZ46964541
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			73 458,11
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			73 458,11

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	73 458,11 CZK
Základní DPH	21 %	15 426,00 CZK


Zaokrouhlení -0,11 CZK

Cena celkem s DPH 88 884,00 CZK

v MIROSLAVI

VAŠSTAV, s.r.o.
 Staňkova 18
 60200 BRNO
 Za zhotovitele

dne

9.6.2015

 Za objednatele

ARCHSTYL s.r.o.
 architektonicko - projektová atelier
 GORKEHO 2/12
 BRNO 602 00
 IČ: 28 32 66 10
 DIČ: CZ 28 32 66 10
 vedeno u KS v Brně oddíl C/61460

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
712	Živičné krytiny	PSV			23 000,34	31
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			10 234,40	14
764	Konstrukce klempířské	PSV			29 898,37	41
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			10 325,00	14
Cena celkem					73 458,11	100

Položkový rozpočet

S:	308_ZL	MŠ Miroslav
O:	ZL4	Změnový list č.4
R:	01	Vynucené práce a dodávky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	712	Živičné krytiny				23 000,34
1	712378004	Závětrná lišta VIPLANYL RŠ 250 mm	m	97,55000	235,78	23 000,34
Díl:	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				10 234,40
2	72202	Zřízení nových rozvodů vody teplé i studené vč napojení na stávající rozvody - v PD 22,7m, skut.43m	m	20,00000	511,72	10 234,40
Díl:	764	Konstrukce klempířské				29 898,37
3	764908308v	KJG, oplechování parapetů, rš 355 mm, enkolit	m	63,13000	473,60	29 898,37
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				10 325,00
4	769001v	D+M SK lišta k původním parapetům	soubor	1,00000	4 175,00	4 175,00
5	769003vl5	D+M větrací mřížky do vnitřních parapetů	ks	12,00000	512,50	6 150,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 308_ZL MŠ Miroslav
Objekt: ZL5 Změnový list č.5
Rozpočet: 01 Neprováděné práce

Objednatel: Město Miroslav
 nám. Svobody 1/1
 67172 Miroslav-Miroslav

IČ: 00293164
 DIČ: CZ00293164

Zhotovitel: VAŠTAV, s.r.o.
 Staňkova 103/18
 60200 Brno

IČ: 46964541
 DIČ: CZ46964541

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			-18 053,83
PSV			-109 936,02
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-127 989,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-127 989,85 CZK
Základní DPH	21 %	-26 878,00 CZK

Zaokrouhlení -0,15 CZK

Cena celkem s DPH

-154 868,00 CZK

v Miroslavi
 VAŠTAV, s.r.o.
 Staňkova 18
 602 00 BRNO ②
 Za zhotovitele

dne

9.6.2015
 MĚSTO MIROSLAV
 okres Znojmo
 Za objednatele

ARCHSTYL s.r.o.
 architektura - projekční atelier
 GORKÉHO 2/12
 BRNO 602 00
 IČ: 28 32 66 10
 DIČ: CZ 28 32 66 10
 vedeno u KS v Brně oddíl C/61460

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			-18 053,83	14
725	Zařizovací předměty	PSV			-2 713,00	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			-107 223,02	84
Cena celkem					-127 989,85	100

Položkový rozpočet

S:	308_ZL	MŠ Miroslav
O:	ZL5	Změnový list č.5
R:	01	Neprováděné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-18 053,83
1	944411111	Montáž záchytné sítě třídy A	m2	-830,43700	5,05	-4 193,71
2	944411211	Příplatek k záchytné síti třídy A za první a ZKD den použití	m2	-1 660,87400	3,37	-5 597,15
3	944411811	Demontáž záchytné sítě umístěné max. 6 m pod chráněnou úroveň třída A	m2	-830,43700	1,68	-1 395,13
4	95301	Zřízení větrací trubky vč. mřížky viz detail. F	ks	-6,00000	1 144,64	-6 867,84
Díl:	725	Zařizovací předměty				-2 713,00
5	725v01	D+M WC baby komplet - neprovedeno	ks	-1,00000	2 713,00	-2 713,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				-107 223,02
6	764510250	Oplechování parapetů z měděného Cu plechu včetně rohů rš 330 mm	m	-63,13000	579,06	-36 556,06
7	764234560	Lemování TiZn plech zdí plochá střecha a krycí plech rš 660 mm	m	-97,55000	544,27	-53 093,54
8	7646	K 21 Oplechování římsy TiZn rš. 150mm	m	-58,00000	302,99	-17 573,42

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **308_ZL MŠ Miroslav**
 Objekt: **ZL6 Změnový list č.6**
 Rozpočet: **01 Střecha - změnovy**

Objednatel: **Město Miroslav** IČ: **00293164**
nám. Svobody 1/1 DIČ: **CZ00293164**
67172 Miroslav-Miroslav

Zhotovitel: **VAŠSTAV, s.r.o.** IČ: **46964541**
Staňkova 103/18 DIČ: **CZ46964541**
60200 Brno

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			12 592,14
PSV			91 628,19
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			104 220,33

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	104 220,33 CZK
Základní DPH	21 %	21 886,00 CZK

Zaokrouhlení -0,33 CZK

Cena celkem s DPH 126 106,00 CZK

v MIROSLAVI

VAŠSTAV, s.r.o.
 Staňkova 18
 602 00 BRNO
 Za zhotovitele

dne

9.6.2015

 Za objednatele

ARCHSTYL s.r.o.
 architektura - projektování - stavební
 GORKEHO 2/12
 BRNO 602 00
 IČ: 28 32 66 10
 DIČ: CZ 28 32 66 10
 vedeno u KS v Brně oddíl C/61460

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			12 592,14	12
762	Konstrukce tesařské	PSV			41 413,87	40
764	Konstrukce klempířské	PSV			4 733,24	5
765	Krytiny tvrdé	PSV			45 481,08	44
Cena celkem					104 220,33	100

Položkový rozpočet

S:	308_ZL	MŠ Miroslav
O:	ZL6	Změnový list č.6
R:	01	Střecha - změnovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				12 592,14
1	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	132,00000	50,50	6 666,00
2	941111231	oprava střechy dvůr : 24*5,5 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	132,00000 66,00000		2 222,22
3	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	132,00000	28,06	3 703,92
Díl:	762	Konstrukce tesařské				41 413,87
4	762341200v	Montáž přílozek na vyrovnání	m	178,00000	48,00	8 544,00
5	762341219v	Montáž střešních latí	m2	184,00000	54,00	9 936,00
6	762342811v	Demontáž laťování střech	m2	184,00000	15,00	2 760,00
7	762sp0	Příločky 4/16 ke krovům	m3	1,40000	7 320,00	10 248,00
8	762sp0	Spojovací materiál	m3	2,30000	720,00	1 656,00
9	762spec0	Střešní latě	m	580,00000	10,80	6 264,00
10	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	394,08000	5,09	2 005,87
Díl:	764	Konstrukce klempířské				4 733,24
11	764410851v	Demontáž žlabu a okapnice pro použití	m	25,00000	54,00	1 350,00
12	764454211v	Zpětná montáž žlabu a okapnice	m	25,00000	132,00	3 300,00
13	998764202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	46,50000	1,79	83,24
Díl:	765	Krytiny tvrdé				45 481,08
14	765311534v	Zpětná montáž hřebene	m	25,00000	132,00	3 300,00
15	765312000v	D+M výlezové okno lakované, nezateplené	ks	2,00000	2 940,00	5 880,00
16	765312372v	D+M protisněhové háky	ks	230,00000	30,00	6 900,00
17	765312813v	Demontáž krytiny pro použití	m2	199,00000	74,40	14 805,60
18	765319211v	Montáž střešní krytiny	m2	199,00000	96,00	19 104,00
19	59660524	taška ražená režná Francouzská 14 24,5x40,5 cm Spotřeba: 14,5 kus/m2 : 369*14,5 : 5350,5	kus	5 350,50000	-26,26	-140 504,13
20	59660530.A	Taška Brněnka 14 základní engoba, 24,5x40,5 cm 15,3 ks/m2 : 15,3*369	kus	5 645,70000 5 645,70000	22,46	126 802,42
21	998765202	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	1 767,92020	5,20	9 193,19